

**MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
**Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral**  
**Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**

**PROYECTO: K010 MIES-Implementación de entornos seguros y protectores en la atención del servicio de Desarrollo Infantil Integral a niño/as de 12 A 36 meses**

Líder del Proyecto:	Carvajal Ocaña, Gair Paúl (gair.carvajal@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	González Arcos, Pamela Belén	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.387203	TIR:	47.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	24,859,434.19
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,083,696.78
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2022 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	05/11/2024	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Carvajal Ocaña, Gair Paúl	Fecha del siguiente Hito:	20/11/2024

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

De acuerdo a la proyección del INEC para el año 2021 la población total del Ecuador de 17'510.643 de habitantes con una población infantil de 12 a 60 meses de edad (0 a 5 años) es de 1'731.473 niños y niñas y representan el 9,88%. A octubre de 2021 el MIES ha atendido en sus diferentes modalidades a 288.837 niñas/os de 12 a 36 meses de edad, por lo que se obtiene una demanda insatisfecha estimada de 112.322 niñas y niños que deben ser atendidos con los servicios que el MIES presta.

Considerando la variable de pobreza, del total de niñas y niños menores de 6 años de edad, casi dos tercios (68,28%) del total se ubica en condición de pobreza, por tanto constituyen un grupo prioritario de atención por parte del Estado, que en el caso de Desarrollo Infantil cae su rectoría en el Ministerio de Inclusión Económica y Social

La atención a los niños y niñas de 12 a 36 meses no es considerada por los padres y madres de los sectores vulnerables como una prioridad, es así que solo el 30% de dicha población de niños/as asiste a los Centros de Desarrollo Infantil. El estudio longitudinal 2003-2008 de Norbert Shady y María C Araujo aplicado en el Ecuador considerando niveles de pobreza, explica que: el 19% de los niños de extrema pobreza, comparando con el 9% de los niños de economía promedio, tienen de 1,5 a 2 años de retraso en su desarrollo cerebral. Consecuentemente esto implica un atraso en su progresión escolar.

Por tanto, los factores asociados que más influyen negativamente en el Desarrollo Integral de las niñas y niños ecuatorianos en sus primeros años son: la falta de educación inicial y las condiciones de pobreza, que vinculan un conjunto de aspectos deficitarios para toda la familia.

En este contexto, el MIES encaminado a cerrar las brechas de desigualdad, presentó el Proyecto "Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral a niños/as de 12 a 36 meses", con CUP 102800000.0000387203", el cual obtuvo Dictamen de Prioridad, emitido por la Secretaria Nacional de Planificación, mediante oficio No. SNP-SPN-2021- 1170-OF de 20 de diciembre de 2021, por un valor de USD \$ 8'421.041,80 para el período (2022-2024), a ser financiados con recursos fiscales y/o crédito externo o según sea la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Proyecto está alineado a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 a las metas 5.1.1. Reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos y a la Meta 6.4.1. Reducir 6 puntos porcentuales la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 2 años y al objetivo estratégico Institucional de Incrementar el acceso y calidad de los servicios de Inclusión Social con énfasis prioritaria y la población que se encuentra en pobreza y vulnerabilidad.

El Objetivo General del Proyecto es mejorar la calidad de la atención directa en Desarrollo Infantil de 3700 niñas y niños de 12 a 36 meses de edad en sectores vulnerables mediante la implementación de espacios seguros y protectores con mobiliario especializado en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Pichincha, El Oro y Sucumbios.

El Proyecto está compuesto por los siguientes componentes:

- Atender a 1000 niñas y niños de sectores vulnerables mediante la construcción de 10 centros de desarrollo infantil con diseño especializado y 2700 niñas y niños mejoran las condiciones de atención en 27 Centros infantiles intervenidos en rehabilitación y mantenimiento.

## DATOS GENERALES

### Descripción

- Atender a 1000 niñas y niños con equipamiento y mobiliario especializado en los Centros de Desarrollo Infantil.

### Beneficios Cualitativos

a) Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

b) Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

c) Al 2022 - 2000 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

d) Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

e) Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo los servicios de desarrollo infantil integral y alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

f) Al 2023 - 100 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

g) Al 2024 - 600 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

### Tipo de Beneficiario

La población objetivo del presente proyecto será de 3700 niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, de los cuales 1000 niños/as corresponde a 10 CDI construidos (2022 y 2023) 5 cada año; 2000 niños/as a CDI de mantenimiento y 700 niños/as restantes corresponden a 7 CDI que serán intervenidos con rehabilitación integral.

### Restricciones

Alcance: Atender a 1000 niñas y niños de sectores vulnerables mediante la construcción de 10 centros de desarrollo infantil con diseño especializado y 2700 niñas y niños mejoran las condiciones de atención en 27 Centros infantiles intervenidos en rehabilitación y/o mantenimiento.

Tiempo: Al 2024, 3700 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral mediante la implementación de espacios seguros y protectores con mobiliario especializado en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Pichincha, El Oro y Sucumbíos.

Al finalizar el Proyecto, 10 Centros Infantiles construidos de acuerdo a los estándares de calidad aprobados por el MIES

Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

Al 2022 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

Al 2022 - 2000 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo el servicio de desarrollo infantil integral y alimentación en espacios especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

Al 2023 - 500 niños y niñas recibiendo el servicios de desarrollo infantil integral y alimentación con equipamiento especializados de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES, distribuidos en los sectores vulnerables.

Al 2023 - 100 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

Al 2024 - 600 niños y niñas mejoran la atención mediante la rehabilitación y mantenimiento de los Centros Infantiles de acuerdo con los estándares de calidad aprobados por el MIES.

Recursos: El presente proyecto debe contar con los recursos pertinentes:

i) Personal técnico y especializado en diferentes áreas de administración de proyecto

ii) Tiempo para iniciar la fase preparatoria, procesos precontractuales, contractuales del proyecto.


iii) recursos monetarios que aseguren la ejecución de las nuevas construcciones, mantenimiento y equipamiento, en los tiempos adecuados para la correcta administración y ejecución del mismo.

Costo: El Proyecto requiere una inversión de USD 8.421.041,80 a fin de cumplir con la planificación de la construcción y equipamiento de 10 CDI para el año 2024 además de rehabilitación y mantenimiento de impermeabilización de cubiertas de 27 CDI a nivel nacional, mismos que serán posibles, siempre que se cuente con la asignación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

#### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 94.89 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2022 Fecha de Fin: 31/12/2024

#### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2024	Avance programado acumulado											
	70 %	72 %	78 %	79 %	81 %	82 %	84 %	86 %	88 %	89 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	70 %	72 %	74 %	74 %	81 %	82 %	84 %	86 %	88 %	89 %		
Estado												
	●	●	▼	▼	●	●	●	●	●	●		

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>OCTUBRE</b></p> <p>En el presente mes, el Proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.617.531,95 del cual se encuentra comprometido el monto de USD 806.173,39; y, un monto devengado de USD 285.350,40. Recursos destinados para el pago de las planillas los Contratos que se encuentran en ejecución CDIs: Durán, Esmeraldas y Mantenimiento 12 CDI de la Zona 2. A continuación, se detalla el avance del proyecto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 98 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3,4,5 y 6. La obra se encuentra paralizada hasta que se tenga los planos eléctricos aprobados por CENEL.</li> <li>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023. Obra en Terminación Unilateral según RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. MIES-SDII-2024-007 del 28 de Octubre de 2024.</li> <li>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023; Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. Se encuentran pagadas las planillas 1,2 y 3. Mientras que realiza la devolución de la planilla 4 al contratista para subsanar errores. Obra en ejecución.</li> <li>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, suscrito el 26 de octubre de 2023; Acreditación del anticipo el 20 de junio de 2024; Inicio de obra el 22 de junio de 2024. Obra finalizada. Se solicita a la Dirección Financiera el pago de la planilla Nro. 1, misma que se devolvió a la Fiscalización para solventar observaciones.</li> <li>5. Se debe llevar a cabo el proceso de Recontratación para la Culminación de obra del CDI La Libertad.</li> </ol>	Carvajal Ocaña, Gair Paúl	05/11/2024 - 03:47 PM
<p>En el presente mes, el Proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.617.531,95 del cual se encuentra comprometido el monto de USD 793.224,53; y, un monto devengado de USD 272.401,54. Recursos destinados para el pago de las planillas los Contratos que se encuentran en ejecución CDIs: Durán, Esmeraldas y Mantenimiento 12 CDI de la Zona 2. A continuación, se detalla el avance del proyecto:</p>	Carvajal Ocaña, Gair Paúl	07/10/2024 - 09:50 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 90 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3,4,5 y 6. La obra se encuentra paralizada hasta que se tenga los planos eléctricos aprobados por CENEL.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023. Obra en liquidación. Se notifica al contratista la intención de Terminación Unilateral de Contrato, para el descargo correspondiente el contratista tiene 10 días. Toda vez que, no se tiene con el descargo del contratista se procederá con la liquidación del contrato.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. La obra está suspendida hasta el pago de la planilla Nro. 3. Se encuentra pendiente el pago de Planillas Nro. 2 y 3 en el MEF. La Dirección Financiera realiza la devolución de la planilla 4 para subsanar errores del contratista y la fiscalización.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, suscrito el 26 de octubre de 2023; Acreditación del anticipo el 20 de junio de 2024; Inicio de obra el 22 de junio de 2024, a la fecha la obra se encuentra en ejecución. Se solicita a la dirección financiera el pago de la planilla Nro. 1, misma que se encuentra en revisión.</p> <p>5. Se debe llevar a cabo el proceso de contratación del Mantenimiento de cubiertas de los 3 CDI ubicados en Carchi y Chimborazo.</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 1.617.531,95            CERTIFICADO: USD \$ 697.543,99            COMPROMETIDO: USD \$ 793.224,53            DEVENGADO: USD \$ 272,401,84</p> <p>* Durante este mes, el Proyecto presenta una ejecución del 16,84 % y un monto comprometido del 49,04% en relación al presupuesto codificado. A pesar de los esfuerzos de la Gerencia del Proyecto en gestionar el pago de las planillas pendientes de las obras de los CDI: Duran y Esmeraldas, los errores recurrentes por parte de los fiscalizadores y contratistas, el tiempo que con lleva en solventar las observaciones por parte de fiscalización y la solicitud de presentar documentación adicional a la estipulada en los contratos; afecta que la ejecución presupuestaria del proyecto no cumpla con lo planificado.</p> <p>* Se aprueba el incremento al PAI 2024 para el pago de planillas del Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, para el "Mantenimiento de cubiertas de los 12 CDI de la Zona 2"; correspondiente al Grupo de gasto 73.</p> <p>* Las obras presentan ampliación de plazos contractuales por la falta de pago de planilla por parte del MEF, este atraso llevó a prórrogas de plazo lo que con lleva que las obras se terminen durante el segundo semestre del año 2024.</p> <p>* Se encuentran en trámite para pago en la Dirección Financiera las planillas 1 del Contrato de Mantenimiento de cubierta de 12 CDI. Mientras que de la obra CDI-Girasoles, medianteMemorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0484-M de 02 de octubre de 2024, la petición realizada por el contratista, en virtud que con Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0458-M de fecha 17 de septiembre de 2024 se realizó la (")SOLICITUD DEL INFORME DE PERTINENCIA LEGAL PARA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO N° MIES-SDII-2023-002 CDI LA LIBERTAD.</p>		
<p>En el presente mes, el Proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.426.350,42 del cual se encuentra comprometido el monto de USD 344.403,80; y, un monto devengado de USD 133.978,70. Recursos destinados para el pago de las planillas los Contratos que se encuentran en ejecución CDIs: Durán, La Libertad y Esmeraldas. En relación al Grupo de gasto 73, existe un DEFICIT de USD 116.181,53; motivo por el cual resulta insuficiente gestionar la certificación con el pago de las planillas del Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, por lo que con Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0297-M se remite a la CGPGE la solicitud de certificación de disponibilidad de recursos al MEF para continuar con el trámite de solicitud de Incremento al PAI 2024. Se encuentra pendiente la respuesta del MEF.</p> <p>A continuación, se detalla el avance del proyecto:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 90 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3,4,5 y 6. La obra se encuentra paralizada hasta que se tenga los planos eléctricos aprobados por CENEL.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023. Obra en liquidación. Se notifica al contratista la intención de Terminación Unilateral de Contrato, para el descargo correspondiente el contratista tiene 10 días. Toda vez que, no se tiene con el descargo del contratista se procedera con la liquidación del contrato.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. La obra está suspendida hasta el pago de</p>	<p>Carvajal Ocaña, Gair Paúl</p>	<p>05/09/2024 - 08:39 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la planilla Nro. 3. Se realiza el reintegro del pago de la Planilla Nro. 2 a la Dirección Financiera para el pago respectivo. Mientras que las Planillas Nro. 3 y 4 se ha trabajado de manera conjunta con Fiscalización el solventar las observaciones realizadas por control previo y se encuentran en la Gerencia para el reintegro de los expedientes en la Dirección Financiera.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, suscrito el 26 de octubre de 2023; Acreditación del anticipo el 20 de junio de 2024; Inicio de obra el 22 de junio de 2024, a la fecha la obra se encuentra en ejecución. Existe DEFICIT para financiar el pago de planillas del contrato. Mediante Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0410-M, se remite a la CGPGE la Reforma Incremento PAI 2024 correspondiente al Grupo de gasto 73.</p> <p>5. Existe DEFICIT de 1.7 millones para llevar a cabo 7 procesos de contratación: Construcción de 3 nuevos CDIs: Gualaceo, Manta y Lago Agrio de los cuales se encuentran listos los estudios y presupuestos para poder publicar en el portal de Compras Públicas SOCE y el Mantenimiento de cubiertas de los 3 CDI ubicados en Carchi, Chimborazo y Loja.</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 1.426.350,42            CERTIFICADO: USD \$ 883.461,53            COMPROMETIDO: USD \$ 344.403,80            DEVENGADO: USD \$ 133.978,70</p> <p>* Falta de aprobación de los planos eléctricos del CDI DURAN a cargo de la Dirección de Infraestructura, causaría una posible suspensión de la obra.            * Terminación Unilateral del Contrato Nro.MIES-SDII-2023-002, para la Construcción del CDI La Libertad, Sector Los Girasoles.            * Las dos obras de CDI de Esmeraldas y Durán se encuentran legalmente suspendidas.</p>		
<p><b>JULIO</b></p> <p>En el presente mes, el Proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.426.350,42 del cual se encuentra comprometido el monto de USD 329.322,53; y, un monto devengado de USD 118.914,68. Recursos destinados para el pago de las planillas los Contratos que se encuentran en ejecución CDIs: Durán, La Libertad y Esmeraldas. En relación al Grupo de gasto 73, existe un DEFICIT de USD 116.181,53; motivo por el cual resulta insuficiente gestionar la certificación con el pago de las planillas del Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, por lo que con Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0297-M se remite a la CGPGE la solicitud de certificación de disponibilidad de recursos al MEF para continuar con el trámite del solicitud de Incremento al PAI 2024. Se encuentra pendiente la respuesta del MEF.</p> <p>A continuación, se detalla el avance del proyecto:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 90 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3 y 4. La obra está suspendida hasta el pago de la planilla Nro. 6. Actualmente, se encuentra solicitado al MEF el pago de las planillas Nro. 5 y 6.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 74 %. Se gestiona la prórroga con efecto Retroactivo del contrato hasta el 7 de mayo de 2024. La obra se encuentra abandonada por lo que en aplicación Cláusula Décimo Octava se inicia con el trámite respectivo para la Terminación del Contrato.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023; Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. La obra está suspendida hasta el pago de la planilla Nro. 3. Actualmente, se encuentra en trámite de pago la planilla Nro. 2 y planilla 3, mismas que fueron devueltas al contratista para solventar observaciones realizadas del área de Control Previo de la DF.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, suscrito el 26 de octubre de 2023; Acreditación del anticipo el 20 de junio de 2024; Inicio de obra el 22 de junio de 2024, a la fecha la obra se encuentra en ejecución. Existe DEFICIT para financiar el pago de planillas del contrato.</p> <p>5. Existe DEFICIT de 1.7 millones para llevar a cabo 7 procesos de contratación: Construcción de 3 nuevos CDIs: Gualaceo, Manta y Lago Agrio de los cuales se encuentran listos los estudios y presupuestos para poder publicar en el portal de Compras Públicas SOCE y el Mantenimiento de cubiertas de los 3 CDI ubicados en Carchi, Chimborazo y Loja.</p> <p>6. Para el cumplimiento de las Metas del Proyecto la Gerencia solicitó a la Coordinación General de Planificación, gestionar ante el MEF la Certificación de Disponibilidad de Recursos para el Incremento al PAI 2024.</p> <p><b>EJECUCION PRESUPUESTARIA</b></p> <p>CODIFICADO: USD \$ 1.426.350,42            CERTIFICADO: USD \$ 884.147,53            COMPROMETIDO: USD \$ 329.322,53            DEVENGADO: USD \$ 118.914,68</p>	<p>Carvajal Ocaña, Gair Paúl</p>	<p>05/08/2024 - 10:51 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Durante este mes, el Proyecto presenta una ejecución del 8,34% y un monto comprometido del 23% en relación al presupuesto codificado. A pesar de los esfuerzos de la Gerencia del proyecto en gestionar el pago de las planillas pendientes de las obras de los CDI: Duran, La Libertad y Esmeraldas, la demora en la revisión por parte de la Dirección Financiera del area de control previo y contabilidad que el caso de las planillas del CDI Dúran superó los 60 días de revisión para el pago; con lleva a que la ejecución presupuestaria no alcance lo planificado.</p>		
<p><b>JUNIO</b>                      En el presente mes, el Proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.426.350,42 del cual se encuentra certificado el 80% por el monto de USD 1.146.470,91; y con un monto devengado de USD 60.125,61. Recursos destinados para el pago de las planillas los Contratos que se encuentran en ejecución CDIs: Durán, La Libertad y Esmeraldas. Así también, existe un DEFICIT de USD 116.181,53 del presupuesto asignado al Grupo 73, motivo por el cual resulta insuficiente gestionar la certificación con el pago de las planillas del Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, por lo que con Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0297-M se remite a la CGPGE la solicitud de certificación de disponibilidad de recursos al MEF para continuar con el tramite del solicitud de Incremento al PAI 2024. Es así que en este período la Gerencia logro comprometer el 84% del presupuesto codificado lo que representa un monto de USD 1.206.596,52. A continuación, se detalla el estado de las obras:                      1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 90 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3 y 4. La obra está suspendida hasta el pago de la planilla Nro. 6. Actualmente, se encuentra en trámite de pago en la Dirección Financiera del MIES la planilla Nro. 5 y 6.                      2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 74 %. Se gestiona la prórroga con efecto Retroactivo del contrato hasta el 7 de mayo de 2024. Actualmente, se encuentra en trámite de pago en la Dirección Financiera del MIES la planilla Nro. 2.                      3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023; Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. La obra está suspendida hasta el pago de la planilla Nro. 3. Actualmente, se encuentra en trámite de pago la planilla Nro. 2 y planilla 3, mismas que fueron devueltas al contratista para solventar observaciones realizadas del área de Control Previo de la DF.                      4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,76. Existe un DEFICIT para financiar el contrato por lo que con memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0297-M, se está gestionando a traves de la CGPGE la solicitud de incremento al PAI 2024 al MEF                      5. Existe DEFICIT de 1.7 millones para llevar a cabo 7 procesos de contratación: Construcción de 3 nuevos CDIs: Gualaceo, Manta y Lago Agrio de los cuales se encuentran listos los estudios y presupuestos para poder publicar en el portal de Compras Públicas SOCE y el Mantenimiento de cubiertas de los 3 CDI ubicados en Carchi, Chimborazo y Loja.                      6. Para el cumplimiento de las Metas del Proyecto la Gerencia solicitó a la Coordinación General de Planificación, gestionar ante el MEF la Certificación de Disponibilidad de Recursos para el Incremento al PAI 2024.</p>	<p>Carvajal Ocaña, Gair Paúl</p>	<p>05/07/2024 - 04:01 PM</p>
<p><b>MAYO 2024</b>                      En el presente mes, el Proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.426.350,42 del cual, el 10 de mayo de 2024 el MEF asigno Organismos y Correlativos con RECURSOS EJECUTABLES; razón por la cual la Gerencia del Proyecto, gestionó la certificación del 100% del presupuesto del Grupo de gasto 75, por un monto de USD 1.121.575,16, estos recursos serán utilizados para el pago de las planillas los Contratos que se encuentran en ejecución CDIs: Durán, La Libertad y Esmeraldas. Con respecto, al presupuesto asignado al Grupo 73, resulta insuficiente para gestionar la certificación de los recursos para cumplir con el pago del anticipo y planillas del Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, identificado un DEFICIT por USD 116.181,53. Es así que en este período la Gerencia logro comprometer el 89% del presupuesto codificado lo que representa un monto de USD 1.267.386,94. A continuación, se detalla el estado de las obras:                      1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 82 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3 y 4. La obra está suspendida hasta el pago de la planilla Nro. 6. Actualmente, se encuentra en trámite de pago en la Dirección Financiera del MIES la planilla Nro. 5 y 6.                      2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 74 %. Se gestiona la prórroga con efecto Retroactivo del</p>	<p>Carvajal Ocaña, Gair Paúl</p>	<p>05/06/2024 - 02:05 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>contrato. Actualmente, se encuentra en trámite de pago en la Dirección Financiera del MIES la planilla Nro. 2.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023; Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. La obra está suspendida hasta el pago de la planilla Nro. 3. Actualmente, se encuentra en trámite de pago la planilla Nro. 2 y planilla 3, mismas que fueron devueltas al contratista para solventar observaciones del área de Control Previo de la DF.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-004, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,76. Existe un DEFICIT para financiar el contrato. Se está gestionando incremento al PAI 2024 por parte del MEF.</p> <p>5. Existe DEFICIT de 2.5 millones para llevar a cabo 7 procesos de contratación: Construcción de 2 nuevos CDIs: Gualaceo y Lago Agrio de los cuales se encuentran listos los estudios y presupuestos para poder publicar en el portal de Compras Públicas SOCE; Rehabilitación Integral de 2 CDI: Miguel Carrión - Loja; CDI Elisa Marino - Guaranda y Mantenimiento de cubiertas de los 3 CDI ubicados en Carchi, Chimborazo y Loja.</p> <p>6. Para el cumplimiento de las Metas del Proyecto la Gerencia mediante Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0266-M de fecha 29 de mayo de 2024, solicitó a la Coordinación General de Planificación, gestionar ante el MEF la Certificación de Disponibilidad de Recursos para el Incremento al PAI 2024 por el monto de USD 1.784.802,76, correspondiente al Grupo de gasto 73 y 75.</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 1.426.350,42            CERTIFICADO: USD \$ 0,00            COMPROMETIDO: USD \$ 50.404,45            DEVENGADO: USD \$ 50.404,45</p>		
<p>ABRIL 2024</p> <p>En el presente mes, el Proyecto mantiene una baja ejecución por la falta de asignación de recursos por parte del MEF. Sin embargo, se cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.426.350,42 del cual el MEF asigno el presupuesto en fuente ejecutable para cubrir el Grupo de gasto 71 por USD 128.987,22; mientras que USD 1.297.363,20 el MEF aún NO asigna organismos y correlativos en recursos ejecutables; razón por la cual no se puede iniciar con el trámite para la convalidación de Certificaciones PAPP y Presupuestarias, a fin de continuar con la gestión de pago de las planillas pendientes de los contratos de obra de los siguientes procesos:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 82 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3 y 4. La obra se encuentra en ejecución y una vez pagadas las planillas 3 y 4 por parte del MEF; el contratista tiene 4 días para terminar la obra. Actualmente, se encuentra en la Gerencia la Planilla 5 y 6, pendientes de gestionar el pago por falta recursos.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 74 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 65.946,61. El plazo contractual se venció al 25-dic-2023 y se gestionando prorroga con efecto Retroactivo del contrato. Actualmente, se encuentra en la Gerencia la Planilla 2, pendiente de gestionar el pago por falta recursos.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023; Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 34.697,63. El plazo contractual se venció al 28 de enero 2024. Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. MIES-SDII-2024-001 se emite Prorroga con efecto Retroactivo del contrato hasta el 22 febrero 2024. Actualmente, se encuentra en la Gerencia la Planilla 2 y 3, pendientes de gestionar el pago por falta recursos.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,76. Se solicitó el pago del anticipo y se encuentra pendiente el pago por parte del MEF desde el mes octubre 2023.</p> <p>5. Existe DEFICIT de 2.5 millones para llevar a cabo 7 procesos de contratación: Construcción de 2 nuevos CDIs: Gualaceo y Lago Agrio de los cuales se encuentran listos los estudios y presupuestos para poder publicar en el portal de Compras Públicas SOCE; Rehabilitación Integral de 2 CDI: Miguel Carrión - Loja; CDI Elisa Marino - Guaranda y Mantenimiento de cubiertas de los 3 CDI ubicados en Esmeraldas, Carchi y Chimborazo</p> <p>6. Para el cumplimiento de las Metas del Proyecto la Gerencia mediante Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0002-M, solicito a la Dirección de Infraestructura, la actualización de los presupuestos al año 2024; así también con Memorando Nro. MIES-IESPASPDI-2024-0098-M se</p>	<p>Carvajal Ocaña, Gair Paúl</p>	<p>02/05/2024 - 10:18 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>solicita a la Coordinación General de Planificación el Incremento al PAI 2024, para dar inicio con los procesos precontractuales, planificados al año 2024.</p>		
<p><b>MARZO 2024</b>                      En el presente mes, el Proyecto mantiene una baja ejecución por la falta de asignación de recursos por parte del MEF. Sin embargo, se cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.131.528,76 del cual el MEF asigno el presupuesto en fuente ejecutable para cubrir el Grupo de gasto 71 por USD 128.987,22; mientras que USD 1.002.541,54 el MEF aún NO asigna organismos y correlativos en recursos ejecutables; razón por la cual no se puede iniciar con el trámite para la convalidación de Certificaciones PAPP y Presupuestarias, a fin de continuar con la gestión de pago de las planillas pendientes de los contratos de obra de los siguientes procesos:                      1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 82 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3 y 4. La obra se encuentra en ejecución y una vez pagadas las planillas 3 y 4 por parte del MEF; el contratista tiene 4 días para terminar la obra. Actualmente, se encuentra en la Gerencia la Planilla 5 y 6, pendientes de gestionar el pago por falta recursos.                      2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 74 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 65.946,61. El plazo contractual se venció al 25-dic-2023 y se gestionando prorrogando con efecto Retroactivo del contrato. Actualmente, se encuentra en la Gerencia la Planilla 2, pendiente de gestionar el pago por falta recursos.                      3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 34.697,63. El plazo contractual se venció al 28 de enero 2024, mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. MIES-SDII-2024-001 se emite Prorroga con efecto Retroactivo del contrato hasta el 22 febrero 2024. Actualmente, se encuentra en la Gerencia la Planilla 2 y 3, pendientes de gestionar el pago por falta recursos.                      4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,76. Se solicitó el pago del anticipo y se encuentra pendiente el pago por parte del MEF desde el mes octubre 2023.                      5. Existe DEFICIT de 2.5 millones para llevar a cabo 7 procesos de contratación: Construcción de 2 nuevos CDIs: Gualaceo y Lago Agrio de los cuales se encuentran listos los estudios y presupuestos para poder publicar en el portal de Compras Públicas SOCE; Rehabilitación Integral de 2 CDI: Miguel Carrión - Loja; CDI Elisa Marino - Guaranda y Mantenimiento de cubiertas de los 3 CDI ubicados en Esmeraldas, Carchi y Chimborazo                      6. Para el cumplimiento de las Metas del Proyecto la Gerencia mediante Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0002-M, solicito a la Dirección de Infraestructura, la actualización de los presupuestos al año 2024; así también con Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0098-M se solicita a la Coordinación General de Planificación el Incremento al PAI 2024, para dar inicio con los procesos precontractuales, planificados al año 2024.</p>	<p>Carvajal Ocaña, Gair Paúl</p>	<p>02/04/2024 - 03:06 PM</p>
<p>En el presente período fiscal 2024, el Proyecto cuenta con un presupuesto asignado en Fuente 202 de USD 439.109,10 (Organismo y Correlativo 9999/9999) RECURSOS NO EJECUTABLES; El MEF asigna los recursos en una fuente sin liquidez, razón por la cual no se puede continuar con el trámite para la convalidación de Certificaciones PAPP y Presupuestarias. La Gerencia del Proyecto mediante Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0004-M, postuló ante la SNP y el MEF el PAI 2024 un monto de USD 1.042.719,17; de los cuales USD 560.787, 87 se requiere que sean asignados en FUENTE 202; mientras que con Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0057-M, se solicitó a la Dirección Financiera del MIES, gestionar ante el MEF el financiamiento de la FUENTE 998 "Anticipos de Ejercicios Anteriores" por USD 692.419.66. Recursos que se requieren para financiar el Grupo de gasto 73 y 75 para el pago de planillas y amortización de los anticipos entregados a los contratistas, en el marco de la ejecución de los siguientes contratos de Obra:                      1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 82 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2,3 y 4. La obra se encuentra en ejecución y una vez pagadas las planillas 3 y 4 por parte del MEF; el contratista tiene 4 días para terminar la obra.                      2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 65.946,61. El plazo contractual se venció al 25-dic-2023 y se gestionando prorrogando del contrato.</p>	<p>Carvajal Ocaña, Gair Paúl</p>	<p>05/03/2024 - 04:16 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 34.697,63. El plazo contractual se venció al 28 de enero 2024 y se gestionando prórroga del contrato.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,76. Se solicitó el pago del anticipo y se encuentra pendiente el pago por parte del MEF.</p> <p>5. Existe DEFICIT, para llevar a cabo 7 procesos de contratación: Construcción de 2 nuevos CDIs: Gualaceo y Lago Agrio de los cuales se encuentran listos los estudios y presupuestos para poder publicar en el portal de Compras Públicas SOCE; Rehabilitación Integral de 2 CDI: Miguel Carrión - Loja; CDI Elisa Marino - Guaranda y Mantenimiento de cubiertas de los 3 CDI ubicados en Esmeraldas, Carchi y Chimborazo</p> <p>6. Para el cumplimiento de las Metas del Proyecto la Gerencia Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0098-M se solicita a la Coordinación General de Planificación el Incremento al PAI 2024, para dar inicio con los procesos precontractuales, planificados al año 2024.</p>		
<p>Enero 2023</p> <p>En el presente período fiscal 2024, el Proyecto cuenta con un presupuesto asignado de USD 439.109,10 (Organismo y Correlativo 9999/9999); sin embargo, el MEF NO asigno estos recursos en una fuente con liquidez, razón por la cual no se puede continuar con el trámite pertinente para la certificación y el pago de las planillas pendientes de los contratos de obra de los siguientes procesos:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 80 %. Se encuentran pagadas las planillas 1 y 2. La obra se encuentra en ejecución y una vez pagadas las planillas 3 y 4 por parte del MEF desde el mes de noviembre 2024; el Contratista tiene 4 días para terminar la obra.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 65.946,61. El plazo contractual se venció al 25-dic-2023 y se notificó las multas al Contratista por incumplimiento plazo contractual.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 34.697,63. El plazo contractual se venció al 28 de enero 2024 y está pendiente por parte de la Fiscalización la aprobación y trámite la prórroga del plazo contractual.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,76. Se solicitó el pago del anticipo y se encuentra pendiente el pago por parte del MEF desde el mes de diciembre 2023.</p> <p>5. Considerando que existe un DEFICIT en el Proyecto para la compra del Mobiliario, se gestiona que la adquisición se realice en las EOD donde están ubicados los CDI, con recursos de gasto corriente.</p> <p>6. Con respecto a los procesos de contratación de los CDIs Gualaceo y Lago Agrio, mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-IESPASDII-2024-0012-M del 05 de enero de 2024, se solicita a la Dirección de Infraestructura, la actualización de los presupuestos al año 2024 para solicitar incremento al PAI 2024 y dar inicio con la actualización de la documentación, certificaciones y el proceso precontractual.</p> <p>Por otro lado, se indica que, mediante Reforma en el ESIGEF del 31 de enero de 2024, se asignó organismo y correlativo al presupuesto por el monto de USD 128.987,22, correspondiente al Grupo 71.</p>	<p>Carvajal Ocaña, Gair Paúl</p>	<p>06/02/2024 - 11:03 AM</p>
<p>Diciembre 2023</p> <p>Durante este mes, el Presupuesto Codificado es de USD 1.840.540,56; del cual se registra un monto certificado de USD 26.290,21, un monto comprometido de USD 1.810.006,71 y monto devengado de USD 439.109,10; recursos que financian la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y el proceso de Mantenimiento de cubiertas 12 CDI de la Zona 2. Al presente mes las obras registran el siguiente avance:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 80 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2 y 3. Se realiza suspensión de la obra desde 26 octubre hasta 8 noviembre de 2023, fecha en la cual se vuelve a activar para continuar con la ejecución de la misma.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>08/01/2024 - 03:53 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la obra presenta un avance físico del 71 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 65.946,61. Se encuentra en revisión por parte de la Fiscalización y Administración del Contrato la solicitud de pago de la 2da y 3era Planilla.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023; Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70 %. Se gestiona la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 34.697,63. El contratista se encuentra solventando las observaciones identificadas en la 2da y 3era Planilla.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,76. Se solicitó el pago del anticipo y se encuentra pendiente el pago por parte del MEF.</p> <p>5. Considerando que existe un DEFICIT en el Proyecto para la compra del Mobiliario, se gestiona que la adquisición se realice en las EOD donde están ubicados los CDI, con recursos de gasto corriente. Al presente mes la compra del Mobiliario de los CDIs tiene el siguiente avance: Mobiliario CDI Durán adjudicado mediante Contrato Nro. 014-2023, por USD 23.370,00 fecha estimada de entrega 13/12/2023 ; Mobiliario La Libertad adjudicado mediante Contrato No. SIE-MIES-CZ5-02-2023, fecha estimada de entrega 24/12/2023; Mobiliario Esmeraldas adjudicado mediante Contrato Nro. 004-MIES-CZ-1-DDE-CP-2023 por USD 32.399,00, fecha aproximada de entrega 30/12/2023.</p> <p>6. Una vez que aprueban la Certificación Plurianual por USD 1.8 millones, se inicia la fase preparatoria y precontractual para la contratación de los procesos de contratación de los CDIs Gualaceo y Lago Agrio. Sin embargo, por cambio de autoridades no se procedió con la publicación en el SOCE.</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2023</b></p> <p>Durante este mes, se aplica una Reducción al PAI 2023 por USD 47.642,63; por lo que el nuevo Presupuesto Codificado es de USD 1.840.540,56; del cual se registra un monto certificado de USD 26.290,21, un monto comprometido de USD 1.790.891,85 y monto devengado de USD 386.422,67; recursos que financian la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y el proceso de Mantenimiento de cubiertas 12 CDI de la Zona 2. Al presente mes las obras registran el siguiente avance:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 76 %. Se encuentran pagadas las planillas 1, 2 y 3. Se realiza suspensión de la obra desde 26 octubre hasta 8 noviembre de 2023, fecha en la cual se vuelve a activar para continuar con la ejecución de la misma.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 71 %. Se envía en la Dirección Financiera la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 65.946,61. Se encuentra en revisión por parte de la Fiscalización y Administración del Contrato la solicitud de pago de la 2da y 3era Planilla.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023; Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 65 %. Se envía en la Dirección Financiera la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 34.697,63. Se encuentra en elaboración de las enmiendas por parte de la Fiscalización de la 2da y 3era Planilla.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,75993. Se solicitó el pago del anticipo y se encuentra pendiente el pago por parte del MEF.</p> <p>5. Considerando que existe un DEFICIT en el Proyecto para la compra del Mobiliario, se gestiona que la adquisición se realice en las EOD donde estan ubicados los CDI, con recursos de gasto corriente. Al presente mes la compra del Mobiliario de los CDIs presentan el siguiente avance: Mobiliario CDI Durán adjudicado mediante Contrato Nro. 014-2023, por \$23.370,00 fecha estimada de entrega 13/12/2023 ; Mobiliario La Libertad adjudicado mediante Contrato No. SIE-MIES-CZ5-02-2023, fecha estimada de entrega 24/12/2023; Mobiliario Esmeraldas adjudicado mediante Contrato Nro. 004-MIES-CZ-1-DDE-CP-2023 por \$32.399,00, fecha aproximada de entrega 30/12/2023.</p> <p>6. Una vez que aprueban la Certificación Plurianual por USD 1.8 millones, se inicia la fase preparatoria y precontractual para la contratación de los procesos de contratación de los CDIs Gualaceo y Lago Agrio.</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>05/12/2023 - 11:27 AM</p>
<p><b>Octubre 2023</b></p> <p>Durante este mes, el proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.888.147,19 millones, del cual se registra un monto certificado de USD 326.296,85 un monto comprometido de USD 1.520.753,55 y monto devengado de USD 379.549,13; recursos que financian la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y el proceso de Mantenimiento de cubiertas 12 CDI de la Zona 2. Al presente mes las obras registran el siguiente avance:</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>06/11/2023 - 04:11 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 78%. Se envía en la Dirección Financiera la solicitud de pago de la 3era Planilla de obra por el monto de USD 66.237,11. Se realiza suspensión de la obra solicitada por el Contratista y autorizada por la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 58%. Se envía en la Dirección Financiera la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 65.946,61. Se espera que la Fiscalización, remita el informe y la solicitud de pago de la 2da y 3era Planilla.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 35 %. Se envía en la Dirección Financiera la solicitud de pago de la 1era Planilla de obra por el monto de USD 34.697,63. Se espera que la Fiscalización, remita el informe y la solicitud de pago de la 2da y 3era Planilla.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 26 de octubre de 2023, por un monto de USD. 263.264,75993 . Se solicita el pago del anticipo.</p> <p>5. Considerando que existe un DEFICIT en el Proyecto para la compra del Mobiliario, se aplica una Reforma de asignación de recursos a las Zonales y EOD del MIES, donde se encuentran ejecutando las obras por USD 150.894,75. (Esmeraldas, Guayas y Santa Elena). Se coordina con los técnicos en Zona para que los procesos sean publicados en el portal SOCE, en virtud que por el avance que presentan la obras ya se inicie la fase precontractual para la adquisición del mobiliario.</p> <p>6. Una vez que aprueban la Certificación Plurianual por USD 1.8 millones, se inicia la fase preparatoria para la contratación de los procesos de contratación de los CDIs Gualaceo y Lago Agrio.</p>		
<p>Septiembre 2023</p> <p>Durante este mes, el Proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.888.147,19 millones, del cual se registra un monto certificado de USD 326.769,60 un monto comprometido de USD 1.510.209,44 y monto devengado de USD 202.123,67; recursos que financian la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y el proceso de Mantenimiento de cubiertas 12 CDI de la Zona 2. Al mes de agosto las obras presentan el siguiente avance:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 70%. Se envía en la Dirección Financiera la solicitud de pago de la 1era y 2da Planilla de avance de obra por el monto de USD 112.240,14.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 51%. Se espera que la Fiscalización, remita el informe y la solicitud de pago de la 1era Planilla de avance de obra.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance físico del 20%. Se encuentra pendiente el pago de la 1era Planilla de avance de obra hasta que la misma se encuentre aprobada.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: El proceso se publicó en el portal de Compras Públicas por tercera ocasión en el mes de agosto, actualmente se encuentra adjudicado por un monto de USD 263.264,76; por lo que se estima que la firma e inicio de la ejecución del contrato sea durante el mes de octubre del año en curso.</p> <p>5. Considerando que existe un DEFICIT en el Proyecto para la compra del Mobiliario, se gestiona que la compra sea financiada con recursos de gasto corriente. Al respecto, se aplica una Reforma de asignación de recursos a las Zonales y EOD del MIES, donde se encuentran ejecutando las obras por USD 150.894,75. (Esmeraldas, Guayas y Santa Elena).</p> <p>6. Mediante Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2023-919-OF del 11 de septiembre de 2023, la Secretaría Nacional de Planificación emite el Dictamen Favorable de Certificación Plurianual por USD 1.8 millones para financiar los 7 procesos de contratación para la Construcción de 2 CDI y la Rehabilitación y/o Mantenimiento de los 5 CDI.</p> <p><b>LOGROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ejecución del Contrato Nro.MIES-SDII-2023-001, para la Construcción del CDI Durán, Sector Oramas González; con un avance físico de 70%.</li> <li>* Ejecución del Contrato Nro.MIES-SDII-2023-002, para la Construcción del CDI La Libertad, Sector Los Girasoles; con un avance físico de 51%.</li> <li>* Ejecución del Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, para la Construcción del CDI Esmeraldas, Sector los Almendros; con un avance físico del 20%.</li> <li>* Las obras se han mantenido actividad diaria, dada la coordinación del Proyecto con los Contratistas y Fiscalizadores.</li> </ul>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>04/10/2023 - 02:30 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Inicio de fase preparatoria para la compra del Mobiliario en las EOD donde se encuentran ubicados los CDI. ALERTAS</p> <p>* Falta de liquidez por parte del MEF para el pago de las planillas de los contratos, conlleva al riesgo del retraso en la ejecución de las obras.</p> <p>* Movilización, que permitan al proyecto dar cumplimiento a sus competencias de seguimiento en territorio, a los procesos de construcción y sobre todo de mantenimiento cuyas obras están repartidas en 12 poblaciones entre El Coca hasta el Nor Occidente de Pichincha.</p> <p>* La presencia de Fiscalizadores de manera permanente en las obras.</p> <p>* Falta de seguridad en los sectores donde se ejecutan las obras no permiten realizar de manera oportuna visitas de seguimiento al proceso constructivo de todas las obras en especial el CDI Esmeraldas.</p>		
<p>Agosto 2023</p> <p>Durante este mes, el proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.888.147,19 millones, del cual se registra un monto certificado de USD 327.044,37 un monto comprometido de USD 1.420.325,91 y monto devengado de USD 79.850,01; recursos que financian la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y el proceso de Mantenimiento de cubiertas 12 CDI de la Zona 2.</p> <p>Al mes de agosto las obras presentan el siguiente avance:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance del 45%. Se presentado en la Dirección Financiera la solicitud de pago de la 1era Planilla de avance de obra.</p> <p>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance del 30%. Se espera que la Fiscalización, remita el informe y la solicitud de pago de la 1era Planilla de avance de obra.</p> <p>3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; Acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023, a la fecha la obra presenta un avance del 12%. Se espera que la Fiscalización, remita el informe y la solicitud de pago de la 1era Planilla de avance de obra.</p> <p>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: El proceso se publicó en el portal de Compras Públicas al 01 de agosto, actualmente se encuentra en fase de calificación de ofertas.</p> <p>5. Considerando que existe un DEFICIT en el Proyecto para la compra del Mobiliario, se gestiona que la compra sea financiada con recursos de gasto corriente. Al respecto, se aplica una Reforma de asignación de recursos a las Zonales y EOD del MIES, donde se encuentran ejecutando las obras por USD 150.894,75. (Esmeraldas, Guayas y Santa Elena)</p> <p>6. Mediante Oficio Nro. MIES-MIES-2023-1341-O del 29 del agosto de 2023, la Coordinación General de Planificación envía a la Secretaría Nacional de Planificación la solicitud de Dictamen Favorable de Certificación Plurianual aprobada por el señor Ministro por USD 1.8 millones para financiar los 7 procesos de contratación para la Construcción de 2 CDI y la Rehabilitación y/o Mantenimiento de los 5 CDI.</p>	<p>Cáceres Aucatorna, Pavlov</p>	<p>04/09/2023 - 04:02 PM</p>
<p>Julio 2023</p> <p>Durante este mes, el proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.888.147,19 millones, del cual se registra un monto certificado de USD 327.418,97 un monto comprometido de USD 1.488.824,84 y monto devengado de USD 68.298,93; recursos que financian la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y de Mantenimiento de cubiertas 12 CDI de la Zona 2. Al mes de julio las obras presentan el siguiente avance:</p> <p>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance del 40 %. Se encuentra pendiente el pago de la 1era Planilla de avance de obra, hasta que se apruebe la misma. 2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023; Acreditación del anticipo el 27 de julio de 2023; Inicio de obra el 28 de julio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance del 8 % , el Contratista realiza trabajos como: cerramiento provisional metálico, replanteo y nivelación, excavación de plintos, fundición de zapatas y figurado de acero de todas las columnas. 3. CDI Esmeraldas: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, suscrito el 7 de julio de 2023; al mes de julio aún no se registra en el sistema la acreditación del anticipo en la cuenta del contratista; por lo que se estima que la acreditación del anticipo se realice al 1 de agosto de 2023: Inicio de obra el 2 de agosto de 2023. Se tienen realizados los pedidos de Fiscalizador de manera permanente en la obra y el encargado de seleccionar los materiales, que se encuentren en buenas condiciones, para su almacenamiento y custodia, luego del derrocamiento. 4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: El proceso ha sido declarado DESIERTO; por lo que se volverá a lanzar una nueva publicación en el portal de Compras Públicas al 01 de agosto de 2023. 5. Considerando que existe un DEFICIT en el Proyecto para la compra del Mobiliario, se gestiona que la compra</p>	<p>Cáceres Aucatorna, Pavlov</p>	<p>04/08/2023 - 03:39 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>sea financiada con recursos de gasto corriente. Al respecto, se remite a la DSDII toda la documentación habilitante, estructura programática por ítem presupuestario y EOD, a fin de que se continúe con el trámite de aprobación del MEF para la Reforma de asignación de recursos a las Zonales y EOD del MIES, donde se encuentran ejecutando las obras.</p> <p>6. Respecto al cumplimiento de metas del Proyecto para el año 2023; mediante Oficio No. MIES-IESPASPDI-2023-0016-O de 24 de julio de 2023, la Gerencia del Proyecto IESPASPDI realiza una insistencia al MEF para que emita la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria por 1.8 millones que se requieren para gestionar ante la SNP la aprobación de la Certificación Plurianual 2023-2024, a fin de lanzar 7 procesos de contratación para la Construcción de 2 Cadis: Durán y Lago Agrio y Rehabilitación y/o Mantenimiento de los 5 CDI: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas y Loja. Con Oficio Nro. MEF-SP-2023-0756 del 27 de julio de 2023, el MEF emite la certificación solicitada.</p> <p>LOGROS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pago de anticipo e Inicio de obra del Contrato Nro.MIES-SDII-2023-001, para la Construcción del CDI Durán, Sector Oramas González.</li> <li>* Pago de anticipo e Inicio de obra del Contrato Nro.MIES-SDII-2023-002, para la Construcción del CDI La Libertad, Sector Los Girasoles.</li> <li>* Las obras se han mantenido actividad diaria, dada la coordinación del Proyecto con los Contratistas y Fiscalizadores.</li> <li>* Suscripción del Contrato Nro. MIES-SDII-2023-003, para la Construcción del CDI Esmeraldas, Sector los Almendros.</li> <li>* Gestión para financiamiento de gasto corriente para la compra del Mobiliario de los CDIs.</li> <li>* Certificación de Disponibilidad de Recursos por parte del MEF para la Certificación Plurianual 2023-2024 que financiaran 7 procesos de contratación.</li> </ul> <p>ALERTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta de disponibilidad de recursos con liquidez por parte del MEF para el pago de las planillas de los contratos.</li> </ul>		
<p>Junio 2023</p> <p>Durante este mes, el proyecto presenta un presupuesto codificado de USD 1.8 millones, del cual se registra un monto certificado de USD 1.274,834,87, un monto comprometido de USD 473.470,01 y un monto devengado de USD 57.726,26; recursos que financian la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y de Mantenimiento de cubiertas 12 CDI de la Zona 2.</p> <p>Al mes de junio las obras presentan el siguiente avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CDI Duran: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-001, suscrito el 25 mayo de 2023; Acreditación del anticipo el 7 de junio de 2023; Inicio de obra el 8 de junio de 2023, a la fecha la obra presenta un avance del 14 % , este valor no se reflejará en la planilla puesto que parte de ese avance es la configuración de acero que aún no se coloca de vigas superiores.</li> <li>2. CDI La Libertad: Contrato Nro. MIES-SDII-2023-002, suscrito el 14 de junio de 2023, se encuentra pendiente el pago del anticipo al contratista para el inicio de obra. Sin embargo, el contratista ha iniciado los trabajos de limpieza del terreno, colocación del cerramiento, logística y revisión de planos.</li> <li>3. CDI Esmeraldas: El proceso aún se encuentra en etapa precontractual, Adjudicado y registro de contrato a cargo de la Dirección de Compras Públicas.</li> <li>4. Mantenimientos de cubiertas de 12 CDI ubicados en la Zona 2: El proceso aún se encuentra en etapa precontractual, ha sido declarado DESIERTO por segunda ocasión, por lo que de persistir la necesidad institucional se lanzará una nueva publicación en el portal de Compras Públicas. Por otro lado, considerando que existe un DEFICIT en el PAI 2023 para la compra del Mobiliario y con la finalidad de garantizar la operatividad de los nuevos centros infantiles y conforme lo manifestado por la Coordinadora General Administrativa Financiera en la reunión de seguimiento a los proyectos de inversión del MIES, mantenida el día martes 13 de junio de 2023, en la cual se indicó que la compra del Mobiliario para los tres (3) nuevos CDIs Durán, La Libertad y Esmeraldas serán financiados con recursos de gasto corriente; se remite el Informe de necesidad de la compra, los estudios de mercado, la ficha de Especificaciones Técnicas y los certificados de stock de bodega enviados por la Zonas, a fin de que se continúe con el trámite pertinente de aprobación ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para la asignación de recursos a las Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) del MIES, donde se encuentran ejecutando las obras.</li> </ol>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>05/07/2023 - 03:35 PM</p>
<p>Mayo 2023</p> <p>Durante este mes, el proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.8 millones del cual se registra un monto devengado de USD 48.221,43; un monto certificado de USD 1.271.859,14, y un monto comprometido de USD 473.470,01. Recursos que financian la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y de mantenimiento de 12 CDI de la Zona 2. En tal sentido, en el presente período se culmina con la calificación de ofertas y se suscribe el contrato para la construcción del CDI Durán; se espera la entrega de las garantías por parte del contratista adjudicado del CDI de la Libertad para la firma</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>05/06/2023 - 04:53 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del contrato. Así también, se estimada que durante el mes junio se firmen los contratos de los 3 procesos (Esmeraldas, La Libertad y de Mantenimientos Zona 2) y realice el pago del anticipo e inicio de obras. Por otra parte, se realiza la solicitud de actualización de los Estudios e Ingenierías a la Dirección de Infraestructura para la contratación de 7 CDIs, con el fin de gestionar ante el MEF y la SNP el Dictamen favorable de Certificación Plurianual para el período 2023 y 2024. Con la finalidad de preparar los procesos complementarios para la puesta en funcionamiento de los CDI Emblemáticos, programados para el 2023, se ha solicitado a las Zonales iniciar los Estudios de Necesidad y de Mercado del mobiliario, para gestionar la transferencia dichos recursos en el Proyecto.</p> <p><b>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>            CODIFICADO: USD \$ 1.888,147,19            CERTIFICADO: USD \$ 1.271.859,14            COMPROMETIDO: USD \$ 48.221,43            DEVENGADO: USD \$ 48.221,43</p> <p><b>LOGROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Adjudicación y suscripción del Contrato del Proceso COTO-MIES-002-2023 "Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Emblemático, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Durán, Sector Oramas González"</li> <li>* Adjudicación del Proceso COTO-MIES-001-2023 "Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Emblemático, ubicado en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Sector los Almendros"</li> <li>* Adjudicación del Proceso COTO-MIES-005-2023 "Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Emblemático, ubicado en la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, Sector Los Girasoles"</li> <li>* Adjudicación del Proceso COTO-MIES-004-2023 "Mantenimiento de Cubiertas de los Centros de Desarrollo Infantil de la Coordinación Zonal 2: Napo, Orellana y Pichincha"</li> <li>* Se cuenta con los estudios de mercado de mobiliario de los CDI de Duran y los Girasoles, remitidos por las Coordinaciones Zonales 8 y 5, respectivamente, para que sean asignados los recursos por parte de la Gerencia.</li> </ul> <p><b>HITOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Suscripción de contratos y entrega del anticipo: Procesos 2023 CDI DURAN, ESMERALDAS, LA LIBERTAD Y MANTENIMIENTOS DE LA ZONA 2.</li> <li>* Estudios y Diseños 2023: CDIs LAGO AGRIO, QUITO, MACHALA, GUAYAQUIL, DURÁN.</li> <li>* Ejecución de obras 2023: CDI DURAN, ESMERALDAS, LA LIBERTAD Y MANTENIMIENTOS DE LA ZONA 2.</li> <li>* Adquisición del Mobiliario para los 3 CDI: DURAN, ESMERALDAS, LA LIBERTAD</li> </ul>		
<p>Abril 2023</p> <p>Durante este mes, el proyecto cuenta con un presupuesto codificado de USD 1.8 millones del cual se registra un monto devengado de USD 36.073,85 y un monto certificado de USD 1.745.329,15, para dar inicio con los procesos precontractuales para la contratación de las obras de construcción de los CDIs Duran, Esmeraldas y La Libertad y proceso de mantenimiento de 12 CDI. En tal sentido, se solicita el inicio y publicación del proceso de contratación del CDI LA LIBERTAD y del proceso de Mantenimientos de los 12 CDI ubicados en la Zona2, provincias de: NAPO, ORELLANA y PICHINCHA. Se inicia con la calificación de ofertas de los dos procesos de contratación de los CDI Emblemáticos: DURÁN y ESMERALDAS. Se estima, que los procesos sean adjudicados en el mes de mayo y junio del presente año. Por otra parte, se realiza la solicitud de actualización de los Estudios e Ingenierías a la Dirección de Infraestructura para la contratación de 7 CDIs, con el fin de gestionar ante el MEF y la SNP el Dictamen favorable de Certificación Plurianual para el período 2023 y 2024. Con la finalidad de preparar los procesos complementarios para la puesta en funcionamiento de los CDI Emblemáticos, programados para el 2023, se ha solicitado a las Zonales iniciar los Estudios de Necesidad y de Mercado del mobiliario, para gestionar la transferencia dichos recursos en el Proyecto.</p> <p><b>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>            CODIFICADO: USD \$ 1.888,147,19            CERTIFICADO: USD \$ 1.745.329,15            COMPROMETIDO: USD \$ 36.073,85            DEVENGADO: USD \$ 36.073,85</p> <p><b>LOGROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Publicación del Proceso COTO-MIES-001-2023 "Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Emblemático, ubicado en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Sector los Almendros"</li> <li>* Publicación del Proceso COTO-MIES-002-2023 "Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Emblemático, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Durán, Sector Oramas González"</li> <li>* Publicación del Proceso COTO-MIES-005-2023 "Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Emblemático, ubicado en la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, Sector Los Girasoles"</li> </ul>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>08/05/2023 - 03:06 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Publicación del Proceso COTO-MIES-004-2023 "Mantenimiento de Cubiertas de los Centros de Desarrollo Infantil de la Coordinación Zonal 2: Napo, Orellana y Pichincha"</p> <p>* Se cuenta con los estudios de mercado de mobiliario de los CDI de Duran y los Girasoles, remitidos por las Coordinaciones Zonales 8 y 5, respectivamente, para que sean asignados los recursos por parte de la Gerencia.</p> <p>NUDOS CRITICOS* Los tiempos que conllevan los trámites para la publicación y etapa precontractual provoca un retraso en la construcción de la obras.</p> <p>* Los tiempos que conllevan los trámites para la publicación y etapa precontractual provoca un retraso en la construcción de la obras.</p> <p>* La actualización de los Estudios e Ingenierías por parte de la Dirección de Infraestructura para la contratación de 7 CDIs (LAGO AGRIO, MANTA, MACHALA, QUITO, DURAN Y GUAYAQUIL); a fin de gestionar ante el MEF y la SNP el Dictamen favorable de Certificación Plurianual.</p> <p>* División del predio de El Beaterio, para separar el designado a la construcción del CDI Emblemáticos y liberar de los problemas legales que pueda tener el resto del macro lote.</p> <p>* La presentación de Ofertas que cumplan con los requisitos mínimos solicitados.</p> <p>. Pendiente de entrega de estudio de mercado para la adquisición de mobiliario del CDI Los Almendros por parte de la Coordinación Zonal 1, que fue notificado con Memorando Nro. MIES-VIS-2023-0320-M, 25 de abril de 2023, el mismo que es el sexto insistido al Coordinación Zonal.</p>		
<p>Marzo 2023</p> <p>Durante este mes, se aprueban las reformas al PAI 2023, por lo que el nuevo presupuesto codificado del Proyecto es de USD 1.888.147,19; recursos que financiarán la construcción y equipamiento de 3 CDI y mantenimientos de 12 CDI de la Zonal 2. En tal virtud, se solicitó el inicio y publicación de los procesos de contratación de los dos CDI Emblemáticos: DURÁN y ESMERALDAS. Respecto los procesos publicados en el año 2022: Contratación del CDI La Libertad y del proceso de Mantenimiento de la Zona 2, fueron declarados Desiertos. En la sentido, la Gerencia solicito a la Dirección de Infraestructura, la actualización de presupuestos, con el fin de volver a gestionar las la Certificaciones de Actividad PAPP, Aval, Presupuestarias, PAC y publicar nuevamente en el SOCE los procesos referidos.</p> <p>Ejecución presupuestaria</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 1.888,147,19</p> <p>CERTIFICADO: USD \$ 961.855,17</p> <p>COMPROMETIDO: USD \$ 26.315,10</p> <p>DEVENGADO: USD \$ 26.315,10</p> <p>La Gerencia debe iniciar la gestión para la obtención de certificación plurianual para el año 2024 y 2025, a fin de contar con los recursos necesarios para la construcción y equipamiento de los 7 CDI pendientes de ejecutar, así como las 7 Rehabilitaciones contempladas en el Proyecto.</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>05/04/2023 - 12:08 PM</p>
<p>Febrero 2023</p> <p>Durante este mes se aprueba de manera parcial la Reforma de Incremento al PAI 2023 por USD 1.934.906,80; en tal razón, se encuentra pendiente que el MEF apruebe el incremento de USD 300.000 dólares en el Grupo 73, recursos que se requieren para lanzar de nuevo la contratación de los mantenimientos de cubiertas de los 12 CDI de la Zona 2. Respecto al incremento del presupuesto en el Grupo 75, una vez que se cuenta con los presupuestos actualizados de los CDI, remitidos por la Dirección de Infraestructura, se solicita la Certificación de Actividad PAPP, Aval, Presupuestarias y PAC, con el fin de lanzar nuevamente los procesos de contratación: CONSTRUCCIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS (DURÁN y ESMERALDAS).</p> <p>Así también, se realiza la convalidación de la Certificación Presupuestaria del proceso de contratación: CONSTRUCCIÓN DEL CDI, ubicado en la provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, sector Los Girasoles. Actualmente, este proceso se encuentra en etapa de evaluación de ofertas. Una vez que se apliquen las reformas tanto de incremento y disminución (USD 140.000 dolares Grupo 84 - préstamo al Proyecto de Protección Especial); el nuevo presupuesto codificado del Proyecto será USD 1.888.147,19; recursos que financiarán la construcción y equipamiento de 3 CDI y mantenimientos de 12 CDI de la Zonal 2.</p> <p>Por otro lado, durante este período se ha realizado la calificación de ofertas de 2 procesos: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICO, ubicado en la Provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, sector Los Girasoles y el MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: ubicados en las provincias de: NAPO, ORELLANA y PICHINCHA.</p> <p>En este contexto, una vez de que se actualicen los presupuestos se volverán a publicar en el SOCE los procesos de contratación: CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICOS: DURÁN y ESMERALDAS.</p> <p>Ejecución Presupuestaria</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 1.728.147,19</p> <p>CERTIFICADO: USD \$ 1.445.236,59</p> <p>COMPROMETIDO: USD \$ 0,00</p> <p>DEVENGADO: USD \$ 16.556,35</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>08/03/2023 - 08:32 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>Enero 2023</b>                      El presupuesto codificado inicial del proyecto a enero de 2023 es de USD 93.240,39; recurso que resulta insuficiente para garantizar el financiamiento de las Certificaciones Presupuestarias Plurianuales para la contratación de la construcción de los 3 CDI y los mantenimientos de 12 CDI de la Zona 2. En tal virtud, previo a la aprobación de las Autoridades del MIES, mediante memorando Nro.MIES-SDII-2023-0116-M del 25 de enero de 2023, se plantea realizar una Reforma de Inclusión e Incremento al PAI 2023 por USD 1.934.906,80. Una vez que, se encuentre aprobada la reforma el nuevo presupuesto codificado del Proyecto será USD 2.028.147,19; recursos que financiarán la construcción y equipamiento de 3 CDI y mantenimientos y/o rehabilitación de 12 CDI de la Zona 2.                      Por otro lado, es importante indicar que, durante este período se ha realizado la calificación de ofertas de los 4 procesos de contratación: CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICOS, ubicados en los cantones de: LA LIBERTAD, DURÁN Y ESMERALDAS; y, el MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: ubicados en las provincias de: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA.                      En este contexto, se estima que se adjudicarán 2 procesos: Construcción del CDI La Libertad y de Mantenimientos 12 CDI de la Zona 2. Respecto a los procesos de los CDI Durán y Esmeraldas se encuentra en trámite la Declaración de Desierto, en tal razón, el Proyecto solicitará a la Dirección de Infraestructura actualizar los presupuestos de los CDI, con el fin de volver a realizar a publicación de los procesos.</p>	<p>Cáceres                      Aucatoma,                      Pavlov</p>	<p>17/02/2023 -                      04:51 PM</p>
<p><b>Diciembre 2022</b>                      Durante este período, se inicia la fase precontractual de los procesos de contratación de 3 CDI (LOS ALMENDROS, LOS GIRASOLES y ORAMAS GONZÁLEZ), según el siguiente detalle: Proceso Nro. COTO-MIES-002-2022 y nueva publicación del Proceso Nro. COTO-MIES-006-2022 para la "CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CANTÓN LA LIBERTAD, SECTOR LOS GIRASOLES"; Proceso Nro. COTO-MIES-003-2022 CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN DURÁN, SECTOR ORAMAS GONZÁLEZ; Proceso Nro. COTO-MIES-004-2022 CONSTRUCCIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN ESMERALDAS, SECTOR LOS ALMENDROS; Con respecto a los estudios de los 2 CDI (Quito y Guayaquil) deberán ser elaborados durante el siguiente período fiscal 2023, por la Dirección de Infraestructura en aplicación al Acuerdo Ministerial 042.                      También se realiza la ejecución de los contratos, pago de anticipos, planillas y firma de actas de entrega provisionales de los mantenimientos de los siguientes CDIs:                      MCS-MIES-DDG-02-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE CHORDELEG por el monto de USD. 25.024,28;                      MCS-MIES-DDG-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE PIRINCAY DE LA DDG por el monto de USD 20.934,31;                      MCS-MIES-DDG-03-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE GUACHAPALA DE LA DDG por el monto de USD 21.331,82;                      MCO-MIES-CZ6-02-2022 - MANTENIMIENTO 2022 DEL CDI EMBLEMATICO HUAYNA CAPAC por el monto USD 24.584,67;                      MCO-CZ5-MIES-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIRGEN DEL CARMÉN por el monto de USD 22.284,76.                      En base al seguimiento del proceso de contratación del CDI de la Zona 8 (Sagrado Corazón de Jesús); la Coordinación Zonal informa que no realizó la contratación del mantenimiento, por lo que los recursos no fueron ejecutados.                      Finalmente, se realiza la publicación del proceso Nro. COTO-MIES-005-2022 - MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA, por un monto de USD 266.986,30. Se estima que los procesos serán adjudicados al mes de enero del 2023.                      Ejecución Presupuestaria Diciembre 2022                      CODIFICADO: USD \$ 996.448,52                      CERTIFICADO: USD \$ 771.489,01                      COMPROMETIDO: USD \$ 218.237,26                      DEVENGADO: USD \$ 218.237,26</p>	<p>Cáceres                      Aucatoma,                      Pavlov</p>	<p>06/01/2023 -                      05:02 PM</p>
<p><b>Noviembre 2022</b>                      EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA                      CODIFICADO: USD \$ 996.448,52                      CERTIFICADO: USD \$ 771.490,62                      COMPROMETIDO: USD \$ 97.252,11                      DEVENGADO: USD \$ 97.252,11</p>	<p>Cáceres                      Aucatoma,                      Pavlov</p>	<p>06/12/2022 -                      04:12 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>LOGROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dictamen favorable para la Certificaciones Plurianuales para la construcción de los 5 CDI y de 12 mantenimientos de los CDI ubicados en la Zona 2.</li> <li>* Se solicita el Inicio de proceso y publicación en el SOCE de la CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICOS: SANTA ELENA - LOS GIRASOLES; ESMERALDAS - LOS ALMENDROS; y DURAN - ORAMAS GONZALES.</li> <li>* Se solicita el Inicio de proceso y publicación en el SOCE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA</li> <li>* Se inicia la ejecución de los contratos de mantenimientos de cubiertas de 5 CDIs ubicados en las Zonas: Zona 6 (1 CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI) y Zona 5 (1CDI).</li> <li>* Se tiene la Ficha Técnica del mobiliario, a ser colocado en los CDI Emblemáticos, para su aprobación por parte de la Dirección de Desarrollo Infantil y poder remitir a las Zonas donde se ejecutarán los mismos.</li> </ul> <p><b>NUDOS CRÍTICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta la actualización de Estudios e Ingenierías por parte de la Dirección de Infraestructura para la contratación de 2 CDIs (Quito y Guayaquil).</li> <li>* Demora en las respuestas internas de Compras Públicas para la revisión de los expedientes y publicación de los procesos en el Portal de Compras Públicas - SOCE de los procesos de Construcción y Mantenimiento de los CDI Emblemáticos.</li> <li>*Para una ejecución directa de los CDI Emblemáticos desde las Coordinaciones Zonales, se requiere incrementar los montos delegados como Autorizadores de Gasto.</li> </ul> <p><b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b></p> <p>Durante este período, la Gerencia plantea la reducción del PAI 2022, por el monto de USD 750.091,93; por lo que el nuevo Presupuesto Codificado es de USD 996.448,52. Una vez que se cuenta con los expedientes completos validados por la Dirección de Infraestructura se solicita a la Dirección de Compras se continúe con el trámite respectivo para el inicio de proceso para la contratación y publicación en el SOCE de la CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EMBLEMÁTICOS: SANTA ELENA - LOS GIRASOLES; ESMERALDAS - LOS ALMENDROS; y DURAN - ORAMAS GONZALES.</p> <p>Con respecto a los mantenimientos de cubiertas de los CDIs se inicia la etapa contractual de 5 procesos de contratación: MCS-MIES-DDG-02-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE CHORDELEG por el monto de USD. 25.024,28; MCS-MIES-DDG-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE PIRINCAY DE LA DDG por el monto de USD 20.934,31; MCS-MIES-DDG-03-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE GUACHAPALA DE LA DDG por el monto de USD 21.331,82; MCO-MIES-CZ6-02-2022 - MANTENIMIENTO 2022 DEL CDI EMBLEMATICO HUAYNA CAPAC USD 24.584,67; y, MCO-CZ5-MIES-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIRGEN DEL CARMÉN por el monto de USD 22.284,76.</p> <p>Se recomienda iniciar los estudios de implantación e ingenierías, por parte de las unidades de infraestructura Zonales, de los cinco CDI programados por el Proyecto para el año 2023. Procurar que los procesos de Construcción se realicen directo desde las Zonales, como se plantea la compra del mobiliario.</p>		
<p>Noviembre 2022</p> <p>Durante este período, se obtiene el Dictamen favorable de Certificación Plurianual por parte de la SNP y el MEF, para los procesos de contratación de los nuevos CDI, por lo que se gestiona la documentación y expediente a fin de dar inicio con los procesos de contratación de 3 de los 5 CDI de los cuales se tienen estudios completos (LOS ALMENDROS, LOS GIRASOLES y ORAMAS GONZÁLEZ); con respecto a los estudios de los 2 CDI (Quito y Guayaquil) deberán ser elaborados por la Dirección de Infraestructura en aplicación al Acuerdo Ministerial 042.</p> <p>Se realiza la contratación de los procesos de los mantenimientos de los siguientes CDIs: MCS-MIES-DDG-02-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE CHORDELEG por el monto de USD. 25.024,28; MCS-MIES-DDG-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE PIRINCAY DE LA DDG por el monto de USD 20.934,31; MCS-MIES-DDG-03-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE GUACHAPALA DE LA DDG por el monto de USD 21.331,82; MCO-MIES-CZ6-02-2022 - MANTENIMIENTO 2022 DEL CDI EMBLEMATICO HUAYNA CAPAC USD 24.584,67; MCO-CZ5-MIES-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIRGEN DEL CARMÉN por el monto de USD 22.284,76.</p> <p>En base al seguimiento del proceso de contratación del CDI de la Zona 8 (Sagrado Corazón de Jesús); la Coordinación Zonal indica que no publicara el proceso, razón por la cual el recurso no se ejecutará el presente período fiscal.</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>01/12/2022 - 05:33 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se obtiene el Dictamen favorable de Certificación Plurianual por parte de la SNP y el MEF, para el proceso de los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD 266.986,30; por lo que se gestiona la documentación y expedientes a fin de dar inicio con los procesos de contratación en el Portal de Compras Públicas. Se estima que los procesos serán adjudicados a fin del mes de diciembre del presente año.</p>		
<p>Octubre 2022</p> <p>Durante este período, se realiza la actualización del Cronograma Valorado y se gestiona ante el MEF y la SNP para la obtención del Dictamen Favorable para la emisión de la Certificación Plurianual a fin de contar con los recursos para lanzar los procesos de contratación de la construcción de los 5 CDI. De manera coordinada con la Dirección de Infraestructura, se finaliza los Estudios y Diseños (Planos, APU, Especificaciones) de 3 CDIs (LOS ALMENDROS, LOS GIRASOLES y ORAMAS GONZÁLEZ); y, se inicia el proceso de contratación de la consultoría de mecánica de suelos para los estudios de 2 CDI (Quito y Guayaquil).</p> <p>Se realiza la publicación en el SOCE de los procesos de contratación de los mantenimientos de los siguientes CDIs:</p> <p>MCS-MIES-DDG-02-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE CHORDELEG por el monto de USD. 25.024,28;</p> <p>MCS-MIES-DDG-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE PIRINCAY DE LA DDG por el monto de USD 20.934,31;</p> <p>MCS-MIES-DDG-03-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE GUACHAPALA DE LA DDG por el monto de USD 21.331,82;</p> <p>MCO-MIES-CZ6-02-2022 - MANTENIMIENTO 2022 DEL CDI EMBLEMÁTICO HUAYNA CAPAC USD 24.584,67;</p> <p>MCO-CZ5-MIES-01-2022 - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIRGEN DEL CARMÉN por el monto de USD 22.284,76.</p> <p>Se encuentra pendiente de subir el proceso en el SOCE del CDI de la Zona 8 (Sagrado Corazón de Jesús).</p> <p>Además, envió a la SNP la solicitud de dictamen favorable para obtener la Certificación Plurianual para continuar con los procesos de contratación de los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD 266.986,30.</p> <p><b>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b></p> <p>CODIFICADO: USD \$ 1.746.540,45</p> <p>CERTIFICADO: USD \$ 169.815,95</p> <p>COMPROMETIDO: USD \$ 87.177,49</p> <p>DEVENGADO: USD \$ 87.177,49</p> <p><b>LOGROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* La Gerencia envió a la SNP la solicitud de dictamen favorable para la emisión de 2 Certificaciones Plurianuales para la construcción de los 5 CDI y de 12 mantenimientos de los CDI ubicados en la Zona 2.</li> <li>* Se cuenta con 3 de los 5 estudios y diseños de los CDIs a construirse (Esmeraldas, La Libertad y Durán).</li> <li>* Se realiza la publicación de los procesos en el SOCE, para la contratación de los mantenimientos de cubiertas de 5 CDIs ubicados en las Zonas: Zona 6 (1 CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI) y Zona 5 (1 CDI).</li> <li>* Inicio de los procesos de contratación de mecánica de suelos para la construcción de 2 (CDI) Emblemáticos (Quito y Guayaquil).</li> </ul> <p><b>NUDOS CRITICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta la actualización de Estudios e Ingenierías para la contratación de 2 CDIs (Quito y Guayaquil).</li> <li>* Aprobación de la Certificación Plurianual para las contratación de los CDIs.</li> <li>* Aprobación de la Certificación Plurianual para los procesos de los mantenimientos de los 12 CDIs ubicados en la Zona 2.</li> <li>* Demora en las respuestas internas de Compras Públicas y en especial las externas del MEF.</li> </ul>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>07/11/2022 - 11:50 AM</p>
<p>Septiembre 2022</p> <p>Durante este período, se realiza una reforma de disminución al PAI 2022 por un monto de USD \$ 884.530,61, correspondiente al Grupo de gasto 73, 75 y 84; rubros considerados para financiar implantación y adaptabilidad de predios, fiscalización y administración de obras, construcción y adquisición de equipamiento y mobiliario especializado para los CDI, mismos que se liberan porque no se ejecutarán en el presente período fiscal. En aplicación al Decreto ejecutivo 489 y Acuerdo Ministerial 042, en el cual se delega a la Gerencia del Proyecto IESPASDII, estar a cargo de la fase preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación, se realiza la gestión ante el MEF y la SNP para la obtención del Dictamen Favorable para la emisión de la Certificación Plurianual a fin de contar con los recursos para lanzar los procesos de contratación de la construcción de los 5 CDI.</p>	<p>Cáceres Aucatoma, Pavlov</p>	<p>07/10/2022 - 08:19 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con respecto a los mantenimientos de cubiertas de los CDIs, se realizó el seguimiento en las Zonas y Distritos para que se certifiquen los montos transferidos y se proceda con el proceso precontractual, según el siguiente detalle: Zona 6, CDI HUAYNA CAPAC, por el monto de USD \$ 24.584,67; Zona 6, Distrito Gualaceo, CDI CHORDELEG; CDI PIRINCAY; CDI GUACHAPALA por USD \$ 67.290,47; Zona 8 CDI TODA UNA VIDA por un monto de USD \$ 47.010,49 y Zona 5, Distrito Milagro CDI VIRGEN DEL CARMEN por un monto de USD \$ 22.306,23. Además, se inicia con la gestión para obtener la Certificación Plurianual para continuar con los procesos de contratación de los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD.\$ 266.986,30.</p> <p><b>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>            CODIFICADO: USD \$ 2'631.071,06            CERTIFICADO: USD \$ 143.051,50            COMPROMETIDO: USD \$ 76.426,95            DEVENGADO: USD \$ 76.426,95</p> <p><b>LOGROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inicio de la Fase Preparatoria de los procesos de contratación para la construcción de los 5 CDIs: la Gerencia del Proyecto IESPASDII realizó los Informes de Necesidad, Certificación CATE, Definición de tipo de Proceso; actualmente, se envió a la Dirección de Infraestructura para que realicen los estudios, presupuestos y términos de referencia a fin de continuar con el trámite de los procesos de contratación.</li> <li>* Transferencia de recursos a las Zonas y Distritos por el monto de USD 161.191,86; para la contratación de mantenimientos de cubiertas de 6 CDIs ubicados en las siguientes Zonas: Zona 6 (1 CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI), Zona 8 (1CDI) y Zona 5 (1CDI).</li> <li>* Inicio de los procesos de contratación para la actualización de estudios arquitectónicos y mecánica de suelos para la construcción de (CDI) Emblemáticos (Quito y Guayaquil)</li> <li>*Aprobación de la ubicación propuesta de los logos de la imagen de UNICEF "Máximo" en las paredes de los CDI a ser construidos.</li> </ul> <p><b>NUDOS CRÍTICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tiempos cortos para la actualización de Estudios, Ingenierías y procesos de las fases preparatoria, precontractual y contractual para la contratación de los 5 CDIs.</li> <li>* Aprobación de la Certificación Plurianual para las contratación de los CDIs.</li> <li>* Aprobación de la Certificación Plurianual para los procesos de los mantenimientos de los 12 CDIs ubicados en la Zona 2.</li> <li>* Para iniciar los procesos de construcción, se necesita que la Dirección de Infraestructura MIES, realice la actualización de estudios y presupuestos correspondientes a la construcción de los 5 CDIs; lo que conlleva a un incremento de tiempos para la ejecución de las obras.</li> <li>*Demora en las respuestas internas de Compras Públicas y en especial las externas del MEF.</li> </ul>		
<p>Agosto 2022</p> <p>Durante este período, se realiza una reforma de disminución al PAI 2022 por un monto de USD \$ 1.309.217,25, correspondiente al Grupo de gasto 75 por el pago de planillas de obras de los 5 CDIs a contratarse en el presente período fiscal y Grupo de gasto 73 rubro de Viáticos; así también, en base al Decreto Ejecutivo No. 489 de 12 de julio de 2022 se emite el Acuerdo Ministerial No. 042 de 18 de agosto de 2022, en el cual se define que la Gerencia del Proyecto IESPÁSDII estará a cargo de la Fase Preparatoria, Precontractual y Contractual de los procesos de contratación para la construcción de los 5 CDI; por lo que de manera inmediata se realizó los Informes de Necesidad (nuevo formato) y la solicitud de Certificación CATE, insumos que se requieren la Dirección de Infraestructura para elaborar los Términos de Referencia de los 5 CDIs a contratarse este año. Por otro lado, afín de asegurar los recursos se plantea la obtención de la Certificación Plurianual, para lo cual se ha solicitado al MEF la Certificación de Recursos como requisito para su envío a la SNP.</p> <p>Con respecto a los mantenimientos de cubiertas de los CDIs, se realizó el seguimiento en las Zonas y Distritos para que se certifiquen los montos transferidos y se proceda con el proceso precontractual, según el siguiente detalle: Zona 6, CDI HUAYNA CAPAC, por el monto de USD \$ 24.584,67; Zona 6, Distrito Gualaceo, CDI CHORDELEG; CDI PIRINCAY; CDI GUACHAPALA por USD \$ 67.290,47; Zona 8 CDI TODA UNA VIDA por un monto de USD \$ 47.010,49 y Zona 5, Distrito Milagro CDI VIRGEN DEL CARMEN por un monto de USD \$ 22.306,23. Además se realiza la certificación de recursos en Planta Central para atender los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD.\$ 266.986,30.</p> <p><b>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>            Agosto 2022            CODIFICADO: USD \$ 2'631.071,06            CERTIFICADO: USD \$ 74.389,17            COMPROMETIDO: USD \$ 66.530,70            DEVENGADO: USD \$ 66.530,70</p> <p><b>LOGROS Agosto 2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto.</li> </ul>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>08/09/2022 - 02:41 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* En base al Decreto Presidencial No. 489 se realizó la emisión del Acuerdo Ministerial No. 042 de 18 de agosto de 2022, delegación de atribuciones procesos constructivo a la Gerencia IESPASDII.</p> <p>* Inicio con los procesos de la Fase Preparatoria para la contratación de los 5 CDI. (Esmeraldas, Santa Elena, Guayas (Monte Sinai), Duran y Pichincha)</p> <p>* Transferencia de recursos a las Zonas y Distritos para la contratación de mantenimientos de cubiertas de los CDIs: Zona 6 (1 CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI), Zona 8 (1CDI), Zona 5 (1CDI) y Zona 2 (12 CDI)</p> <p>NUDOS CRÍTICOS Agosto 2022</p> <p>* Tiempos cortos para la actualización de Estudios, Ingenierías y procesos de las fases preparatoria, precontractual y contractual para la contratación de los 5 CDIs.</p> <p>* Aprobación de Certificación Plurianual para las contratación de los CDIs.</p> <p>* Ejecución de los mantenimientos de los 12 CDIs ubicados en la Zona 2 en paquete puede dificultar su ejecución por la logística de su ejecución, adjudicación y Fiscalización.</p> <p>* Para iniciar los procesos de construcción, se necesita que la Dirección de Infraestructura MIES, realice la actualización de estudios y presupuestos correspondientes a la construcción de los 5 CDIs; lo que conlleva a un incremento de tiempos para la ejecución de las obras.</p>		
<p>Julio 2022</p> <p>Durante este período, se realiza la reformas de transferencia de recursos del proyecto hacia las Zonas con el fin de atender las obras de mantenimientos de los CDIs de la Zona 6 y Zona 8; además se realiza la certificación de recursos en Planta Central para atender los mantenimientos de 12 CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD.\$ 266.986,30. En relación al proceso de construcción de los 5 CDI, se cuenta con el Decreto Ejecutivo 489 de 12 de julio de 2022; en el cual se define que las atribuciones para el proceso constructivo estará a cargo de la Dirección de Infraestructura del MIES; por lo que el Proyecto solicito de manera inmediata a la Dirección de Infraestructura, realizar la actualización de estudios de suelos y presupuestos de los 5 CDIs a construirse el presente año fiscal.</p> <p>Ejecución Presupuestaria</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 3'940,288,32            CERTIFICADO: USD \$ 0,00            COMPROMETIDO: USD \$ 55.303,96            DEVENGADO: USD \$ 55,303,96</p> <p>HITOS</p> <p>* Aprobación de Reformas para transferencia de recursos a las Zonas para los mantenimientos de mitigación de filtraciones de agua lluvia.</p> <p>* Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI.</p> <p>* Actualización de estudios de suelos y presupuestos de construcción de obras para los 5 Centros de Desarrollo Infantil.</p> <p>LOGROS</p> <p>* Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto.</p> <p>* Certificación de recursos en Planta Central para atender los mantenimientos de los CDIs ubicados en la Zona 2 por un monto de USD.\$ 266.986,30.</p> <p>* Transferencia de recursos a la Zona 6 (1CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI) y Zona 8 (1CDI)</p> <p>Julio 2022</p> <p>Durante este período, se realizan las gestiones pertinentes ante las autoridades, para contar con la emisión del Decreto Ejecutivo 489, el mismo que define las atribuciones de la construcción de obras de infraestructura a favor del MIES; por lo que el Proyecto ha solicitado a la Dirección de Infraestructura iniciar con los procesos de actualización de suelos y presupuestos de las obras. Adicionalmente, se encuentran trasladado a las zonas el recurso para iniciar los procesos de contratación del mantenimiento de los CDIs; así también, se encuentra certificado el presupuesto referencial para dar mantenimiento a 12 CDIs de la Zona 2.</p> <p>Se recomienda que luego de contar con los presupuestos referenciales de Obra, se inicie con el proceso de certificación plurianual que permitirá que las obras se contraten el presente periodo fiscal.</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>08/08/2022 - 05:30 PM</p>
<p>Junio 2022</p> <p>Durante este período, el MEF aprueba las reformas al PAPP en función de la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto. De manera conjunta con los Técnicos de la Dirección de Infraestructura y bajo la supervisión de la Subsecretaría, se realizan visitas a los CDI de</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>06/07/2022 - 02:49 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>atención directa y se inicia con la transferencia de recursos a las Zonas para la contratación de los mantenimientos de los CDI.</p> <p>Proyecto Arrastre Construcción CDI Emblemáticos</p> <p>En el marco del proceso de cierre y liquidación del Proyecto CDI, cuya ejecución corresponde al período 2012-2021; se remite al MTOP para su revisión, el Informe de liquidación financiera del Proyecto de arrastre correspondiente a los contratos de construcción de los años anteriores (2012; 2013; 2014 y 2015) que no fueron liquidados contablemente por el Co-ejecutor (SECOB). Además, se inicia el análisis de los trámites pendientes para proceder con el proceso de cierre de Convenios Internacionales MIES-MTOP.</p> <p>Ejecución presupuestaria            CODIFICADO: USD \$ 3'940,288,32            CERTIFICADO: USD \$ 0,00            COMPROMETIDO: USD \$ 45.151,72            DEVENGADO: USD \$ 45.151,72</p> <p>Principales HITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Aprobación de Reformas para transferencia de recursos a las Zonas para los mantenimientos de mitigación de filtraciones de agua lluvia.</li> <li>* Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI.</li> </ul> <p>LOGROS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto.</li> <li>* Diseño para impermeabilización de cubiertas en el patio central en los CDI.</li> <li>* Transferencia de recursos a la Zona 6 (1CDI), Distrito Gualaceo (3 CDI) y Zona 8 (1CDI)</li> </ul> <p>ALERTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* No existe el Decreto Ejecutivo que permitirá la ejecución de la construcción de los 5 CDI de manera directa desde el Proyecto IESPASDII-MIES.</li> <li>* Mientras no se cuente con el Decreto Ejecutivo que defina la competencia de las construcciones de los CDIs; se corre el riesgo de una baja ejecución en el Proyecto, lo que implica que posteriormente los recursos sean retirados por parte del MEF.</li> <li>* Debido al tiempo transcurrido será necesario plantear la solicitud de una Certificación Plurianual para la construcción de los CDIs, para lo cual se debe gestionar ante el MEF la autorización de incremento al "techo presupuestario" del MIES.</li> <li>* Posible demanda de los contratistas adjudicados para la construcción de los CDIs Quevedo y Jaramijo (Proyecto Arrastre CDI Emblemáticos)</li> </ul> <p>NUDOS CRITICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inicio de vigencia del Decreto Ejecutivo que permitirá la ejecución de la construcción de los 5 CDI de manera directa desde el Proyecto IESPASDII-MIES</li> <li>* Para iniciar los procesos de construcción, se necesita la reformar el Estatuto Orgánico Institucional del MIES, que defina las competencias de ejecución de las construcciones de los CDIs; lo que conlleva a un incremento de tiempos para la ejecución de las obras.</li> </ul> <p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>Durante este período, en base a las directrices emitidas por las autoridades se avanzado con la actualización del proyecto por el cambio de competencias de la construcción de los CDI a cargo del MIES-Proyecto IESPASDII.</p> <p>En base a las visitas técnicas de los CDI de atención directa y se inicia con la transferencia de recursos a las Zonas para gestionar los procesos de contratación de los mantenimientos de los CDI.</p> <p>Se recomienda que en base a la emisión del Decreto Ejecutivo, las gestione ante los Entes Rectores la actualización del Dictamen de Prioridad del proyecto.</p> <p>Se recomienda que la ejecución de los 5 CDI del Proyecto sean ejecutados por el MTOP, a fin de optimizar tiempos.</p> <p>Proyecto Arrastre Construcción CDI Emblemáticos</p> <p>Los 2 CDI del Proyecto de Arrastre deberán ser ejecutados por el MTOP, por ser firmados antes de la emisión del posible Decreto Presidencial que transfiere las construcciones al MIES.</p>		
<p>Mayo 2022</p> <p>Durante este período, el MEF realizó la asignación de recursos con un organismo y correlativo en fuente ejecutable; por lo que se plantean las primeras reformas al PAPP en función de la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto. De manera conjunta con los Técnicos de la Dirección de Infraestructura y bajo la supervisión de la Subsecretaría, se realizan visitas a los CDI de atención directa a fin de determinar los CDI que necesitan se realice el proceso de mantenimiento de impermeabilización de cubiertas.</p> <p>En el marco del proceso de cierre y liquidación del Proyecto CDI, cuya ejecución corresponde al período 2012-2021; se inició con Mesas de trabajo interinstitucionales entre el MIES y el MTOP,</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>06/06/2022 - 02:55 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>a fin de determinar los montos solicitados por el MTOP para la liquidación de contratos de años anteriores (2012; 2013; 2014 y 2015) que no fueron liquidados contablemente por el Co-ejecutor (SECOB). Además, se inicia el análisis de los trámites pendientes para proceder con el proceso de liquidación y cierre de Convenios Internacionales MIES-MTOP.</p> <p>Ejecución Presupuestaria:            CODIFICADO: USD \$ 3'940,288,32            CERTIFICADO: USD \$ 0,00            COMPROMETIDO: USD \$ 35.255,47            DEVENGADO: USD \$ 35.255,47</p> <p>Alertas: * Iniciar a nivel del Ejecutivo, los procesos administrativos y legales para viabilizar la elaboración del Decreto Ejecutivo que permitirá la ejecución de la construcción de los 5 CDI de manera directa desde el Proyecto IESPASDII-MIES.</p> <p>* Mientras no se cuente con el Decreto Ejecutivo que defina la competencia de las construcciones de los CDIs; se corre el riesgo de una baja ejecución en el Proyecto, lo que implica que posteriormente los recursos sean retirados por parte del MEF.</p> <p>* Debido al tiempo transcurrido será necesario plantear la solicitud de una Certificación Plurianual para la construcción de los CDIs, para lo cual se debe gestionar ante el MEF la autorización de incremento al "techo presupuestario" del MIES.</p> <p>HITOS</p> <p>* Asignación de fuente (organismo y correlativo) con recursos ejecutables en el Grupo de Gasto 75 y 73 por parte del MEF, afin de iniciar la ejecución de los componentes del Proyecto.</p> <p>* Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI.</p> <p>* Proceso de Transferencia de recursos a la zona 6, para la impermeabilización de 4 CDIs emblemáticos.</p> <p>LOGROS</p> <p>* Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto.</p> <p>* Evaluación de rubros a ejecutarse para proceder con la impermeabilización de cubiertas de CDI.</p> <p>* Propuestas de mejora en la impermeabilización de cubiertas de CDI "modelo 2012"</p> <p>* Elaborado presupuesto para la intervención y mantenimiento de 4 CDIs en la Zona 6, Provincia del Azuay.</p>		
<p>Abril 2022</p> <p>Durante este período, se continúa solicitando a la Dirección Financiera para que realice las insistencias al MEF, para la asignación de recursos con un organismo y correlativo en fuente ejecutable afín de cumplir con la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto. Además, se solicitó al MTOP remitir los cronogramas y presupuestos para la ejecución de obra y fiscalización, insumo necesario para iniciar con los procesos precontractuales de la construcción de los CDI. Así también de manera conjunta con los Técnicos de la Dirección de Infraestructura y bajo la supervisión de la Subsecretaría, se realizan visitas a los CDI de atención directa a fin de determinar los CDI que necesitan se realice el proceso de mantenimiento de impermeabilización de cubiertas.</p> <p>En base a la disposición de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, en el cual solicita se inicie con el proceso de cierre y liquidación del Proyecto CDI, cuya ejecución corresponde al período 2012-2021; se inició con Mesas de trabajo interinstitucionales entre el MIES y el MTOP, a fin de determinar los montos solicitados por el MTOP para la liquidación de contratos de años anteriores (2012; 2013; 2014 y 2015) que no fueron liquidados contablemente por el Co-ejecutor (SECOB).</p> <p>HITOS</p> <p>* Asignación de fuente (organismo y correlativo) con recursos ejecutables en el Grupo de Gasto 75 y 73 por parte del MEF, afin de iniciar la ejecución de los componentes del Proyecto.</p> <p>* Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI.</p> <p>LOGROS</p> <p>* Armonización de recursos del PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por del Proyecto.</p> <p>* Evaluación de rubros a ejecutarse para proceder con la impermeabilización de cubiertas de CDI.</p> <p>* Propuestas de mejora en la impermeabilización de cubiertas de CDI "modelo 2012"</p> <p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>* Durante este período, en base a las directrices emitidas por las autoridades se procede con la actualización del proyecto por cambio de competencia de la construcción de los CDI a cargo del MIES-Proyecto IESPASDII.</p> <p>* La Gerencia continúa con el seguimiento e insistencias a la Dirección Financiera para que realice la gestión ante el MEF, a fin de que asigne el presupuesto con fuente de financiamiento en recursos ejecutables.</p> <p>* Se han realizado visitas técnicas de manera conjunta con los técnicos de Infraestructura en los CDI de atención directa, para evaluar la intervención del mantenimiento de cubiertas a fin de determinar los presupuestos requeridos.</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>06/05/2022 - 08:35 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Se recomienda, que a través de la Dirección Financiera se gestione ante el MEF la asignación de recursos ejecutables por el monto de USD \$ 3'823.005,84 que representa el 97% del presupuesto codificado del proyecto para el ejercicio fiscal 2022, correspondientes al Grupo de Gasto 73 (Bienes y Servicios para inversión) y Grupo de Gasto 75 (Obras Públicas); necesarios para iniciar con los procesos administrativos, técnicos, legales y financieros para la contratación de estudios de implantación, fiscalización, gastos administrativos y ejecución de obras, entre otros; de conformidad a lo establecido en el Proyecto.</p> <p>* Se recomienda que en el CDI seleccionado por la Gerencia, como piloto para la implementación de rubros destinados a mitigar las filtraciones de agua lluvia en cubiertas, se coordine con los Distritos para disponer a los Técnicos de Infraestructura Zonales la ejecución e inicio de procesos precontractuales (Informes de necesidad, Términos de referencia, Especificaciones técnicas y presupuestos referenciales, etc).</p>		
<p>Marzo 2022 Ejecución Presupuestaria</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 3'940,288,32 CERTIFICADO: USD \$ 0,00 COMPROMETIDO: USD \$ 14.118,16 DEVENGADO: USD \$ 14.118,16</p> <p>Durante este período, en base a la planificación del Proyecto se ha realizado la gestión con Coordinaciones Zonales y las Direcciones Distritales solicitando la revisión del estado de las escrituras de los predios donde va a construirse los nuevos CDI y que se mantenga al día los pagos de las obligaciones como impuesto predial, entre otros ante los GADs, de igual manera se solicito al MTOP remitir los insumos necesarios para iniciar con la elaboración de un Convenio de Cooperación Interinstitucional.</p> <p>La Gerencia ha gestionado con la Dirección Financiera para que se realice el acercamiento con el MEF, a fin de que asigne el presupuesto con fuente de financiamiento en recursos ejecutables. Se recomienda en el CDI seleccionado por la Gerencia, como piloto para la implementación del redireccionamiento de las descargas de agua lluvia en la cubierta (humedades), se coordine con la Dirección de Infraestructura para la ejecución e inicio de procesos precontractuales.</p>	<p>Jaramillo, María del Cisne</p>	<p>05/04/2022 - 05:54 PM</p>
<p>Febrero 2022</p> <p>Durante este período se solicito al MEF que se viabilice la asignación de recursos con un organismo y correlativo en fuente ejecutable afin de cumplir con la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto. Además, se solicitó al MTOP remitir los cronogramas y presupuestos para la ejecución de obra y fiscalización, insumo necesario para iniciar con la elaboración del Convenio Interinstitucional MIES-MTOP. Así también de manera conjunta con los Técnicos de la Dirección de Infraestructura y bajo la supervisión de la Subsecretaría, se iniciara con el proceso para la rehabilitación y mantenimiento de impermeabilización de cubiertas de 1 CDI piloto "Desmon Dalton".</p> <p>Ejecución Presupuestaria Febrero 2022</p> <p>CODIFICADO: USD \$ 3'940.288,32 CERTIFICADO: USD \$ 0,00 COMPROMETIDO: USD \$ 9.298,68 DEVENGADO: USD \$ 9.298,68</p> <p>HITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asignación de recursos ejecutables por parte del MEF afin de iniciar la ejecución de los componentes del Proyecto.</li> <li>* Viabilizar la elaboración del Convenio Interinstitucional MIES- MTOP para la construcción de los 5 CDI en el presente período fiscal 2022.</li> <li>* Iniciar los procesos de contratación de rehabilitación y mantenimiento de los CDI.</li> <li>* Contratación del Gerente del Proyecto.</li> </ul> <p>LOGROS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Armonización Matriz PAPP 2022, con el presupuesto asignado en el eSIGEF, según las actividades planificadas por el Proyecto.</li> <li>* Evaluación de rubros a ejecutarse para proceder con la impermeabilización de cubiertas de CDI piloto.</li> </ul> <p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>El proyecto no cuenta con recursos de organismo y correlativo en fuente ejecutable lo que conlleva a que los procesos para la construcción de los CDI nuevos no se ejecuten. Se</p>	<p>Salamea Ortuño, Carolina Elizabeth</p>	<p>04/03/2022 - 11:22 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>recomienda en el CDI, seleccionado por la Gerencia como piloto para la implementación de reformas de diseño de cubierta (impermeabilizar) se coordine con la Dirección de Infraestructura para la ejecución e inicio de procesos precontractuales.</p> <p>Se recomienda realizar la contratación del Gerente del Proyecto, quien será Responsable de la coordinación y el cumplimiento del Proyecto aprobado por la SNP.</p>		
<p>Enero 2022</p> <p>Durante este período se obtuvo el Acuerdo Ministerial con el cual el Proyecto es declarado como Emblemático.</p> <p>El MEF asigno el presupuesto de USD 3'940.288,32 ,con un organismo y correlativo no ejecutable (9999/9999) lo que conlleva a retardar la planificación y ejecución de los componentes del Proyecto.</p> <p>En base a la planificación del Proyecto se ha realizado la gestión con Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales solicitando la revisión del estado de las escrituras de los predios donde va a construirse los CDI y se mantenga al día los pagos de las obligaciones como impuesto predial, entre otros ante los GADs, de igual manera se solicito al MTOP remitir los insumos necesarios para iniciar con la elaboración de un Convenio Interinstitucional.</p> <p>Se recomienda gestionar con la Dirección de Planificación y la Dirección Financiera realizar el acercamiento con el MEF, a fin de que asigne el presupuesto con fuente de financiamiento en recursos ejecutable.</p> <p>Se recomienda en el CDI, seleccionado por la Gerencia como piloto para la implementación de reformas de diseño de cubierta (impermeabilizar) se coordine con la Dirección de Infraestructura para la ejecución e inicio de procesos precontractuales.</p> <p>Se recomienda que en base al Art. 2 del Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2022-001 se realice todos los trámites correspondientes para el proceso de contratación y posesión del Gerente del Proyecto, quien será administrativa, civil y penalmente responsable de los actos y hechos inherentes a su cargo.</p>	Salamea Ortuño, Carolina Elizabeth	10/02/2022 - 03:04 PM

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Definir y ratificar de los CDI por ejecutar por parte de las autoridades.	9-Entregables Formales	15/02/2022		15/02/2022		Sí	1.5
2	DEFINICIÓN: Gestión para calificar el Proyecto con Carácter Emblemático	9-Entregables Formales	15/02/2022		15/02/2022		Sí	2.0
3	EJECUCION: Presupuesto 2022 asignado.	9-Entregables Formales	15/02/2022		15/02/2022		Sí	1.0
4	DEFINICIÓN: Programación para el Mantenimiento y Rehabilitación de los CDI de Atención Directa.	5-Entregables Intermedios	25/02/2022		25/02/2022		Sí	2.5
5	DEFINICIÓN: El MEF debe realizar la asignación de recursos ejecutables para la construcción de los CDI	5-Entregables Intermedios	30/03/2022		18/05/2022		Sí	2.5
6	EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCIÓN: Estudios y Diseños 2022	5-Entregables Intermedios	30/12/2022		30/12/2022		Sí	12.5
8	EJECUCIÓN: Actualización Estudios y Diseños 2023 - Construcción y Mantenimientos de CDI	5-Entregables Intermedios	30/01/2023		30/01/2023		Sí	1.0
9	PLANEACIÓN: Asignación de recursos ejecutables 2023	9-Entregables Formales	30/01/2023		30/01/2023		Sí	16.5
10	EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales - Construcción y Mantenimientos de CDI	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	1.0
11	EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción 3 CDI	5-Entregables Intermedios	28/02/2023		28/02/2023		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	5-Entregables Intermedios	30/03/2023		30/03/2023		Sí	1.0
13	EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Mantenimientos CDI	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Actualización de Estudios y Diseños 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	5-Entregables Intermedios	30/05/2023		30/05/2023		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Contratos suscritos - Construcción y Mantenimientos de CDI	9-Entregables Formales	31/05/2023		31/05/2023		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales - Construcción y Mantenimientos CDI	5-Entregables Intermedios	15/06/2023		15/06/2023		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Solicitud Certificación Plurianual - Construcción CDI	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		30/06/2023		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: Gestión para aprobación de Certificación Plurianual - Construcción CDI	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		31/07/2023		Sí	1.0
22	EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	5-Entregables Intermedios	15/08/2023		15/08/2023		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Certificación Plurianual: Construcción y Mantenimientos CDI	5-Entregables Intermedios	30/08/2023		30/08/2023		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	5-Entregables Intermedios	29/09/2023		29/09/2023		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC -	5-Entregables Intermedios	16/10/2023		16/10/2023		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Construcción y Mantenimientos CDI							
26	EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	5-Entregables Intermedios	30/10/2023		30/10/2023		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Adjudicación - Mobiliario para los CDIs	9-Entregables Formales	30/11/2023		30/11/2023		Sí	1.0
28	EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	9-Entregables Formales	30/11/2023		30/11/2023		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	5-Entregables Intermedios	26/12/2023		26/12/2023		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Informes de Gestión 2023	9-Entregables Formales	30/12/2023		30/12/2023		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: PAI 2024 Postulado	9-Entregables Formales	15/01/2024		15/01/2024		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN: Estudios y Diseños 2024 - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, actualizados.	5-Entregables Intermedios	31/01/2024		31/01/2024		Sí	1.0
33	EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	5-Entregables Intermedios	29/02/2024		29/02/2024		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, actualizados.	5-Entregables Intermedios	29/02/2024		29/02/2024		Sí	1.0
35	EJECUCIÓN: Recursos ejecutables PAI 2024, asignados.	9-Entregables Formales	20/03/2024		10/05/2024		Sí	4.5
36	EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	9-Entregables Formales	29/03/2024		29/03/2024		Sí	1.0
37	EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, aprobadas.	9-Entregables Formales	22/04/2024		22/04/2024		Sí	1.0
38	EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	9-Entregables Formales	31/05/2024		31/05/2024		Sí	1.0
39	EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias - Pago de planillas de contratos de Construcción y Mantenimientos de CDI, convalidados.	9-Entregables Formales	31/05/2024		31/05/2024		Sí	1.0
40	EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	5-Entregables Intermedios	25/06/2024		25/06/2024		Sí	1.0
41	EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción, Rehabilitación	5-Entregables Intermedios	29/07/2024		29/07/2024		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y/o Mantenimientos de CDI, aprobadas.							
42	EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	9-Entregables Formales	31/07/2024		31/07/2024		Sí	1.0
43	EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	9-Entregables Formales	30/08/2024		30/08/2024		Sí	2.0
44	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción procesos de Construcción y/o Mantenimientos CDIs, aprobados.	9-Entregables Formales	30/09/2024		30/09/2024		Sí	2.0
45	EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	5-Entregables Intermedios	25/10/2024		25/10/2024		Sí	1.0
46	EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, aprobadas.	9-Entregables Formales	20/11/2024	20/11/2024			No	1.0
47	EJECUCIÓN: Actas de entrega recepción - Construcción y Mantenimientos de CDI	9-Entregables Formales	29/11/2024	29/11/2024			No	2.0
48	EJECUCIÓN: Reprogramación del Cronograma Valorado del Proyecto IESPASDII, postulado.	9-Entregables Formales	29/11/2024	29/11/2024			No	2.0
49	EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	5-Entregables Intermedios	06/12/2024	06/12/2024			No	1.0
50	EJECUCIÓN: Solicitud Certificación Plurianual - Construcción CDI	9-Entregables Formales	13/12/2024	13/12/2024			No	1.0
51	EJECUCIÓN: Publicación y Adjudicación - Construcción y Mantenimientos de CDI, aprobados.	9-Entregables Formales	13/12/2024	13/12/2024			No	1.0
52	EJECUCIÓN: Contratos para Construcción y/o Mantenimientos de CDIs, suscritos.	5-Entregables Intermedios	20/12/2024	20/12/2024			No	1.0
53	EJECUCIÓN: Adjudicación - Construcción y Mantenimientos de CDI, aprobados.	9-Entregables Formales	27/12/2024	27/12/2024			No	1.0
54	EJECUCIÓN: Informes de Gestión 2024	9-Entregables Formales	31/12/2024	31/12/2024			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
1	Número de Centros Infantiles implementados de acuerdo a los estándares de calidad aprobados por el MIES.		0.00 %	1	0	01/01/2022	Ene-Jun
2	Número de Centros Infantiles rehabilitados y/o con mantenimiento.		100.00 %	12	12	01/01/2023	Ene-Jun

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
3	Número de Centros Infantiles amoblados y equipados de acuerdo a los estándares de calidad aprobados por el MIES.		100.00 %	3	3	01/01/2023	Ene-Jun


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,083,696.78 **
Costo Total:	8,421,041.80
Total Devengado:	942,696.76
% Costo Total Devengado:	11.19 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 11.19 %

Perfil Económico 2024

	Años Previos	Año Actual (2024)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,024,595.71	1,735,138.83	0.00	4,759,734.54
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,093,240.39	439,109.10	0.00	2,532,349.49
Ppto. Codificado	2,884,595.71	1,617,531.95	0.00	4,502,127.66
Ppto. Comprometido	1,745,329.15	0.00	0.00	1,745,329.15
Planeado - Codificado (2024)		117,606.88		
Programado a Devengar	5,668,435.51	1,426,350.42	0.00	7,094,785.93
Ppto. Devengado	657,346.36	285,350.40	0.00	942,696.76
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 657,346.36	0.00	0.00	657,346.36
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	5,011,089.15	1,426,350.42	0.00	6,437,439.57
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 11.60 %	20.01 %	0.00 %	13.29 %
Ppto. Codificado 998	0.00	692,419.66	0.00	692,419.66
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2024



Presupuesto Mensual 2024

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2024							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	15,221.03	15,221.03	15,221.03	15,221.03	100.00 %		1.07 %
Mar	13,631.39	13,631.39	28,852.42	28,852.42	100.00 %		2.02 %
Abr	9,721.16	9,721.16	38,573.58	38,573.58	100.00 %		2.70 %
May	335,802.51	11,830.87	374,376.09	50,404.45	13.46 %		3.53 %
Jun	454,781.31	9,721.16	829,157.40	60,125.61	7.25 %		4.22 %
Jul	301,545.46	58,789.07	1,130,702.86	118,914.68	10.52 %		8.34 %
Ago	246,895.07	15,064.02	1,377,597.93	133,978.70	9.73 %		9.39 %
Sep	9,861.05	138,422.84	1,387,458.98	272,401.54	19.63 %		19.10 %
Oct	9,861.05	12,948.86	1,397,320.03	285,350.40	20.42 %		20.01 %
Nov	9,861.05		1,407,181.08				
Dic	19,169.34		1,426,350.42				
<b>Total</b>	<b>1,426,350.42</b>	<b>285,350.40</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la eficiencia de los servicios que promueven el desarrollo integral de niñas y niños de 1 a 3 años de edad MEDIANTE la generación procesos de fortalecimiento técnico-metodológico, de capacitación, control, acompañamiento y evaluación de la gestión del servicio.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Asociado al Problema - Retraso en las construcciones CAUSARÍA una inadecuada ejecución y prestación del servicio de desarrollo infantil	2022.05.16_MIES-CGAF-DF-2022-0815-M_Resp_DF_Asignación_de_recursos_organismo_y_correlativo.pdf	10/11/2022
2	Asociado al problema Retraso el mantenimiento de los CDI de Atención Directa CAUSARÍA edificaciones en mal estado	2022.05.16_MIES-CGAF-DF-2022-0815-M_Resp_DF_Asignación_de_recursos_organismo_y_correlativo.pdf	10/11/2022
3	ASOCIADO HITO 10: EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales - Construcción y Mantenimientos de CDI	5_DI-ISPASDII_ActualizaciónPresupuesto-Durán_2023-02-3_MIES-CGAF-DI-2023-0081-M.pdf	06/03/2023
4	ASOCIADO HITO 10: EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales - Construcción y Mantenimientos de CDI	5_DI-IESPASDII_ActualizaciónPresupuestoEsmeraldas_2023-02-3_MIES-CGAF-DI-2023-0082-M.pdf	06/03/2023
5	ASOCIADO HITO 10: EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales - Construcción y Mantenimientos de CDI	4_IESPASDII-DI_SolicitudActualizaciónPresupuestos_2023-01-25_MIES-IESPASDII-2023-0033-M.pdf	06/03/2023
6	ASOCIADO HITO 11: EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción 3 CDI	18_MIES-CGAF-DF-2023-0573-M_Compobante_de_Aval_14_y_Cert_Presupuestaria_337_CDI_Esmeraldas..pdf	06/03/2023
7	ASOCIADO HITO 11: EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción 3 CDI	15_DF-IESPASDII_AvalYCertificaciónPresupuestaria-Durán_2023-02-13_MIES-CGAF-DF-2023-0445-M.pdf	06/03/2023
8	ASOCIADO HITO 12 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	18_SD_Inicio_del_Proceso_de_contratación_CDI_Duran_MIES-SDII-2023-0318-M.pdf	05/04/2023
9	ASOCIADO HITO 12 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	22_SDII_Solicitud_de_inicio_de_proceso_para_la_contratación_CDI_Esmeraldas_2023-03-02-M.pdf	05/04/2023
10	ASOCIADO HITO 13 - EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Mantenimientos CDI	9_DF-IESPASDII_EnvíoAVAL-Mantenimiento_2023-03-4_MIES-CGAF-DF-2023-1010-M.pdf	05/04/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ASOCIADO HITO 13 - EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Mantenimientos CDI	11_EmisiónAVAL-LaLibertad_2023-04-4_MIES-CGAF-DF-2023-1009-M.pdf	05/04/2023
12	ASOCIADO HITO 13 - EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Mantenimientos CDI	13.DP-IESPASPDI_CertificaciónActividad_PAPP-La_Libertda_MIES-CGPGE-DPI-2023-0302-M.pdf	05/04/2023
13	ASOCIADO HITO 13 - EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Mantenimientos CDI	7_DP-IESPASPDI_CertificaciónPAPP-Mantenimiento_2023-03-31_MIES-CGPGE-DPI-2023-0301-M.pdf	05/04/2023
14	ASOCIADO HITO 14 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	PUBLICACIÓN_CDI_LA_LIBERTAD.pdf	04/05/2023
15	ASOCIADO HITO 14 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	PUBLICACIÓN_MANTENIMIENTO_ZONA_2.pdf	04/05/2023
16	ASOCIADO HITO 15 - EJECUCIÓN: Actualización de Estudios y Diseños 2023 - Construcción y Mantenimientos CDI	MIES-CGAF-DI-2023-0401-M.pdf	05/06/2023
17	ASOCIADO HITO 16: EJECUCIÓN: Contratos suscritos - Construcción y Mantenimientos de CDI	Contrato_Durán.pdf	06/06/2023
18	ASOCIADO HITO 16: EJECUCIÓN: Contratos suscritos - Construcción y Mantenimientos de CDI	Contrato_Los_Girasoles-signed-signed.pdf	05/07/2023
19	ASOCIADO HITO 17: EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales - Construcción y Mantenimientos CDI	MIES-CGAF-DI-2023-0401-M_PRESUPUESTOS_DE_CDI.pdf	05/07/2023
20	ASOCIADO HITO 18 : EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización	2023.06.06_MIES-IESPASPDI-2023-0002-O_Autorización_por_escrito_de_inicio_de_la_obra_del_contrato_MIES-SDII-2023-001_construcción_CDI_Duran.pdf	05/07/2023
21	ASOCIADO HITO 18 : EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización	2023.06.09_MIES-IESPASPDI-2023-0207-M_Pedido_de_información_del_contrato_de_Duran_MIES-SDII-2023-001.pdf	05/07/2023
22	ASOCIADO HITO 19: EJECUCIÓN: Solicitud Certificación Plurianual - Construcción CDI	LISTA_DE_CDIs_A_CONSTRUIRSE_2023-2024_V_FINAL.pdf	05/07/2023
23	ASOCIADO HITO 19: EJECUCIÓN: Solicitud Certificación Plurianual - Construcción CDI	2023.06.20_MIES-VIS-2023-0103-O_Solicitud_de_Certificación_de_Disponibilidad_de_Recursos_2023-2024_7_procesos.pdf	05/07/2023
24	ASOCIADO HITO 1: Definir y ratificar de los CDI por ejecutar por parte de las autoridades.	CERTIFICADO_DE_PREDIOS_MAXIMA_AUTORIDAD.pdf	11/02/2022
25	ASOCIADO HITO 1: Definir y ratificar de los CDI por ejecutar por parte de las autoridades.	Certificación_Predios_10_-_2024_(1)-signed.pdf	11/02/2022
26	ASOCIADO HITO 20: EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	1_Informe_Construcción_CDI_Durán-signed.pdf	04/08/2023
27	ASOCIADO HITO 20: EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	2_Informe_Construcción_CDI_Durán-La_Libertad-signed.pdf	04/08/2023
28	ASOCIADO HITO 20: EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	3_Informe_Construcción_CDI_Durán-signed.pdf	04/08/2023
29	ASOCIADO HITO 20: EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	3_Informe_Construcción_CDI_La_Libertad-signed.pdf	04/08/2023
30	ASOCIADO HITO 21: EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	INFORME_DE_APROBACIÓN_DE_PLANILLA_FISCALIZACIÓN	05/09/2023
31	ASOCIADO HITO 21: EJECUCIÓN: Gestión para aprobación de Certificación Plurianual - Construcción CDI	2023.08.01_ANEXO_11_INFORME_JUSTIFICATIVO_CERTIFICACIÓN signed-signed-4-signed_cs.pdf	04/08/2023
32	ASOCIADO HITO 21: EJECUCIÓN: Gestión para aprobación de Certificación Plurianual - Construcción CDI	2023.07.24_MIES-IESPASPDI-2023-0016-O_Solicitud_de_Certificación_de_Disponibilidad_de_Recursos_#_Oficio_Nro._MIES-VIS-2023-0103-O_para_CPP_2023-2024.pdf	04/08/2023
33	ASOCIADO HITO 21: EJECUCIÓN: Gestión para aprobación de Certificación Plurianual - Construcción CDI	2023.07.27_MIES-IESPASPDI-2023-0004-E_Resp._MEF_Disponibilidad_de_recursos_para_Certificación_Plurianual_2023-2024.pdf	04/08/2023
34	ASOCIADO HITO 23: EJECUCIÓN: Certificación Plurianual: Construcción y Mantenimientos CDI	2023.08.04_MIES-SDII-2023-1287-M_Se_remite_a_la_CGP_Anexo_11-_Informe_Justificativo_de_solicitud_para_Certificación_Plurianual.pdf	05/09/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
35	ASOCIADO HITO 23: EJECUCIÓN: Certificación Plurianual: Construcción y Mantenimientos CDI	2023.08.29_MIES-MIES-2023-1341-O_Solicitud_a_la_SNP_Dictamen_favorable_para_Certificación_Plurianual_2023-2024_aprobada.pdf	05/09/2023
36	ASOCIADO HITO 24 EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	ANEXOS_FOTOGRAFICOS_AVANCE_DE_OBRAS_CDIA_2023072023.pdf	02/10/2023
37	ASOCIADO HITO 24 EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	6._Informe_Construcción_CDI_La_Libertad-signed.pdf	02/10/2023
38	ASOCIADO HITO 24 EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	6._Informe_Construcción_CDI_Durán-signed.pdf	02/10/2023
39	ASOCIADO HITO 24 EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	INFORME_DE_ADMINISTRACIÓN-Planilla_1_Reingreso-signed.pdf	02/10/2023
40	ASOCIADO HITO 24 EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	1_FISCALIZACIÓN_Final-signed-1.pdf	02/10/2023
41	ASOCIADO HITO 25 EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción y Mantenimientos CDI	9._DF-IESPASPDII_EmisiónAVAL_2023-10-26_MIES-CGAF-DF-2023-3335-M.pdf	06/11/2023
42	ASOCIADO HITO 26: EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	2023.10.10_INFORME_DE_ADMINISTRACIÓN-Planilla_1_CDI_ESMERALDAS_v_final.doc-signed.pdf	06/11/2023
43	ASOCIADO HITO 26: EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	3a._Informe_de_fiscalizacion_no_1.pdf	06/11/2023
44	ASOCIADO HITO 29 EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	4a._INFORME_FISCALIZACIÓN_2024-01-03_signed.pdf	08/01/2024
45	ASOCIADO HITO 29 EJECUCIÓN: Ejecución de Obras - Informes de Fiscalización y Supervisión de Obras	2024-1-3_Informe_AministraciónDurán-Planilla_5-signed.pdf	08/01/2024
46	ASOCIADO HITO 2: Gestión para calificar el Proyecto con Carácter Emblemático	Acuerdo_ministerial_declarando_emblematicos_proyectos_mies_022022.pdf	02/02/2022
47	ASOCIADO HITO 30 EJECUCIÓN: Informes de Gestión 2023	INFORME_DE_AVANCE_DE_OBRA_ENERO_2024_v_f2-signed-signed.pdf	08/01/2024
48	ASOCIADO HITO 35 EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	4._INFORME_DE_AVANCE_DE_OBRA_27_mar_2024_v_final.pdf	02/04/2024
49	ASOCIADO HITO 37 EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, aprobadas.	202404~3.PDF	02/05/2024
50	ASOCIADO HITO 37 EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, aprobadas.	2024.04.30_MIES-CGPGE-2024-0349-M_Aprobación_a_la_modificación_al_PAPP_del_proyecto_Formulario_Nro._006.pdf	02/05/2024
51	ASOCIADO HITO 38 - EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	6._INFORME_DE_AVANCE_DE_OBRA_29_MAY_2024_v_f2-signed.pdf	05/06/2024
52	ASOCIADO HITO 39 : EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias - Pago de planillas de contratos de Construcción y Mantenimientos de CDI, convalidados.	2024.05.20_MIES-CGAF-DF-2024-1199-M_Resp._CERTIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA_CONTRATO_Nro._MIES-SDII-2023-001_CONSTRUCCIÓN_DEL_CDI_DURAN.pdf	05/06/2024
53	ASOCIADO HITO 39 : EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias - Pago de planillas de contratos de Construcción y Mantenimientos de CDI, convalidados.	2024.05.20_MIES-CGAF-DF-2024-1198-M_CERTIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA_CONTRATO_Nro._MIES-SDII-2023-002_- CDI_LA_LIBERTAD.pdf	05/06/2024
54	ASOCIADO HITO 39 : EJECUCIÓN: Certificaciones PAPP, Presupuestarias - Pago de planillas de contratos de Construcción y Mantenimientos de CDI, convalidados.	2024.05.20_MIES-CGAF-DF-2024-1200-M_CERTIFICACIÓN_PRESUPUESTARIA_CONTRATO_Nro._MIES-SDII-2023-003_CONSTRUCCIÓN_DEL_CDI_ESMERALDAS.pdf	05/06/2024
55	ASOCIADO HITO 3: Presupuesto 2022 asignado	Acuerdo_Ministerial_MIES-2022-003_de_12_de_enero_de_2022.pdf	11/02/2022
56	ASOCIADO HITO 3: Presupuesto 2022 asignado	Acuerdo_MIES-2022-005_de_25_de_enero_de_2022.pdf	11/02/2022
57	ASOCIADO HITO 40 EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	8._informe_de_avance_de_obra_30_jun_2024_v_f-signed-signed_PC.pdf	05/07/2024
58	ASOCIADO HITO 41 EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, aprobadas.	2024.06.24_Anexo_22_A_-_Informe_Justificativo_Solicitud_de_Disponibilidad_de_Recursos_Proyecto_Entornos_Seguro.pdf	05/08/2024

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	ASOCIADO HITO 41 EJECUCIÓN: Reformas PAPP, Certificaciones PAPP, Presupuestarias, PAC - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, aprobadas.	Anexo_24_-_Informe_de_Justificacion_de_Inclusion_de_Nuevas_Actividades_OK.cgp-signed.pdf	05/08/2024
60	ASOCIADO HITO 42 Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	9._INFORME_DE_AVANCE_DE_OBRA_25_JUL_2024_v_f-signed.pdf	05/08/2024
61	ASOCIADO HITO 43 Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	10._informe_de_avance_de_obra_27_ago_2024_v_1-signed-signedPC.pdf	05/09/2024
62	ASOCIADO HITO 45 Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	12._INFORME_DE_AVANCE_DE_OBRA_25_oct_2024_v_f-signed.pdf	05/11/2024
63	ASOCIADO HITO 4: Programación para el Mantenimiento y Rehabilitación de los CDI de Atención Directa.	2022.03.18_MIES-CGAF-DI-2022-0162-M_Solicitud_de_presupuesto_y_plan_de_acción_para_el_Mantenimiento_de_los_CDI_de_pr	08/09/2022
64	ASOCIADO HITO 5 - DEFINICIÓN: El MEF debe realizar la asignación de recursos ejecutables para la construcción de los CDI	2022.05.16_MIES-CGAF-DF-2022-0815-M_Resp._DF_Asignación_de_recursos_organismo_y_correlativo.pdf	10/11/2022
65	ASOCIADO HITO 6 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.14_RESOLUCIÓN_DE_INICIO_MANTENIMIENTO_DE_10/11/2022	10/11/2022
66	ASOCIADO HITO 6 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.04_RESOLUCIÓN_D_EINICIO_MANTENIMIENTO_2022/10/04	2022/10/04
67	ASOCIADO HITO 6 - EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.25_RESOLUCIÓN_DE_INICIO_MANTENIMIENTO_CDI_MANTEN_DEL_CARMÉN_-_DIS._MILAGRO.pdf	10/11/2022
68	ASOCIADO HITO 6 EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	resolucióN_de_inicio_no._mies-sdii-2022-003__cdi_los_almedros.pdf	18/01/2023
69	ASOCIADO HITO 6 EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	resolucióN_de_inicio_no._mies-sdii-2022-001__cdi_duran_sector_oramas_gonzales.pdf	18/01/2023
70	ASOCIADO HITO 6 EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	resolucióN_de_inicio_no._mies-sdii-2022-005__cdi_la_libertad_sector_los_girasoles.pdf	18/01/2023
71	ASOCIADO HITO 6 EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	resolucióN_de_inicio_no._mies-sdii-2022-004_mantenimiento_cdi_zona_2.pdf	18/01/2023
72	ASOCIADO HITO 6: EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.14_RESOLUCIÓN_DE_INICIO_MANTENIMIENTO_10/11/2022	10/11/2022
73	ASOCIADO HITO 6: EJECUCIÓN: Publicación SOCE 2022	2022.10.14_RESOLUCIÓN_DE_INICIO_MANTENIMIENTO_CDI_CDI_2022	10/11/2022
74	ASOCIADO HITO 7 - EJECUCIÓN: Estudios y Diseños 2022	mies-cgaf-di-2022-0545-m.pdf	23/02/2023
75	ASOCIADO HITO 7 - EJECUCIÓN: Estudios y Diseños 2022	8._DI-IESPASPDI_TDRs_Durán_SantaElena_Esmeraldas_2022-10-21_MIES-CGAF-DI-2022-0777-M.pdf	23/02/2023
76	ASOCIADO HITO 8 - EJECUCIÓN: Actualización Estudios y Diseños 2023 - Construcción y Mantenimientos de CDI	4._IESPASPDI-DI_SolicitudActualizaciónPresupuestos_2023-01-25_MIES-IESPASPDI-2023-0033-M.pdf	23/02/2023
77	ASOCIADO HITO 8 - EJECUCIÓN: Actualización Estudios y Diseños 2023 - Construcción y Mantenimientos de CDI	5._DI-ISPASPDI_ActualizaciónPresupuesto-Durán_2023-02-3_MIES-CGAF-DI-2023-0081-M.pdf	23/02/2023
78	ASOCIADO HITO 8 - EJECUCIÓN: Actualización Estudios y Diseños 2023 - Construcción y Mantenimientos de CDI	4.IESPASPDI-DI_SolicitudActualizaciónPresupuesto_2023-02-3_MIES-IESPASPDI-2023-0043-M.pdf	23/02/2023
79	ASOCIADO HITO 8 - EJECUCIÓN: Actualización Estudios y Diseños 2023 - Construcción y Mantenimientos de CDI	5._DI-IESPASPDI_ActualizaciónPresupuestoEsmeraldas_2023-02-3_MIES-CGAF-DI-2023-0082-M.pdf	23/02/2023
80	ASOCIADO HITO 9 - PLANEACIÓN: Asignación de recursos ejecutables 2023	2023.01.25_MIES-IESPASPDI-2023-0032-M_Se_remite_armonización_del_Plan_Anual_de_Política_Pública_(PAPP)_correspondiente	23/02/2023
81	ASOCIADO HITO 9 - PLANEACIÓN: Asignación de recursos ejecutables 2023	2023.01.25_MIES-SDII-2023-0116-M_Reforma_de_Incremento_de_recursos_al_PAI_2023_por_un_valor_de_USD_1.934.906	23/02/2023
82	ASOCIADO HITO 9 - PLANEACIÓN: Asignación de recursos ejecutables 2023	2023.01.31_MIES-CGPGE-2023-0130-M_RP_Aprobando_Modificación_PAPP_Incremento_por_1.9_millones.pdf	23/02/2023

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
83	ASOCIADO HITO 9 - PLANEACIÓN: Asignación de recursos ejecutables 2023	CEDULA_07_FEBRERO_2023_ENTORNOS_SEGUROS.pdf	23/02/2023
84	ASOCIADO HITO 9 - PLANEACIÓN: Asignación de recursos ejecutables 2023	Acuerdo_Ministerial_PAPP_Inicial.pdf	23/02/2023
85	Asociado RIESGO - NACIONAL. Económico. La falta de financiamiento CAUSARIA el retraso del cumplimiento de las metas planificadas en el Proyecto	2022.05.16_MIES-CGAF-DF-2022-0815-M_Resp_DF_Asignación_de_recursos_organismo_y_correlativo.pdf	10/11/2022
86	Asociado RIESGO - NACIONAL. Económico. La falta de financiamiento CAUSARIA el retraso del cumplimiento de las metas planificadas en el Proyecto	Cedula_Presupuestaria_Proyecto_006_con_corte_16_d_ema	10/11/2022
87	ASOCIADO RIESGO 2- NACIONAL. Económico. La falta de financiamiento CAUSARIA el retraso del cumplimiento de las metas planificadas en el Proyecto	2024.04.12_MIES-MIES-2024-0504-O_Insistencia_Solicitud_de_asignación_de_Organismos_y_Correlativos_para_proyectos_de	02/05/2024
88	ASOCIADO RIESGO 2- NACIONAL. Económico. La falta de financiamiento CAUSARIA el retraso del cumplimiento de las metas planificadas en el Proyecto	2024.04.30_MIES-CGPGE-2024-0349-M_Aprobación_a_la_modificación_al_PAPP_del_proyecto_Formulario_Nro._006.pdf	05/06/2024
89	ASOCIADO RIESGO 2- NACIONAL. Económico. La falta de financiamiento CAUSARIA el retraso del cumplimiento de las metas planificadas en el Proyecto	2024.05.10_MIES-CGAF-DF-2024-1145-M_Informando_validación_de_la_modificación_al_PAPP_del_proyecto_por_604.943_54.pdf	05/06/2024
90	EJECUCIÓN: Estudios y Diseños 2024 - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, actualizados.	2024.02.26_MIES-IESPASPDI-2024-0129-M_SOLICITUD_ACTUALIZACIÓN_DE_PRESUPUESTOS_INTERVENCIONES_DEL_PROY	06/03/2024
91	EJECUCIÓN: Informes de Fiscalización para el pago de planillas, aprobados.	INFORME_DE_AVANCE_DE_OBRA_FEB_2024_v_f-signed-signed1.pdf	06/03/2024
92	EJECUCIÓN: PAI 2024 Postulado	2024.01.11_MIES-IESPASPDI-2024-0025-M_ENVIO_ANEXO_2_PROYECTO_IESPASPDI.pdf	06/03/2024
93	EJECUCIÓN: PAI 2024 Postulado	2024.01.08_MIES-IESPASPDI-2024-0015-M_Socialización_de_monto_presupuestario_para_postulación_PAI_2024.pdf	06/03/2024
94	EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales - Construcción, Rehabilitación y/o Mantenimientos de CDI, actualizados.	2024.03.01_MIES-CGAF-DI-2024-0120-M_RESP_DI_-ACTUALIZACIÓN_DE_PRESUPUESTOS_INTERVENCIONES_DEL_PROYECTO_IESPAS	06/03/2024

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Carvajal Ocaña, Gair Paúl	Gerente del Proyecto IESPASPDI	Gerente de Proyecto 2	gair.carvajal@inclusion.n.gob.ec	
Celi Valarezo, Andrea Carolina	Analista de Proyecto de inversión 3	Analista Proyecto de Inversión 3 Proyecto Implementación de Entornos Seguros y Protectores en la Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral	carolina.celi@inclusion.gob.ec	0997890186 3983100 512 7
Torres Pilatuña, Klever Rolando	Analista de Proyecto de inversión 3 - Proceso Constructivo	Analista de Proyecto de Inversión 3 - Proceso constructivo	klever.torres@inclusion.n.gob.ec	0984443258
Vega Manobanda, Ximena Alexandra	Asistente de Proyecto	Asistente de Proyecto de inversión	ximena.vega@inclusion.gob.ec	0980457849
Zumba Chicaiza, Bertha Cecilia	Analista de Proyecto de Inversión 3 - Proceso Planificación y Presupuesto	Analista de Proyecto de Inversión	bertha.zumba@inclusion.gob.ec	0995970593