

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

PROYECTO: K007 MIES-Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de Centros Infantiles Del Buen Vivir

Líder del Proyecto:	Villota Meza, Pedro Francisco (pedro.villota@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	León Álvarez, Ivonne Tatiana	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, Programa Nacional de Gobierno Electrónico, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SENPLADES - Implementación interinstitucional de distritos y circuitos priorizados para el buen vivir.
Titular:	Pilco Tarira, Samuel Isaías	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.372745	TIR:	31.22 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	23,566,507.64
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,071,276.63
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 30/12/2021
Fecha de última actualización:	28/02/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Morán Cevallos, Ana Maryté	Fecha del siguiente Hito:	25/01/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La demanda insatisfecha es de 256.833 niñas y niños de 12 a 36 meses de edad que viven en condiciones de pobreza. Se considera pobre a una persona que pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo vivienda, salud, educación y empleo.

PRODUCTO/SERVICIO: Construcción de Centros Infantiles de Buen Vivir, para la atención de niñas y niños.

LÍNEA BASE: En el Ecuador en donde existen 1.5 millones de niñas y niños menores de cinco años de edad, de cuyo universo, el 33,1% (según el censo 2010- 485.000 niñas y niños) asiste a algún programa de desarrollo infantil o de educación inicial.

DATOS GENERALES

Descripción

Considerando la variable de pobreza, del total de niñas y niños menores de 6 años de edad, casi dos tercios (68,28%) se ubica en condición de pobreza, por tanto constituyen un grupo prioritario de atención por parte del Estado.

El estudio longitudinal 2003-2008 de Norbert Shady y María C Araujo aplicado en el Ecuador considerando niveles de pobreza, explica que: el 19% de los niños de extrema pobreza, comparando con el 9% de los niños de economía promedio, tienen de 1,5 a 2 años de retraso en su desarrollo cerebral. Consecuentemente esto implica un atraso en su progresión escolar.

Por tanto, los factores asociados que más influyen negativamente en el Desarrollo Integral de las niñas y niños ecuatorianos en sus primeros años son: la falta de educación inicial y las condiciones de pobreza, que vinculan un conjunto de aspectos deficitarios para toda la familia.

Si bien es cierto, el cerebro posee una enorme plasticidad en los primeros meses de edad de las niñas y niños, también es cierto que varios eventos pueden delimitar las posibilidades de funciones, con efectos a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de los ámbitos cognitivo, psicológico y social, impactando de forma permanente en la salud y el desarrollo de las personas a lo largo de su vida (Cohen, Janicki-Deverts, Chen y Matthews, 2010)

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Contribuir al desarrollo infantil integral de niños y niñas del País de 12 a 36 meses de edad, que se encuentran por debajo de los niveles de pobreza

El presente Proyecto se alinea con el Objetivo Estratégico Institucional 9: Incrementar el acceso, cobertura y cierre de brechas de los servicios sociales de desarrollo integral, protección especial, aseguramiento no contributivo e inclusión económica de las personas con énfasis a los grupos de atención prioritaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Construir y equipar Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos.
2. Rehabilitar Centros Infantiles de Atención Directa.

Este proyecto se lo realiza en coordinación con las siguientes instituciones:

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inmobiliar y el Servicio de Contratación de Obras.

Beneficios Cualitativos

- A.- 39.860 niños y niñas de 12 a 36 meses de edad, cuyas familias viven bajo el índice de pobreza del INEC, mejoran sus niveles de desarrollo motriz, físico, psicológico y nutricional luego de 6 años de concluido el proyecto.
- B.- Al 2017, 379 Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos construidos y equipados de acuerdo a los estándares de calidad del MIES.
- C.- Al 2017, 27 Centros Infantiles de atención directa rehabilitados, de acuerdo con los estándares de calidad del MIES.

Tipo de Beneficiario

Niñas y niños de 1 a 3 años atendidos en la modalidad Centro Infantil del Buen Vivir a nivel nacional.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 7 años

COSTO: Consumo de recursos, presupuesto límite, técnicos de la Gerencia,

ALCANCE: El Proyecto tiene 2 componentes:

1. Construir y equipar Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos.
2. Rehabilitar Centros Infantiles de Atención Directa.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 72.67 %

Fecha de Inicio: 01/01/2012

Fecha de Fin: 30/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	59 %	61 %	62 %	63 %	64 %	65 %	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %	73 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE: 2018. A la fecha, el Proyecto ha rehabilitado (reparado/mantenido) 32 CDI. CONCLUSIONES -A pesar de que se ha cumplido la meta propuesta (32 CDI rehabilitados) el Proyecto evidencia una baja ejecución presupuestaria; esto se debe a que quedaron pagos pendientes que se efectuaran en el año 2019.	García Torres, Miguel Fernando	02/01/2019 - 10:20 AM
NOVIEMBRE: 2018. A la fecha, el Proyecto ha rehabilitado (reparado/mantenido) 18 CDI. CONCLUSIONES -El Proyecto evidencia una baja ejecución presupuestaria; sin embargo, según lo comunicado por la Dirección de Infraestructura, se evidenciará ejecución a mediados del mes de diciembre, una vez que se efectivicen los pagos a los contratistas con quienes se ha firmado contratos para la reparación/mantenimiento de CDI.	García Torres, Miguel Fernando	03/12/2018 - 08:46 AM
OCTUBRE: 2018. ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA GPR. Respecto a la planificación de los CDI a reparar/mantener, se ha solicitado insistentemente a la Dirección de Infraestructura la información, la cual no ha sido enviada hasta el momento debido a la demora en la firma de los contratos, problemática que según el Gerente del Proyecto será expuesto a las autoridades pertinentes para su conocimiento y acción. Por lo anterior mencionado no es posible actualizar los hitos de la herramienta GPR. CONCLUSIONES -El Proyecto evidencia una baja ejecución presupuestaria; sin embargo, según lo comunicado por la Dirección de Infraestructura, se evidenciará ejecución a partir del mes de noviembre, una vez que se efectivicen los pagos a los contratistas con quienes se ha firmado contratos para la reparación/mantenimiento de CDI. -Debido a la poca coordinación con la Dirección de Infraestructura, no se cuenta con un listado de los CDI a reparar mantener (fecha de inicio, fecha fin), lo que ha impedido la actualización de los hitos en la herramienta GPR. -Respecto a la planificación de los CDI a reparar/mantener, se ha solicitado insistentemente a la Dirección de Infraestructura la información, la cual no ha sido enviada hasta el momento debido a la demora en la firma de los contratos, tema que será expuesto a las autoridades pertinentes para su conocimiento y acción. -A pesar de que la Dirección de Infraestructura informó que algunas reparaciones de CDI culminarían en el 2 trimestre del año 2018 (mes de agosto), a la fecha según reporte e-SIGEF se registra un monto pagado de USD \$ 39,133.64, y un comprometido de USD 534,496.57	García Torres, Miguel Fernando	05/11/2018 - 04:08 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE: 2018. ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA GPR. Respecto a la planificación de los CDI a reparar/mantener, se ha solicitado insistentemente a la Dirección de Infraestructura la información, la cual no ha sido enviada hasta el momento debido a la demora en la firma de los contratos, problemática que según el Gerente del Proyecto será expuesto a las autoridades pertinentes para su conocimiento y acción. Por lo anterior mencionado no es posible actualizar los hitos de la herramienta GPR. CONCLUSIONES -El Proyecto evidencia una baja ejecución presupuestaria; sin embargo, según lo comunicado por la Dirección de Infraestructura, se evidenciará ejecución a partir del mes de octubre, una vez que se efectivicen los pagos a los contratistas con quienes se ha firmado contratos para la reparación/mantenimiento de CDI. -Debido a la poca coordinación con la Dirección de Infraestructura, no se cuenta con una listado de los CDI a reparar mantener (fecha de inicio, fecha fin), lo que ha impedido la actualización de los hitos en la herramienta GPR. -Respecto a la planificación de los CDI a reparar/mantener, se ha solicitado insistentemente a la Dirección de Infraestructura la información, la cual no ha sido enviada hasta el momento debido a la demora en la firma de los contratos, tema que será expuesto a las autoridades pertinentes para su conocimiento y acción. -A pesar de que la Dirección de Infraestructura informó que algunas reparaciones de CDI culminarían en el 2 trimestre del año 2018 (mes de agosto), a la fecha no se registran en el e-SIGEF montos pagados, solo un monto comprometido de USD \$ 400,131.27	García Torres, Miguel Fernando	03/10/2018 - 09:49 AM
AGOSTO: 2018. ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA GPR. Respecto a la planificación de los CDI a reparar/mantener, se ha solicitado insistentemente a la Dirección de Infraestructura la información, la cual no ha sido enviada hasta el momento debido a la demora en la firma de los contratos, problemática que según el Gerente del Proyecto será expuesto a las autoridades pertinentes para su conocimiento y acción. Por lo anterior mencionado no es posible actualizar los hitos de la herramienta GPR. - Con fecha 29 de agosto, se presentó el PAI 2019 del proyecto, y se postuló el mismo en el sistema SIPeIP, periodo 2012-2021. CONCLUSIONES -Culminado el 1er semestre del año 2018, el Proyecto evidencia una baja ejecución presupuestaria; sin embargo, según lo comunicado por la Dirección de Infraestructura, se evidenciará ejecución a partir del mes de agosto, una vez que se firmen contratos para la reparación/mantenimiento de CDI. -Debido a la poca coordinación con la Dirección de Infraestructura, no se cuenta con una listado de los CDI a reparar mantener (fecha de inicio, fecha fin), lo que ha impedido la actualización de los hitos en la herramienta GPR. -Respecto a la planificación de los CDI a reparar/mantener, se ha solicitado insistentemente a la Dirección de Infraestructura la información, la cual no ha sido enviada hasta el momento debido a la demora en la firma de los contratos, tema que será expuesto a las autoridades pertinentes para su conocimiento y acción. -A pesar de que la Dirección de Infraestructura informó que algunas reparaciones de CDI culminarían en el 2 trimestre del año 2018 (mes de agosto), a la fecha no se registran en el e-SIGEF montos pagados, solo un monto comprometido de USD \$ 322,621.28	García Torres, Miguel Fernando	04/09/2018 - 02:34 PM
JULIO: 2018. ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTA GPR. Respecto a la planificación de los CDI a reparar/mantener, se ha solicitado insistentemente a la Dirección de Infraestructura la información, la cual no ha sido enviada hasta el momento debido a la demora en la firma de los contratos, tema que será expuesto a las autoridades pertinentes para su conocimiento y acción. Por lo anterior mencionado no es posible actualizar los hitos de la herramienta GPR. - Con fecha 5 de julio de 2018, el Ministerio de Finanzas formalizó la transferencia de recursos al SECOB (pago de arrastre años anteriores), por un monto de USD \$ 261.569,57. Se espera que un plazo máximo de 3 meses, el SECOB liquide los contratos pendientes de pago, de modo de contar con información actualizada y real de los costos de los CDI construidos durante los años 2013-2017. -La Gerencia realizó seguimiento en territorio a los CDI: CDI Viche, Chontaduro, Chumundé CDI Palestina y Rocafuerte CDI Sabios y Traviesos, Sumak Sisa, Dulces Sonrisas CDI Toda una Vida CDI Muisne	García Torres, Miguel Fernando	03/08/2018 - 02:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
CDI Natalio Rodríguez Quiñonez y Bernardo Ramírez CDI Juan Francisco Guerra, Olmedo Rendón y CDI de atención Directa Elisa Mariño LEGALIZACIÓN DE PREDIOS CDI EMBLEMÁTICOS Distrito el Tena: Se remitió al departamento jurídico del Distrito Tena borrador de convenio de cooperación interinstitucional entre el MIES y el GAD de Archidona. Distrito Latacunga - Sigchos: Se firmó acta de donación y convenio de cooperación entre el MIES y la Comuna San Pedro de Quilotoa, documentos que se requieren para el inicio del proceso de legalización de la donación. CONCLUSIONES .Culminado el 1er semestre del año 2018, el Proyecto evidencia una baja ejecución presupuestaria; sin embargo, según lo comunicado por la Dirección de Infraestructura, se evidenciará ejecución a partir del mes de agosto, una vez que se firmen contratos para la reparación/mantenimiento de CDI. .Debido a la poca coordinación con la Dirección de Infraestructura, no se cuenta con un listado de los CDI a reparar mantener (fecha de inicio, fecha fin), lo que ha impedido la actualización de los hitos en la herramienta GPR. .Respecto a la planificación de los CDI a reparar/mantener, se ha solicitado insistentemente a la Dirección de Infraestructura la información, la cual no ha sido enviada hasta el momento debido a la demora en la firma de los contratos, tema que será expuesto a las autoridades pertinentes para su conocimiento y acción.		
JUNIO. 2018. ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE CDI. En coordinación con la Dirección de Infraestructura se revisaron los expedientes que contienen los informes técnicos para la contratación de mantenimientos, se certificaron los montos a ejecutar para los procesos de contratación para el mantenimiento/reparación de 9 CDI. DEFINICIÓN DE CDI DE ATENCIÓN DIRECTA PARA REHABILITACIÓN Se realizó evaluación técnica de la infraestructura propuesta para la reubicación del CDI "Chilalitos" de la ciudad de Machala. INFORMES DE ESTADO DE CDI EMBLEMÁTICOS Revisión técnica del estado de la infraestructura de 7 CDI, para determinar rubros que serán prioridad en la intervención de mantenimiento y reparación. Se gestionó: -Colocación de escalera permanente. -Charlas a las educadoras acerca de sitios seguros en caso de sismo, seguridad en la colocación del mobiliario y cuidado para el mantenimiento de pisos, paredes y mobiliario. APOYO MISIÓN TERNURA. CÍRCULO DE CUIDADO, RECREACIÓN Y APRENDIZAJE (CCRA) Presupuesto referencial sobre mobiliario y adecuaciones. especificaciones técnicas para el mobiliario y recomendaciones básicas sobre la implementación de CCRA a nivel nacional. ASESORAMIENTO CDI HUARCAY Ajustes a los planos de los CDI capacidad de 60 y 80 niños/as hacia un diseño universal. RECOMENDACIONES -Según la información (actas) recolectada en los diferentes Distritos a través de visitas, se recomienda insistir a las Distritales que aún poseen mobiliario embodegado, en su entrega inmediata a los CDI Directos que lo necesiten; en el caso de que el Distrito ya no requiera mobiliario, deberá encontrar la estrategia para su entrega en Distritos que lo requieran, siempre y cuando se cuente con los respectivos solicitudes e informes justificativos. -Sobre los procesos de contratación de mantenimientos de CDI Emblemáticos y Directos, se recomienda contar con un registro (expedientes completos) de los mismos, para llevar un correcto seguimiento de dicha información.	García Torres, Miguel Fernando	03/07/2018 - 04:11 PM
MAYO: 2018. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CDI EMBLEMÁTICO: SAN JOSÉ CATAMAYO Con fecha 15 de mayo de 2018, se suscribió el contrato para realizar el "Mantenimiento del CDI Emblemático: San José Catamayo", signado con código No. MCO-MIES-002-2018, No. 15. El contrato se encuentra en ejecución y cuenta con un plazo de 45 días contados a partir de la suscripción del mismo. El Contratista es el Ing. Ángel Bolívar Aguinsaca González. REVISIÓN EXPEDIENTES PARA SOLICITUD DE CERTIFICACIONES: MANTENIMIENTOS Se realizó la revisión de los expedientes que contienen los informes técnicos para la contratación de mantenimientos, previo a realizar la solicitud de Certificación de Actividad PAPP y Certificación Presupuestaria, de 12 CDI. LEGALIZACIÓN DE PREDIOS -Distrito La Concordia se legalizó donación mediante escritura pública, documento fue ingresado al registro de la propiedad para la inscripción correspondiente.	García Torres, Miguel Fernando	04/06/2018 - 03:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Se realizó Acta General de autorización de la Donación y entrega del Derecho de Posesión, así como también se elaboró el Acta de Derecho de Posesión y el Acuerdo de Cooperación Intersectorial entre la "Comuna Guayama San Pedro Quilotoa" y el MIES, documentos que servirán para la efectiva legalización de la donación del predio en el cual se construyó el CDI Parvulitos Cantón Sigchos. -Se solicitó al MIDUVI dejar sin efecto comodato y se efectivice la donación por escrito de los predios en los cuales se construyó los CDI "Colibrí", "Nuevas Raíces" y "La Ceiba" del Distrito Guayaquil, llegando a acuerdos de cooperación mutua a fin de legalizar las donaciones en el menor tiempo posible. CDI UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR UCE La UCE implementará un CDI de convenio, se revisó la infraestructura existente donde funcionará dicho CDI, y se determinó ciertas observaciones para que se cumpla con lo indicado en el Componente 5 denominado Infraestructura, Ambiente Educativo y Protector de la Norma Técnica de Desarrollo Infantil. CÍRCULO DE CUIDADO, RECREACIÓN Y APRENDIZAJE - CCRA La Gerencia se encuentra brindando apoyo técnico a la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar con respecto a la implementación de Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje, de acuerdo a la Norma Técnica que se encuentra en revisión para su aprobación. Se realizó un análisis sobre los espacios que podrían implementarse para las actividades a ejecutarse en los CCRA, para determinar desde un enfoque técnico el mínimo de M2 por área para un buen funcionamiento de los espacios que se plantean. MODELO DE ATENCIÓN EN HUARCAY Se elaboró propuesta de atención directa y propuestas de mejora al diseño de CDI Emblemático utilizado en años posteriores, basado en lineamientos de diseño universal de un punto de vista inclusivo, eliminando cualquier tipo de barrera arquitectónica.		
ABRIL: 2018. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CIBV DE SAN JOSÉ DE CATAMAYO Se realizó la revisión de ofertas presentadas para el proceso como Mínima Cuantía de Obra. El proceso signado con código No. MCO-MIES-002-2018 se encuentra adjudicado al Ing. Ángel Bolívar Aguinsaca González, y se encuentra en etapa de registro de contratos (en espera de validación de pólizas). PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CERRAMIENTO PARA EL CDI DE JAMA "SOL DE ORO" Participación del equipo técnico de la Gerencia para la evaluación de la oferta de construcción del cerramiento del CDI de Jama, en calidad de Técnicos del área Requiriente. El proceso signado con código No. MCO-MIES-001-2018 se adjudicó al Ing. Carlos Rafael Intriago Pin y se encuentra en etapa de presentación de documentos para la firma del contrato (pólizas). REVISIÓN DE PROCESOS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0091-M del 09 de abril de 2018 la Gerencia emite el informe de revisión a los informes de sustento entregados por la Dirección Nacional de Infraestructura para la contratación de las rehabilitaciones de los CDI ubicados en las Zonas 1-2 y 5 con recomendaciones de intervención, como es el caso del CDI "Enrique Garcés" de Otavalo y el CDI de Pedro Carbo. PROCESO CONTRATACIÓN PASAJES AL INTERIOR PARA SERVIDORAS/ES DEL PROYECTO. Firmado contrato con TAME para la adquisición de pasajes aéreos. UBICACIÓN DE MOBILIARIO EMBODEGADO EN LAS DIRECCIONES ZONALES -Se realizó la planificación en conjunto con la Dirección de Desarrollo Infantil Integral para la distribución del mobiliario en las distintas Coordinaciones Zonales. Previo al envío de directrices para la distribución del mobiliario con memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0087-M de fecha 4 de abril de 2018, la máxima autoridad solicitó criterio jurídico, con memorando Nro. MIES-CGAJ-DAJ-2018-0227-M de fecha 12 de abril de 2018, en el cual menciona "()" De conformidad a los antecedentes y la normativa expuesta, para la transferencia de dominio del mobiliario adquirido para equipar los CIBVS hoy CDI, se podrá realizar el procedimiento de "Transferencia Gratuita", considerando que el fin de la adquisición fue el equipamiento de los mismos, previa emisión del informe respectivo de la unidad que administra los bienes en cada Coordinación Zonal y Dirección Distrital, y cumpliendo con los procedimientos establecidos en la normativa emitida para el efecto. "()". Con fecha 12 de abril de 2018 se remitió desde esta Gerencia a las Coordinaciones Zonales 3, 4, 5, la disposición de distribuir el mobiliario embodegado Conforme al criterio Jurídico. INFORMACIÓN DE MOBILIARIO PARA CONTRALORÍA La Gerencia ha realizado la recopilación y cruce de información respecto a las actas del mobiliario que se encuentra en proceso de revisión por parte de la Contraloría General del Estado, elaborando una matriz en la cual se detalla la distribución realizada a las Zonas de los 3 contratos para la adquisición de mobiliario para el equipamiento de los CDI Emblemáticos, por ítems.	García Torres, Miguel Fernando	04/05/2018 - 01:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR POR CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A partir del Acuerdo Ministerial Nro. 017 en el que se cambia la denominación de los Centros Infantiles del Buen Vivir "CIBV" por Centros de Desarrollo Infantil "CDI, SENPLADES se sugirió mantener el nombre original del Proyecto, Se procedió a comunicar a las autoridades de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral sobre la reunión mantenida y se llegó al acuerdo de mantener el nombre original del Proyecto.		
MARZO: 2018. REPARACIONES DE CDI. Se solicitó a las Coordinaciones Zonales la recopilación y envío de contratos, informes técnicos y actas de recepción de los mismos, documentación que se encuentra consolidada. LEGALIZACIÓN DE PREDIOS. Análisis legal de la documentación de 8 CDI Emblemáticos que aún no poseen escritura de donación, los predios se han dividido en distintos grupos dependiendo de su situación legal y estrategias a seguir: CDI CONSTRUIDOS EN PREDIOS DEL ESTADO. Pedido directo desde el MIES al MIDUVI y Ministerio de Salud. Con MIDUVI CDI Muisne (Esmeraldas-Muisne); CDI La Ceida, "Colibrí, Nuevas Raíces y Toda una Vida (Guayas- Guayaquil- Socio Vivienda). Con Ministerio de Salud. CDI Sembradores de Ilusiones (Chimborazo-Chambo). CDI CONSTRUIDOS EN PREDIOS COMUNITARIOS. Se tomará como modelo el proceso de legalización del predio ubicado en el cantón Colonche, para solicitar el criterio Jurídico: CDI Parvulitos (Cotopaxi-Sigchos); CDI Yuyarik Wawakuna (Napo-Archidona) CDI CONSTRUIDO EN PREDIO CON PROBLEMAS LEGALES DIVERSOS. Luego del análisis del caso por parte de la Coordinación Jurídica, se elaborará una estrategia en conjunto para requerir una intervención profesional pertinente: CDI Iraquí en (Pichincha-Guayllabamba) En cuanto a la legalización del CDI La Concordia, el presente mes se ha dado seguimiento a la legalización, el mismo que se encuentra en proceso de inscripción del Registro de la Propiedad por parte de la Dirección Distrital de Santo Domingo, que es el último paso para establecer la propiedad del MIES sobre el predio. DEVOLUCIÓN DE PREDIOS. Revisión de documentación legal de las Zonas 1, 2, 3 y 4, a fin de establecer el proceso a seguir para la devolución de predios donados al MIES ya que no se realizará construcciones de nuevos CDI Emblemáticos. (Esta devolución se la realizará en base a lo que determina el Art. 381.1 del COOTAD que señala "Los actos administrativos emanados de los órganos competentes en los que se autoricen actos judiciales o venta de inmuebles, donaciones, permutas, divisiones, restructuraciones de lotes y comodatos que no se formalizan o se ejecutan por cualquier causa en el plazo de tres años, caducarán en forma automática." En estos casos también se deberá aplicar la Resciliación (Acto jurídico que extingue la obligación y deja sin efecto la donación). Mediante Memorando No. MIES-SDII-CIBV-2018-0078-M de 27 de marzo de 2018, se realizó solicitud a las Zonas requiriendo se informe el estado de los predios donados, y si hay predios que se encuentren invadidos, las acciones que cada Zona está realizando para sanear estos problemas. (Fecha de entrega de la información 29 de marzo 2018, para posterior seguimiento). FIRMA DE ACTAS PENDIENTES. Con fecha 09 de marzo de 2018, se suscribió Acta de Entrega de Obra Pública de CDI Luz de Mañana, Horizonte de Oportunidades, Tejiendo el Futuro. CDI "Muisne, mediante Oficio No. MIES-SDII-CIBV-2018-0016-O de 20 de marzo de 2018, se solicitó, se informe el estado de la suscripción del Acta de Recepción Provisional. Cabe indicar que el Contratista se encuentra resolviendo observaciones en el Centro de Salud y Unidad de Policía Comunitaria (UPC), infraestructuras que forman parte del contrato, y que una vez resueltas, se procederá con el trámite de cierre. Seguimiento a SECOB para firma de las Actas pendientes, de CDI ubicados en cantones de Viche, Chontaduro y Chumunde de la provincia de Esmeraldas. CDI de Orellana, se suscribió Acta de Recepción Definitiva el 27 de febrero de 2018, quedando pendientes observaciones por solventar por el Contratista, razón por lo cual se está realizando el seguimiento para que SECOB determine el proceso de cierre del contrato de manera urgente.	García Torres, Miguel Fernando	02/04/2018 - 03:02 PM
FEBRERO: 2018 LEGALIZACIÓN DE PREDIOS Se ha procedido a establecer estrategias para la consecución de las escrituras necesarias y agilizar el proceso de legalización. Los distintos predios se han dividido en distintos grupos dependiendo de su situación legal y estrategias a seguir: CDI construidos en predios del Estado: Pedido directo desde la máxima autoridad del MIES hacia el MIDUVI y Ministerio de Salud, se encuentran en éste grupo: Con MIDUVI	García Torres, Miguel Fernando	05/03/2018 - 01:27 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-1 CDI en Muisne -4 CDI en Guayaquil en el sector Socio Vivienda Con Ministerio de Salud -1 CDI en Chambo CDI construidos en predios Comunitarios: Se tomará como modelo el proceso de legalización efectuada en Santa Elena con el predio de Colonche, para solicitar el criterio Jurídico y poder aplicar el mismo a los siguientes predios si se da el caso: -1 CDI en Sigchos -1 CDI en Archidona CDI construido en predio con problemas legales diversos Luego del análisis del caso por parte de la Coordinación Jurídica, se elaborará una estrategia en conjunto para requerir una intervención profesional pertinente: -1 CDI en Guayllbamba En cuanto a las legalizaciones, el presente mes se ha dado el seguimiento a la legalización del predio de La Concordia, el mismo que se encuentra en proceso de inscripción del Registro de la Propiedad por parte de la Dirección Distrital de Santo Domingo, que es el último paso para establecer la propiedad del MIES sobre el predio. Devolución de predios. Respecto a la devolución de predios por parte del MIES, al no existir la planificación de nuevas construcciones de CDI el año 2018 y a su vez al encontrarse la gerencia en un proceso de cierre del proyecto, se procedió al análisis de los predios que serán restituidos a sus propietarios originales. Firma de Actas pendientes. Mediante el Memorando Nro. MIES-CGAF-SDII-CIBV-2018-0049-M de fecha 21 de febrero del 2018, se solicitó a la Coordinación Zonal 4, se realice una visita técnica de los CDI de Santo Domingo ("Luz de Mañana", "Horizonte de Oportunidades, "Tejiendo el Futuro") a través de su Técnico de Infraestructura Ing. Franklin Baque. ACCIONES VARIAS Examen de Contraloría Es un proceso de auditoría a la compra de mobiliario para el equipamiento de los CDI Emblemáticos, se procedió al envío de información requerida mediante oficio Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0008-O de fecha 8 de febrero del 2018.		
ENERO: 2018 -Actualización del PAPP 2018, sin modificación del presupuesto aprobado USD \$ 2.962.099,39 -Actualización del Cronograma valorado 2012-2021 en el SIPeIP. -CIBV TIN YANEZ CASTRO (GUAYAS-JUJAN), inaugurado con fecha 18-01-2018 y en funcionamiento. -La Gerencia de CIBV Emblemáticos realizó evaluación de la infraestructura de los CIBV, tomando información de tres fuentes; i. Técnicos de Infraestructura zonales, ii. Coordinadoras de los CIBV (llamadas telefónicas), consulta sobre observaciones al funcionamiento de los CIBV; e, iii. Inspecciones aleatorias (debido a la limitación de personal) a cargo de los técnico de la Gerencia. Se consideraron los presupuestos ejecutados por los Técnicos de Infraestructura zonales y en algunos casos se incrementó el presupuesto desde la Gerencia ya que se consideraron rubros para pintura y colocación de domos en patio central. Con la información obtenida, la Gerencia del Proyecto actualizó el listado de los CIBV a los que se realizará reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo, asignando el presupuesto correspondiente según lo asignado al Proyecto para el año 2018 (reparación para 13 CIBV y mantenimiento correctivo y preventivo para 69 CIBV). -Se remite a la Coordinación General Administrativa Financiera a través de Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0026-M del 29 de enero de 2018, la matriz actualizada de los CIBV a los que se realizará reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo.	García Torres, Miguel Fernando	07/02/2018 - 12:49 PM
ENERO: 2017 -Actualización del PAPP 2018, sin modificación del presupuesto aprobado USD \$ 2.962.099,39 -Actualización del Cronograma valorado 2012-2021 en el SIPeIP. -CIBV TIN YANEZ CASTRO (GUAYAS-JUJAN), inaugurado con fecha 18-01-2018 y en funcionamiento. -La Gerencia de CIBV Emblemáticos realizó evaluación de la infraestructura de los CIBV, tomando información de tres fuentes; i. Técnicos de Infraestructura zonales, ii. Coordinadoras de los CIBV (llamadas telefónicas), consulta sobre observaciones al funcionamiento de los CIBV;	García Torres, Miguel Fernando	07/02/2018 - 12:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
e, iii. Inspecciones aleatorias (debido a la limitación de personal) a cargo de los técnico de la Gerencia. Se consideraron los presupuestos ejecutados por los Técnicos de Infraestructura zonales y en algunos casos se incrementó el presupuesto desde la Gerencia ya que se consideraron rubros para pintura y colocación de domos en patio central. Con la información obtenida, la Gerencia del Proyecto actualizó el listado de los CIBV a los que se realizará reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo, asignando el presupuesto correspondiente según lo asignado al Proyecto para el año 2018 (reparación para 13 CIBV y mantenimiento correctivo y preventivo para 69 CIBV). -Se remite a la Coordinación General Administrativa Financiera a través de Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0026-M del 29 de enero de 2018, la matriz actualizada de los CIBV a los que se realizará reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo.		
DICIEMBRE 2017: SECON informa que el CIBV de Jujan culminará el 10 de enero de 2018. Se elaboró listado de predios con escrituras que fueron entregados al MIES para construcción de CIBV Emblemáticos, dichos predios fueron evaluados técnicamente por parte de la Gerencia. Este listado se pondrá a consideración de la máxima autoridad del MIES para definir las acciones a tomar con respecto a estos predios. Actualización del estado de los CIBV Emblemáticos y levantamiento de información de cada uno de éstos para definir los problemas puntuales de aquellos CIBV. Considerando que el componente 2 del Proyecto (Rehabilitar Centros Infantiles de Atención Directa) ha quedado relegado, se planea ejecutar la rehabilitación de 25 CIBV Directos y 76 CIBV Emblemáticos para el año 2018. Los trabajos en el CIBV Nelsón Estupiñán Bass fueron culminados en el mes de diciembre se encuentran listos para su uso. El MIES cuenta actualmente con 78 CIBV Emblemáticos entregados y 75 en operación (CIBV de Jama fue afectado por el terremoto del 16 de abril de 2016 y no se encuentra operativo). El CIBV de Catamayo no se encuentra en operación, los trabajos para su adecuación se encuentran en proceso de contratación.	Zambrano Zambrano, Joel Daniel	03/01/2018 - 02:29 PM
Noviembre 2017: Considerando que el Ministerio de Finanzas no realiza la transferencia al SECOB para la culminación del CIBV Jujan, SECOB solicitó la autorización a SENPLADES para que se realice dicha transacción. Se elaboró listado de predios con escrituras que fueron entregados al MIES para construcción de CIBV Emblemáticos, dichos predios fueron evaluados técnicamente por parte de la Gerencia. Este listado se pondrá a consideración de la máxima autoridad del MIES para definir las acciones a tomar con respecto a estos predios. Actualización del estado de los CIBV Emblemáticos y levantamiento de información de cada uno de éstos para definir los problemas puntuales de aquellos CIBV. Planificación del mantenimiento de los CIBV Emblemáticos y Directos (Zonas 1, 3 y 8) a ser intervenidos en el año 2018. Coordinación con la Dirección Zonal 4 y las Direcciones Distritales Portoviejo y Manta para la movilización del nuevo mobiliario para la reapertura del CIBV Jesús de Nazareth. Considerando que el componente 2 del Proyecto (Rehabilitar Centros Infantiles de Atención Directa) ha quedado relegado, se planea ejecutar la rehabilitación de 25 CIBV Directos para el año 2018. Los trabajos en el CIBV Jesús de Nazareth fueron culminados en el mes de octubre y se encuentran listos para su uso. El MIES cuenta actualmente con 78 CIBV Emblemáticos entregados y 75 en operación (CIBV de Jama fue afectado por el terremoto del 16 de abril de 2016 y no se encuentra operativo). El CIBV de Catamayo no se encuentra en operación, los trabajos para su adecuación se encuentran en proceso de contratación.	Zambrano Zambrano, Joel Daniel	26/12/2017 - 12:53 PM
Octubre 2017: Durante el mes de octubre no se ha avanzado en la obra del CIBV de Jujan debido a que el Ministerio de Finanzas no realiza la transferencia al SECOB para la culminación de la misma, es necesaria la autorización por parte de SENPLADES para realizar dicha transacción. Se elaboró por parte de la Gerencia el listado de predios con escrituras que fueron entregados al MIES para construcción de CIBV Emblemáticos, dichos predios fueron evaluados técnicamente por parte de la Gerencia. Este listado se pondrá a consideración de la máxima autoridad del MIES para definir las acciones a tomar con respecto a estos predios. Actualización del estado de los CIBV Emblemáticos y levantamiento de información de cada uno de éstos para definir los problemas puntuales de aquellos CIBV. Planificación del mantenimiento de los CIBV Emblemáticos y Directos (Zonas 1, 3 y 8) a ser intervenidos en el año 2018. Coordinación con la Dirección Zonal 4 y las Direcciones Distritales Portoviejo y Manta para la movilización del nuevo mobiliario para la reapertura del CIBV Jesús de Nazareth.	Zambrano Zambrano, Joel Daniel	26/12/2017 - 12:53 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Considerando que el componente 2 del Proyecto (Rehabilitar Centros Infantiles de Atención Directa) ha quedado relegado, se planea ejecutar la rehabilitación de 25 CIBV Directos para el año 2018. Los trabajos en el CIBV Jesús de Nazareth fueron culminados en el mes de octubre y se encuentran listos para su uso. El MIES cuenta actualmente con 78 CIBV Emblemáticos entregados y 75 en operación (CIBV de Jama fue afectado por el terremoto del 16 de abril de 2016 y no se encuentra operativo). El CIBV de Catamayo no se encuentra en operación, los trabajos para su adecuación se encuentran en proceso de contratación.		
SEPTIEMBRE 2017: -Respecto a la obra correspondiente al CIBV de Jujan, Provincia del Guayas, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, el SECOB espera la transferencia de fondos por parte del Ministerio de Finanzas, para el pago de planilla y finalización del CIBV. -CIBV Socio Vivienda, Provincia del Guayas. Se requiere ejecutar por parte del MIES trabajos de infraestructura para garantizar la seguridad de los bienes muebles del CIBV Toda una Vida (Socio Vivienda II), así como, la seguridad y confort de los niños en el comedor. -CIBV Jesús de Nazareth, Provincia de Manabí. Está siendo intervenido por la Dirección Nacional de Infraestructura, desde el Proyecto CIBV Emblemático se asignó el Kit de mobiliario. -Considerando que se tiene previsto que el BID apoye para el año 2018 la construcción de 10 CIBV Emblemáticos, se tienen seleccionados 20 ubicaciones para construcción de CIBV Emblemáticos mediante la metodología de selección BID, de los cuales se procederá a realizar una priorización de 10 predios y 2 adicionales como respaldo.	Zambrano Zambrano, Joel Daniel	04/10/2017 - 04:20 PM
AGOSTO 2017: -Respecto a la obra correspondiente al CIBV de Jujan, Provincia del Guayas, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, el SECOB se encuentra solucionando la puesta en funcionamiento del Biodigestor. -CIBV Socio Vivienda, Provincia del Guayas. Se requiere ejecutar por parte del MIES trabajos de infraestructura para garantizar la seguridad de los bienes muebles del CIBV Toda una Vida (Socio Vivienda II), así como, la seguridad y confort de los niños en el comedor. -Respecto al CIBV de Atacames a construirse con crédito BID, en reunión mantenida el 20 de julio de 2017 entre el BID y las instituciones parte del crédito 2787-OC/EC; se definió que no se construirá dicho CIBV. A través de Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0391-M de fecha, 08 de agosto de 2017, la asesora de la Coordinación de Planificación solicita información técnica y financiera para el cierre del Contrato de préstamo 2787/OC-EC BID. -Respecto a la obra correspondiente al CIBV de Jama, Provincia de Manabí, este CIBV será construido por la Dirección de Infraestructura del MIES. -CIBV San José de Catamayo será intervenido desde la Dirección Nacional de Infraestructura. -CIBV Jesús de Nazareth, Provincia de Manabí. Este CIBV Emblemático no está en funcionamiento desde el 16 de abril de 2016. Será intervenido por la Dirección Nacional de Infraestructura.	Zambrano Zambrano, Joel Daniel	13/09/2017 - 02:49 PM
JULIO 2017: -Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, 1 CIBV se encuentran en construcción (Jujan-recursos fiscales) y un CIBV en proceso precontractual-contratación estudios de suelo por parte del SECOB (Atacames-crédito BID), culminarán a partir del mes de JULIO del año 2017; esto repercute de manera directa en las fechas de entrega de los CIBV planificación por el proyecto; así como en el cumplimiento del Compromiso Presidencial (CP) 21529: Plan de optimización de CIBV. CONCLUSIONES -CON fecha 26 de julio se inauguró el CIBV Emblemático Socio Vivienda II (CIBV construidos con préstamo de cooperación internacional BID, contrato de préstamo 2728 OC/EC). -SECOB retomó la ejecución del CIBV Emblemático de Jujan (98% de avance). Se encuentra dando solución a los problemas de infiltración que presenta la obra. -El MINFIN, asignó al SECOB el presupuesto necesario para la contratación de la consultoría Estudios de suelos, para la construcción de los CIBV Atacames (esmeraldas) y Jama (Manabí). SECOB informa que ambos expedientes se encuentran en etapa precontractual.	Zambrano Zambrano, Joel Daniel	17/08/2017 - 03:40 PM
JUNIO 2017: -Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, 2 CIBV se encuentran en construcción (Jujan-recursos fiscales; Socio Vivienda II-crédito BID) y un CIBV en proceso precontractual-contratación estudios de suelo por parte del SECOB (Atacames-crédito BID), culminarán a partir del mes de JULIO del año 2017; esto repercute de manera directa en las fechas de entrega de los CIBV planificación por el proyecto; así como en el cumplimiento del Compromiso Presidencial (CP) 21529: Plan de optimización de CIBV. CONCLUSIONES -SECOB retomó la ejecución del CIBV Emblemático de Socio Vivienda (82% de avance).	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	07/07/2017 - 08:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-SECOB retomó la ejecución del CIBV Emblemático de Jujan (98% de avance). Se encuentra dando solución a los problemas de infiltración que presenta la obra. -El MINFIN, asignó al SECOB el presupuesto necesario para la contratación de la consultoría Estudios de suelos, para la construcción de los CIBV Atacames (esmeraldas) y Jama (Manabí). SECOB informa que ambos expedientes se encuentran en etapa precontractual.		
MAYO 2017: -Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, 2 CIBV se encuentran en construcción (Jujan-recursos fiscales; Socio Vivienda II-crédito BID) y un CIBV en proceso precontractual-contratación estudios de suelo por parte del SECOB (Atacames-crédito BID) , culminarán a partir del mes de JUNIO del año 2017; esto repercute de manera directa en las fechas de entrega de los CIBV planificación por el proyecto; así como en el cumplimiento del Compromiso Presidencial (CP) 21529: Plan de optimización de CIBV. CONCLUSIONES -SECON no da solución a los problemas de infiltración que presenta la obra correspondiente al CIBV de Jujan. -Con fecha 10 de mayo de 2017 se inauguraron los CIBV de Baba y San Juan (Los Ríos). -Con fecha 18 de mayo de 2017 se inauguró el CIBV de Rocafuerte (Esmeraldas). - Con fecha 19 de mayo de 2017 se inauguraron los CIBV de Sucúa (Morona Santiago-crédito BID) y Yachay (financiado por Ciudad del Conocimiento Yachay). -SECOB retoma la ejecución del CIBV Emblemático de Socio Vivienda (67% de avance). -El MINFIN, asignó al SECOB el presupuesto necesario para la contratación de la consultoría Estudios de suelos, para la construcción de los CIBV Atacames (esmeraldas) y Jama (Manabí). -Según cronograma de obras remitido por el SECOB, el CIBV de Atacames finalizaría en el mes de febrero del año 2018	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	01/06/2017 - 11:32 AM
ABRIL 2017: -Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, 4 CIBV que se encuentran en construcción (recursos fiscales), culminarán a partir del mes de abril del año 2017; esto repercute de manera directa en las fechas de entrega de los CIBV planificación por el proyecto; así como en el cumplimiento del Compromiso Presidencial (CP) 21529: Plan de optimización de CIBV. CONCLUSIONES -Con fecha 11 de abril de 2017, se aprobó la suspensión de la obra del CIBV de Jujan (Guayas), hasta que se dé solución a los problemas de inundaciones. -Con fecha 12 de abril de 2017 se firmó el Acta de Uso del CIBV de Pueblo Viejo (Los Ríos). -Con fecha 21 de abril de 2017 se firmó el Acta de Uso del CIBV de Baba (Los Ríos). -CIBV de Rocafuerte (Esmeraldas) en proceso de firma de Acta de Uso. -El CIBV de Sucúa (Morona Santiago) se encuentra en espera de inauguración por parte de las autoridades. -Respecto de la construcción del CIBV Emblemático de Socio Vivienda (67% de avance). SECOB solicitó la No Objeción para la aprobación de ampliación de plazo e incremento del 22% del monto total del contrato. Según la normativa vigente de la Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública (emitida el 20 de marzo de 2017), SECOB ingresó a SENPLADES la solicitud de aprobación de dicho incremento.	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	08/05/2017 - 01:47 PM
MARZO 2017: HITOS CUMPLIDOS. EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: CIBV (María Luisa), correspondientes al 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada. (Actividad asociada al Hito 117). EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: CIBV (M. Luisa), correspondiente al año 2015, equipados (Actividad asociada al Hito 118). EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: CIBV de atención directa (Semillitas), rehabilitado (Actividad asociada al Hito 119). EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: CIBV (María Luisa), correspondiente al años 2015, inaugurado (Actividad asociada al Hito 120). EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado (Actividad asociada al Hito 121). -Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, 4 CIBV que se encuentran en construcción (recursos fiscales), culminarán a partir del mes de abril del año 2017; esto repercute de manera directa en las fechas de entrega de los CIBV planificación por el proyecto; así como en el cumplimiento del Compromiso Presidencial (CP) 21529: Plan de optimización de CIBV. -Respecto a la reparación CIBV Semillitas (DD Morona); se planteó reforma presupuestaria para liquidar dicho contrato. CONCLUSIONES -A través de memorando Nro. MIES-SDII-2017-0256-M de fecha 28 de marzo de 2017, se solicitó reforma presupuestaria para asignar a la Dirección Distrital de Morona el valor de USD	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	03/04/2017 - 03:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
\$ 19.991.75 para que proceda al pago (50%) liquidación final del contrato "Mantenimiento-readecuación 2016 del Centro Infantil del Buen Vivir Semillitas". Valor total a cancelar USD \$ 42,100.63. -Con fecha 20 de marzo de 2017, técnicos de la Gerencia realizaron seguimiento al avance de construcción de las obras de los CIBV de Jujan, Baba, San Juan, Rocafuerte y María Luisa. -Con fecha 30 de marzo de 2017 se inauguró el CIBV de María Luisa (Manabí). -El CIBV de Sucúa (Morona Santiago) se encuentra en espera de inauguración por parte de las autoridades.		
FEBRERO 2017: HITOS CUMPLIDOS. EJECUCIÓN: 3 CIBV de atención directa (Avelina Calderón, Globitos de Colores y Lucerito), rehabilitados. (Actividad asociada al Hito 115). EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado. (Actividad asociada al Hito 116). -Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, los 5 CIBV que se encuentran en construcción (recursos fiscales), culminarán a partir del mes de febrero del año 2017; esto repercute de manera directa en las fechas de entrega de los CIBV planificación por el proyecto; así como en el cumplimiento del Compromiso Presidencial (CP) 21529: Plan de optimización de CIBV. -Respecto a la reparación CIBV Semillitas (DD Morona); debido al bajo presupuesto asignado al Proyecto CIBV Emblemáticos, no será posible cubrir en su totalidad el monto de arrastre. CONCLUSIONES -Concluyó la construcción del CIBV de Sucúa, en proceso limpieza y equipamiento para su inauguración. -Concluyó la construcción del CIBV de Ma. Luisa, en proceso limpieza y equipamiento para su inauguración. -Con fecha 10 de febrero de 2016, técnicos de la Gerencia realizaron seguimiento al avance de construcción de las obra del CIBV de María Luisa. -Con fecha 20 de febrero de 2016, técnicos de la Gerencia realizaron seguimiento al avance de construcción de las obra del CIBV de Sucua. -Revisión y firma de minuta remitida por MIDUVI, aceptando la formalización de un espacio (a definirse posteriormente) dentro del reasentamiento Nuevo Muisne para construcción del CIBV. -Se realizaron visitas por parte de técnicos de la Gerencia a los CIBV de Sucúa (Morona Santiago) y María Luisa (Manabí) para constatar el avance de las obras. -Se logró determinar la forma de pago de los incrementos en el monto contractual del CIBV de SocioVivienda, en reunión con autoridades de MCDS, Secretaría de Planificación, MIES y SECOB.	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	03/03/2017 - 12:25 PM
ENERO, 2017: - HITOS CUMPLIDOS. EJECUCIÓN: CIBV (Coaque), correspondiente al año 2015, inaugurado (Actividad asociada al Hito 112). EJECUCIÓN: Presupuesto 2017, asignado (Actividad asociada al Hito 113). EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado (Actividad asociada al Hito 114). -Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, los 5 CIBV que se encuentran en construcción (recursos fiscales), culminarán a partir del mes de febrero del año 2017; esto repercute de manera directa en las fechas de entrega de los CIBV planificación por el proyecto; así como en el cumplimiento del Compromiso Presidencial (CP) 21529: Plan de optimización de CIBV. -CIBV Muisne. Se está a la espera que el MIDUVI finalice los trabajos de movimiento de tierras y conformación de plataformas, para la implantación del CIBV Emblemático. -Respecto a la reparación CIBV Semillitas (DD Morona); debido al bajo presupuesto asignado al Proyecto CIBV Emblemáticos, no será posible cubrir en su totalidad el monto de arrastre. - CIBV Socio Vivienda. MIDUVI no ejecuta movimiento de tierras aledaños a la construcción, lo cual presenta un riesgo de deslizamiento sobre los salones de aprendizaje posteriores. CONCLUSIONES -La fecha establecida por SECOB para la entrega del CIBV de María Luisa, es el 15 de febrero de 2017 según Oficio SECOB-STPCO-2017-0036-O del 27 de enero de 2017, información que consta en el Sistema de seguimiento de obras SENPLADES. -El predio para el CIBV en la población de Muisne -sitio afectado por el terremoto-, se encuentra en proceso de pedido desde el MIES al MIDUVI. -El SECOB se encuentra realizando el proceso para la contratación de 2 CIBV con Crédito BID 2787/OCEC, incluido la contratación externa de la Fiscalización. -El MIES cuenta actualmente con 70 CIBV Emblemáticos entregados y 69 en operación (el CIBV de Jama que fue afectado por el terremoto del 16 de abril de 2016).	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	13/02/2017 - 02:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Por concluir 5 CIBV Emblemáticos (recursos fiscales), el SECOB y MINFIN deberán realizar reconstrucción de obras y entrega de anticipos, respectivamente. -EL MIES cuenta con un manual de mantenimiento para los CIBV Emblemáticos, el cual además de dar directrices de intervenciones y cronogramas de ejecución para evitar el deterioro de los CIBV Emblemáticos, también sirve como referencia para el mantenimiento de los CIBV de atención directa. Respecto al CP 22672: Cumplimiento de intervención en Distritos priorizados, se ha presentado al monitor de Presidencia el justificativo correspondiente, Presidencia da por cerrado el CP.		
DICIEMBRE, 2016: - HITOS CUMPLIDOS. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado (Actividad asociada al Hito 111). EJECUCIÓN: Informe de ejecución, entregado (Actividad asociada al Hito 112). - Respecto al CIBV a construirse con crédito BID en Provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia Muisne. SECOB informa que a través de Memorando Nro. SECOB-STC-2016-0041-M de fecha 21 de noviembre de 2016., SECOB se encuentra en la elaboración de condiciones generales que permitan el inicio del proceso de contratación. - Respecto a la propuesta presentada por el MIES a través del MCDS a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva para la construcción de un CIBV Emblemático; la propuesta ha sido aprobada bajo los siguientes términos: Construcción de un CIBV Emblemáticos en la provincia de Manabí, Cantón Jama. A la fecha se espera la asignación de recursos. -Sobre la repotenciación de 4 CIBV de Atención Directa con recursos fiscales, la direcciones distritales de Machala culminó con la repotenciación . La dirección distrital de Morona, solicitó el pago del anticipo (50%) para el contratista. - Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, los 5 CIBV que se encuentran en construcción (recursos fiscales), culminarán en el año 2017; esto repercute de manera directa en el cumplimiento de los Compromisos Presidenciales (CP) que se encuentran a cargo del MIES. Respecto al CP 22672: Cumplimiento de intervención en Distritos priorizados, se ha presentado al monitor de Presidencia el justificativo correspondiente, de modo que se autorice ampliación de plazo	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	05/01/2017 - 11:55 AM
NOVIEMBRE, 2016: - HITOS CUMPLIDOS. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, reportado por el SECOB en el Sistema SENPLADES-avance de obras, información del porcentaje de avance y fecha fin de obras en ejecución. (Actividad asociada al Hito 107). EJECUCIÓN: CIBV (Coaque), correspondiente al años 2015, equipados, La Dirección Distrital Jama informó vía quipux que se ha finalizado con el equipamiento del CIBV de Coaque. (Actividad asociada al Hito 109). - Respecto al CIBV a construirse con crédito BID en Provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia Muisne. Se está a la espera que el MIDUVI finalice los trabajos de movimiento de tierras y conformación de plataformas, para la implantación del CIBV Emblemático. - Respecto a la propuesta presentada por el MIES a través del MCDS a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva para la construcción de un CIBV Emblemático; la propuesta ha sido aprobada bajo los siguientes términos: Construcción de un CIBV Emblemáticos en la provincia de Manabí, Cantón Jama. A la fecha se espera la asignación de recursos. -Sobre la repotenciación de 4 CIBV de Atención Directa con recursos fiscales, se aprobó aval a las direcciones distritales de Machala y Morona. La Coordinación Zonal 6 comunicó a través de Memorando Nro. MIES-CZ-6-2016-4546-M del 2 de diciembre de 2016, respecto a los recursos asignados a la Dirección Distrital Morona, que con fecha 01 de diciembre se aprobó el aval de certificación; tomando en cuenta que es un proceso de menor cuantía (tiempo para la contratación y solicitud de pago de anticipo Vs. cierre fiscal), sugieren retirar los recursos validados para el proceso, ya que no se cumpliría la fecha asignada para el pago. - Según el reporte de avance de obras realizado por el SECOB a través del Sistema de seguimiento SENPLADES, los 5 CIBV que se encuentran en construcción (recursos fiscales), culminarán en el año 2017; esto repercute de manera directa en el cumplimiento de los Compromisos Presidenciales (CP) que se encuentran a cargo del MIES. Respecto al CP 22672: Cumplimiento de intervención en Distritos priorizados, se ha presentado al monitor de Presidencia el justificativo correspondiente, de modo que se autorice ampliación de plazo. Sobre el CP 21529: Plan de optimización de CIBV, se encuentra detenido; se solicitó ampliación de plazo, a la fecha no ha sido aprobada.	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	05/12/2016 - 10:20 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Con fecha 8 de noviembre se reportó información para Gabinete itinerante, a través de matriz actualizada de CIBV Emblemáticos en ejecución y en proceso de reconstratación.		
OCTUBRE, 2016: - HITO CUMPLIDO. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado por SECOB MATRIZ DE SEGUIMIENTO CIBV EMBLEMÁTICOS EN EJECUCIÓN Y RECONTRATACIÓN (Actividad asociada al Hito 106). - Según SECOB, la obra correspondiente a la construcción del CIBV Ma. Luisa (Provincia de Manabí, Cantón Pedernales) culminarán en el mes de noviembre del año 2016; sin embargo, la obra se encuentra paralizado (AVANCE DEL 81%), por lo que la fecha estimada de culminación no se cumplirá. - Continúan obras de construcción del CIBV de Rocafuerte (Esmeraldas), teniendo actualmente un avance del 85%. - Respecto al CIBV a construirse con crédito BID en Provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, parroquia Tonsupa (cambio solicitado para construirse en el cantón Muisne), a la fecha no se ha oficializado el cambio respectivo. - Respecto a la propuesta presentada por el MIES a través del MCDS a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva para la construcción de un CIBV Emblemático; la propuesta ha sido aprobada bajo los siguientes términos: Construcción de un CIBV Emblemáticos en la provincia de Manabí, Cantón Jama. A la fecha se espera la asignación de recursos. -Sobre la repotenciación de 4 CIBV de Atención Directa con recursos fiscales, se aprobó reforma presupuestaria; se espera que el MINFIN asigne el presupuesto correspondiente a las Direcciones Distritales de Morona y Machala. - Compromisos Presidenciales (CP). Se reportan avances de los CP 21529-Plan de Optimización de CIBV y 22672-Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES. -Con fecha 18 de octubre se reportó información para Gabinete itinerante, a través de matriz actualizada de CIBV Emblemáticos en ejecución y en proceso de reconstratación.	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	01/11/2016 - 12:42 PM
SEPTIEMBRE, 2016: - HITO CUMPLIDO. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado por SECOB MATRIZ DE SEGUIMIENTO CIBV EMBLEMÁTICOS EN EJECUCIÓN Y RECONTRATACIÓN (Actividad asociada al Hito 105). - SECOB culmina con la construcción del CIBV de Coaque (Provincia de Manabí, Cantón Pedernales) - Según SECOB, la obra correspondiente a la construcción del CIBV Ma. Luisa (Provincia de Manabí, Cantón Pedernales) culminarán el 10-09-2016; sin embargo, la obra se encuentra paralizado (AVANCE DEL 82%), por lo que la fecha estimada de culminación no se cumplirá. - Continúan obras de construcción del CIBV de Rocafuerte (Esmeraldas), teniendo actualmente un avance del 65%. - Se culminó con la impermeabilización de la losa del CIBV de Palestina (Esmeraldas), queda pendiente el resanado y pintura interior y exterior. - Elaboración de 32 presupuestos de inmuebles de la provincia de Manabí (con sus respectivas visitas) afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 para posible rehabilitación. - Elaboración de presupuestos de obra civil para la reparación de los CIBV de atención directa de Montalvo 1 y Bocana de Lagarto (Esmeraldas), como parte del presupuesto de los fondos de reconstrucción. - Compromisos Presidenciales (CP). Se reportan avances de los CP 21529-Plan de Optimización de CIBV y 22672-Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES. -Con fecha 19 de septiembre se reportó información para Gabinete itinerante-El Oro, a través de matriz actualizada de CIBV Emblemáticos en ejecución y en proceso de reconstratación.	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	04/10/2016 - 11:34 AM
AGOSTO, 2016: - HITO CUMPLIDO. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado por SECOB MATRIZ DE SEGUIMIENTO CIBV EMBLEMÁTICOS EN EJECUCIÓN Y RECONTRATACIÓN (Actividad asociada al Hito 104). - Mediante oficio SECOB-STPCO-2016-0234-O del 19-08-2016, SECOB indica que las obras correspondientes a la construcción de 2 CIBV (Provincia de Manabí, Cantón Pedernales, sectores Ma. Luisa y Coaque) culminarán el 10-09-2016; sin embargo, el CIBV Ma. Luisa se encuentra paralizado (AVANCE DEL 80%), por lo que la fecha estimada de culminación no se cumplirá. -En matriz adjunta al oficio SECOB-STPCO-2016-0234-O del 19-08-2016, SECOB menciona que no se ejecutará el CIBV que se ubica en la provincia de Esmeraldas, sector Montalvo; dando cumplimiento a oficio MIES-DM-2016-1053-O del 26 de julio de 2016. -A través de Memorando Nro. MIES-DM-2016-0299-M de fecha 25 de agosto de 2016, el MIES solicitó al MCDS, cambio de ubicación para la construcción CIBV Emblemáticos, crédito BID, al cantón MUISNE (en lugar del que se ubicaría en Tonsupa).	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	05/09/2016 - 07:17 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-El MIES a través del MCDS presentó a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, la propuesta para la construcción de 4 CIBV Emblemáticos nuevos en la Provincia de Manabí, por un monto de USD 2.067.967,96. -El MIES a través del MCDS presentó a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, la propuesta para la repotenciación de 2 CIBV de atención directa en la Provincia de Esmeraldas; adicional para la reparación de CIBV e infraestructura perteneciente al MIES en las Provincias de Manabí y Esmeraldas, por un monto total de USD 974.697,81. - Compromisos Presidenciales (CP). Se reportan avances de los CP 21529-Plan de Optimización de CIBV y 22672-Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES. -Se reporta matriz actualizada de CIBV Emblemáticos en ejecución y en proceso de reconstrucción, para Gabinetes Itinerantes.		
AGOSTO, 2016. - HITO CUMPLIDO. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado por SECOB MATRIZ DE SEGUIMIENTO CIBV EMBLEMÁTICOS EN EJECUCIÓN Y RECONTRATACIÓN (Actividad asociada al Hito 104). - Mediante oficio SECOB-STPCO-2016-0234-O del 19-08-2016, SECOB indica que las obras correspondientes a la construcción de 2 CIBV (Provincia de Manabí, Cantón Pedernales, sectores Ma. Luisa y Coaque) culminarán el 10-09-2016; sin embargo, el CIBV Ma. Luisa se encuentra paralizado (AVANCE DEL 80%), por lo que la fecha estimada de culminación no se cumplirá. -En matriz adjunta al oficio SECOB-STPCO-2016-0234-O del 19-08-2016, SECOB menciona que no se ejecutará el CIBV que se ubica en la provincia de Esmeraldas, sector Montalvo; dando cumplimiento a oficio MIES-DM-2016-1053-O del 26 de julio de 2016. -A través de Memorando Nro. MIES-DM-2016-0299-M de fecha 25 de agosto de 2016, el MIES solicitó al MCDS, cambio de ubicación para la construcción CIBV Emblemáticos, crédito BID, al cantón MUISNE (en lugar del que se ubicaría en Tonsupa). -El MIES a través del MCDS presentó a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, la propuesta para la construcción de 4 CIBV Emblemáticos nuevos en la Provincia de Manabí, por un monto de USD 2.067.967,96. -El MIES a través del MCDS presentó a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, la propuesta para la repotenciación de 2 CIBV de atención directa en la Provincia de Esmeraldas; adicional para la reparación de CIBV e infraestructura perteneciente al MIES en las Provincias de Manabí y Esmeraldas, por un monto total de USD 974.697,81. - Compromisos Presidenciales (CP). Se reportan avances de los CP 21529-Plan de Optimización de CIBV y 22672-Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES. -Se reporta matriz actualizada de CIBV Emblemáticos en ejecución y en proceso de reconstrucción, para Gabinetes Itinerantes.	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	02/09/2016 - 04:52 PM
JULIO, 2016: - HITO CUMPLIDO. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado por SECOB MATRIZ DE SEGUIMIENTO CIBV EMBLEMÁTICOS EN EJECUCIÓN Y RECONTRATACIÓN (Actividad asociada al Hito 103). -A través de memorando Nro. MIES-CGPGE-2016-0414-M de fecha 21 de julio de 2016, la Coordinación General de Planificación aprobó la reforma presupuestaria solicitada propuesta con Memorando Nro.MIES-VIS-2016-0277-M de fecha 14 de julio 2016, por un monto de USD \$ 7.009,99 (siete mil cero cero nueve con 99/100 dólares), para cubrir viáticos correspondientes por gastos de residencia y pasajes aéreos para que los técnicos del proyecto puedan realizar actividades en territorio. - Respecto a la planificación de hitos para el año 2016, a través de memorando Nro. MIES-SDII-2016-0971-M del 20 de julio de 2016 se presentó el plan de acción de hitos y riesgos ajustados y se solicitó se autorice el cierre e identificación de riesgo, cambio de meta del indicador y el cambio de cambio hitos; la Coordinación General de Planificación comunicó la aprobación del plan de hitos y riesgos, a través de Memorando Nro. MIES-CGPGE-2016-0424-M del 26 de julio de 2016. -Con la aprobación del Viceministerio de Inclusión Social, se da inicio al proceso de contratación de 3 técnicos para el Proyecto. - Compromisos Presidenciales (CP). Se reportan avances de los CP 21529-Plan de Optimización de CIBV y 22672-Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES. -Se reporta matriz actualizada de CIBV Emblemáticos en ejecución y en proceso de reconstrucción, para Gabinetes Itinerantes.	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	03/08/2016 - 07:40 PM
JUNIO, 2016 - HITO CUMPLIDO. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado por SECOB MATRIZ DE SEGUIMIENTO CIBV EMBLEMÁTICOS EN EJECUCIÓN Y RECONTRATACIÓN (Actividad asociada al Hito 102).	Brunner Ardila, Yandri Gustavo	04/07/2016 - 03:21 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-A través de memorando Nro. MIES-CZ-3-2016-1092-M del 30 de junio de 2016, la Coordinación Zonal 3 puso a disposición USD \$ 7.099,99, recursos que no serán utilizados para el pago de menaje de cocina. -Con la aprobación del Viceministerio de Inclusión Social, se da inicio al proceso de contratación de 3 técnicos para el Proyecto. - Compromisos Presidenciales (CP). Se reportan avances de los CP 21529-Plan de Optimización de CIBV y 22672-Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES. -Se reporta matriz actualizada de CIBV Emblemáticos en ejecución y en proceso de reconstrucción, para Gabinetes Itinerantes.		
MAYO, 2016 - HITO CUMPLIDO Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado por SECOB MATRIZ DE SEGUIMIENTO CIBV EBLEMATICOS EN EJECUCION Y RECONTRATACION (Actividad asociada al Hito 101). -Una vez que el MCDS otorgó el aval correspondiente a INMOBILIAR para iniciar con el proceso de transferencia de recursos a favor de INMOBILIAR, por el valor de USD \$ 40,208.00, correspondiente al CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL LA ATARAZANA, a través de Memorando Nro. MIES-SDII-2016-0785-M del 04 de mayo de 2016, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil solicitó la transferencia de recursos a favor de INMOBILIAR, -A través de Memorando Nro. MIES-VIS-2016-0220-M del 30 de mayo de 2016, la Viceministra de Inclusión Social solicitó proceder con la transferencia de recursos a favor de INMOBILIAR mediante reforma presupuestaria del TIPO INTER por el valor de \$ 40.208.00. - A través de Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2016-0182-M del 18 de mayo de 2016, se reporta a la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos (encargada), información sobre el destino de posibles excedentes previstos en el presupuesto del Proyecto CIBV Emblemáticos; al respecto se menciona: De acuerdo al Contrato de Préstamo BID 2787/EC-OC y al presupuesto asignado al componente para la "Construcción de CIBV Emblemáticos", se determinó la construcción de 22 CIBV a nivel nacional, en dos etapas: 1ra etapa. Construcción de 4 CIBV Emblemáticos (subidos al portal de SECOB, en proceso de licitación). 2da etapa. Construcción de 18 CIBV Emblemáticos y repotenciación de 3 CIBV de atención directa. El MCDS como entidad ejecutora del crédito, determinó que cada coejecutor deberá financiar el 12% del monto total asignado al proyecto; el aporte del MIES para la 1ra etapa es de USD \$228,750.00, monto que fue trasferido al SECOB con fecha 21 de marzo del año 2016. El aporte del MIES correspondiente a la 2da etapa será financiado desde el presupuesto del Proyecto CIBV Emblemáticos, para lo cual el proyecto reservó los recursos para este fin; por lo antes mencionado, y considerando que en el MCDS se presentaron cambios de autoridades y equipos técnicos, no existe hasta el momento definiciones oficiales sobre la 2da cartera del crédito BID. Al mismo tiempo debido al cambio de nuevas autoridades en el MIES, se esperan lineamientos y directrices para proceder con la gestión que se considere necesaria - Compromisos Presidenciales (CP). Se reportan avances de los CP 21529-Plan de Optimización de CIBV y 22672-Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES. -Se reporta matriz actualizada de CIBV Emblemáticos en ejecución y en proceso de reconstrucción, para Gabinetes Itinerantes.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	03/06/2016 - 08:43 PM
MARZO, 2016 - HITO CUMPLIDO. Se trasfiere al SECOB el valor de USD \$ 1'060,760.20 para la culminación de CIBV Emblemáticos. (Actividad asociada al Hito 99). -CUR's validados por el MINFIN tanto de SECOB y MIES del traspaso a SECOB de los \$228.750,00 de aporte local para la Construcción de 4 CIBV, lo cual permite a SECOB solicitar el Aval de Finanzas y Certificación Presupuestaria previo al inicio del proceso pre contractual. - Compromisos Presidenciales (CP). Se reportan avances de los CP 21529-Plan de Optimización de CIBV y 22672-Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES, se solicita ampliación de plazo hasta el 28 de diciembre del 2016. - Requerimiento para financiar obligaciones arrastres contraídos. A través de Memorando Nro. MIES-SDII-2016-0612-M del 30 de marzo del 2016, se solicitó a la Coordinación Zonal 3, certificar el monto correspondiente por el valor de USD \$ 14,302.28 y proceder al pago respectivo a los proveedores. A través de Oficio Nro. MIES-SDII-2016-0032-O del 30 de marzo de 2016 se solicitó a INMOBILIAR la revisión, ajustes y cambios necesarios al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MIES e INMOBILIAR; el mismo que fue ajustado con base al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MIES y la EP EPPUE, firmado el 8 de septiembre del año 2015; gestión necesaria para realizar el proceso de transferencia de recursos, por el valor de USD \$ 40,208.00- -Entrega mobiliario para equipamiento CIBV Emblemáticos. Con fecha 18 de marzo del 2016, la Gerencia del Proyecto CIBV Emblemáticos procede a realizar la entrega del mobiliario	Ochoa Guaman, Ruben Dario	04/04/2016 - 09:47 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
correspondiente al equipamiento de CIBV Emblemáticos-Zona 9, una vez que el equipo de la Coordinación Zonal ha verificado las características y cantidad del mobiliario entregado, se procedió a firmar el acta de entrega recepción; se oficializó la entrega a la Dirección Administrativa, a través de Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2016-0128-O del 29 de marzo del 2016.		
FEBRERO -SECOB informa que el MINFIN realizó transferencia a SECBO por el valor de arrastre 2015 USD \$ 1'060.760,20. -Respecto al arrastre de los dos CIBV que se construyen en la provincia de Manabí (María Luisa y Coaque), SECOB reporta un total de USD \$ 374.301,20. -Con fecha 26 de febrero de 2016, través de Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2016-0054-M, se aprueba certificación de actividades: Ejecutada consultoría para implantación de CIBV (según convenio específico entre MIES y EP EPPUEP). -Con fecha 26 de febrero de 2016, se aprueba certificación presupuestaria No. 108 viáticos y subsistencias -Con fecha 29 de febrero de 2016 el MINFIN realizó ajustes al PAI 2016 de los proyectos de inversión, disminuyendo el presupuesto del proyecto en pasajes al interior; viáticos y subsistencias y transferencia EPPUEP. -Se trabajó conjuntamente con la Dirección de Relaciones Internacionales en la programación (PEP) requerida por el BID, en donde se detallan plazos y montos que se ejecutarían en los años 2016 y 2017 para la construcción de los CIBV Emblemáticos y la repotenciación de CIBV de atención directa. - Se emite asignación presupuestaria para la transferencia de recursos al SECOB correspondientes a la contraparte local. -Obtención de la No objeción condicionada por parte del BID, a los pliegos para la construcción de 4 CIBV con crédito BID 2787/OC-EC. -Envío de los diseños arquitectónicos a la DNI de los tres CIBV de atención directa a ser rehabilitados con fondos del crédito BID 2787/OC-EC. COMPROMISOS PRESIDENCIALES -Compromiso Presidencial 21529 Plan de Optimización de CIBV. Se envió reporte de Compromiso con fecha 12 de febrero de 2016, en donde se da a conocer el estado de ejecución de los CIBV, -Compromiso Presidencial 22672 Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados. Se envió reporte de Compromiso con fecha 4, 23 y 29 de febrero de 2016, se menciona que la entrega de obras por parte de SECOB se vio afectada por falta de pago del anticipo del Contrato complementario, el cual cuenta con CUR de pago desde el 16 de septiembre de 2015 y no se acredita hasta la presente fecha. El plazo inicia desde la fecha de acreditación y será de 45 días. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Con corte al 29 de febrero de 2016, la Gerencia del Proyecto Emblemático CIBV cuenta con un monto codificado de USD \$520.215,94 y un valor pagado a la fecha de USD \$ 47.430,40 alcanzando el 9,1% de ejecución presupuestaria, correspondiente al pago de servicios ocasionales por contrato y aportes patronales. ALERTAS -La disminución presupuestaria realizada por el MINFIN, deja al proyecto sin recursos para cubrir pasajes al interior de los técnicos del proyecto; además, no es posible cumplir con la transferencia a la EPPUEP, entidad que ya presentó los productos objeto del convenio. -Es necesario determinar cómo proceder al pago a la EPPUEP, institución que fue absorbida por INMOBILIAR. -INMOBILIAR solicitará certificación presupuestaria y obras de infraestructura (servicios básicos, vías), para nuevos predios a validar y los que quedaron pendientes de validación. - No se cuenta con información actualizada de los montos devengados por cada una de las obras concluidas y obras en construcción, información que debe ser remitida por SECOB. - SECOB no tiene creada estructura financiera para recibir capital.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	04/03/2016 - 02:13 PM
ENERO -Con fecha 04 de enero de 2016, mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2016-002, la Dirección Financiera, emite la certificación presupuestaria para cumplir con las obligaciones de gatos en personal correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en concordancia con las estructuras presupuestarias establecidas en la herramienta informática e-SIGEF. El presupuesto codificado a la fecha es de USD \$605,795.94, el cual remite la operación administrativa exclusivamente. - BID. Durante el mes de enero se trabajó conjuntamente con la Dirección de Relaciones Internacionales en la programación (PEP) requerida por el BID, en la cual se detalla los plazos y montos que se ejecutarían en el año 2016 para la construcción de los CIBV Emblemáticos y la repotenciación de CIBV de atención directa (Ver anexo PEP). - Se coordinó con la Unidad Jurídica del MIES y del SECOB, la elaboración del Convenio Específico para la construcción de 4 CIBV Emblemáticos con las coordinaciones Financiera y de Planificación, para la asignación de los recursos al SECOB.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	05/02/2016 - 03:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
COMPROMISOS PRESIDENCIALES Compromiso Presidencial 21529 "Plan de Optimización de CIBV". Se envió reporte de Compromiso con fecha 18 y 27 de enero de 2016, en donde se da a conocer el estado de ejecución de los CIBV, Compromiso Presidencial 22672 "Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES". Se envió reporte de Compromiso con fecha 18 y 27 de enero de 2016 de noviembre de 2015, En el cual se menciona que la entrega de obras por parte de SECOB, se vio afectada en razón de la falta de pago del anticipo del Contrato complementario, el cual cuenta con CUR de pago desde el 16 de septiembre de 2015 y no se acredita hasta la presente fecha. El plazo inicia desde la fecha de acreditación y será de 45 días." Así también se indica: "se realizó la suspensión de las obras considerando que los rubros del contrato principal están concatenadas con el contrato complementario y con la falta de pago del anticipo, las obras son inejecutables" Ambos compromisos presidenciales cuentan con ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2016. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Con corte al 04 de febrero de 2016, la Gerencia del Proyecto Emblemático CIBV cuenta con un monto codificado de USD \$605,795.94, alcanzando el 3,9% de ejecución presupuestaria, correspondiente al pago de servicios ocasionales por contrato y aportes patronales. ALERTAS -Hasta la presente fecha, no se encuentra suscrita el acta entre los actores del contrato de préstamo 2787/OC-EC, el cual tiene por objeto ser un insumo para la modificación del contrato de préstamo original, que permitiría el incremento de la asignación de recursos. -Retraso de las firmas de convenio específico para asignación de recursos a SECOB puede provocar inconvenientes en la construcción de los nuevos CIBV. -Los equipos técnicos de SECOB van a rotar, lo que puede provocar inconvenientes en el seguimiento de los procesos. -No se cuenta con información actualizada de los montos devengados por cada una de las obras concluidas y que se encuentran en construcción por parte de SECOB.		
DICIEMBRE Predios y escrituras -Se realizó el análisis de cobertura en los predios donde se tiene prevista la construcción de las UEMS con CIBV Emblemáticos. -Se realizó la visita previa por parte de la Gerencia a 2 predios en la provincia de Guayas - Naranjal, los cuales resultaron óptimos para la construcción de CIBV Emblemáticos; así también, se vistió el predio ubicado en la provincia de Los Ríos - Babahoyo, Clemente Baquerizo. -Se pre-validaron por parte del Comité de Viabilidad Técnica los predios de San José de Minas en la Provincia de Pichincha y los predios de el Batán y el Cebollar en la Provincia del Azuay. -Se realizó la revisión de 11 predios de las zonas 1, 2 y 4, en referencia a los estudios de implantación que realiza el SECOB. -Se realizó los mapas y fichas de los predios pre-validados para ser construidos con fondos BID. -Se realizó la revisión de los TDR's de las UEM que incluyen la construcción de CIBV Emblemáticos. Construcciones -SECOB modificó fecha de terminación de obras correspondientes a los CIBV de María Luisa y Coaque de la provincia de Manabí (programada para el 7/12/2015), quedando como fecha de terminación el 11/01/2016, razón por la cual el MINFIN no ha procedido a pagar el anticipo del contrato complementario al constructor. -Se realizó la visita a los CIBV Emblemáticos que se encuentran paralizados (terminación unilateral) en: Guayas - Jujan; Los Ríos - Baba y San Juan de Pueblo Viejo. -Se realizó el informe de variación de costos del nuevo diseño del CIBV Emblemático (desde la entrega de la consultoría). -Se revisaron los presupuestos enviados por la Dirección de Infraestructura correspondientes a las rehabilitaciones de los CIBV directos de Plaza Monzón y Salas Mesa de la provincia de Esmeraldas y Guido Cattani de la provincia de Chimborazo. Mantenimiento de CIBV en funcionamiento La Gerencia del Proyecto culminó con la elaboración del Manual de Uso y Mantenimiento para CIBV Emblemáticos, por lo que se procedió a la impresión de imprimieron de 1000 ejemplares para distribución a territorio para cumplir con lo anteriormente mencionado. Plan Nacional de Mantenimiento La Gerencia del Proyecto cuenta con el Plan Nacional de Mantenimiento de CIBV, el Plan recoge los acuerdos, compromisos y recomendaciones de las instituciones involucradas en la construcción y rehabilitación de CIBV.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	05/01/2016 - 09:56 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mobiliario Se realizó la legalización de actas de entrega-recepción del mobiliario de los CIBV Emblemáticos en las Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. (Entre la Gerencia del Proyecto y el Área Administrativa - Financiera de cada Zona) Compromisos Presidenciales Compromiso Presidencial 21529 "Plan de Optimización de CIBV" Y Compromiso Presidencial 22672 "Intervención en los Distritos y Circuitos Priorizados por SENPLADES". Se solicitó ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2016 2. Presupuesto. -Recursos de fuente fiscal para la construcción de los CIBV Emblemáticos no se han ejecutado de acuerdo a lo programado, por cuanto por parte de SECOB no se ha construido ninguno adicional a los ya contratados. -Respecto al monto de arrastre, SECOB definió un valor de 1'316,600.22, que corresponden a la intervención en las 4 parroquias elegidas de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad objetivo del préstamo. -Se realizó pago correspondiente a la impresión de 1.000 unidades del MANUAL DE USO DE MANTENIMIENTO DE CIBV.		
NOVIEMBRE 1.Estado de construcción de CIBV emblemáticos. -Se han revisado 31 estudios de implantación (15 elaborados por Consultores y 16 elaborados por SECOB), de un total de 67 estudios solicitados. Predios y escrituras -Prevalidado predio de la Moya, en Quito. -Comisión técnica para pre validación de dos predios en Durán, Provincia del Guayas. -Inspección técnica de 3 predios en Cuenca para la construcción de CIBV Emblemáticos. -Revisión técnica del predio pre validado del predio de Gualaceo, en la provincia del Azuay. -Inspección técnica en coordinación con la Coordinación Zonal 9 y la Dirección Distrital Norte al predio de San José de Minas. Así también se realizó la visita a predios del MIDENA: Eplicachima, Calderón y la Roldós y Ministerio de Salud al predio en Guamaní, en la provincia de Pichincha. -Seguimiento al proceso del cambio de categoría de los 9 predios entregados por comodato por parte del municipio al MIES, con la finalidad de cambiar la figura legal de comodato a donación. -Coordinación entre la Gerencia y la Coordinación Administrativa para el traspaso al MIES, de los predios solicitados al MINEDUC. -En reunión entre MCDS, EPPUEP, MINEDUC, deportes, MIDUVI y MIES, se presentaron las ubicaciones de los UEM a construirse en Samanes, en las cuales podrían incluirse la construcción de CIBV Emblemáticos. -Conjuntamente con el MIDUVI, luego de realizar la inspección al predio de las Marías ubicado en Monte Sinaí, en la provincia del Guayas, se acordó analizar el posible cambio de predio para la ubicación del CIBV Emblemático. -Elaborada ficha de validación de cobertura de niños para técnicos de campo. Construcciones -Visita previa a la suscripción de acta de entrega definitiva de los CIBV Emblemáticos de Jama y Cojimies en la provincia de Manabí realizada el día lunes 12 de octubre. -Elaborado informe de la visita a los CIBV de Imantag y Quichinche para la verificación del estado de la infraestructura previo a la inauguración presidencial. -Determinación de presupuestos para la rehabilitación de 3 CIBV de atención directa con crédito BID, trabajado con la Dirección de Infraestructura. -En reunión entre MINFIN, MCDS, MINEDUC, SEMPLADES, se propuso la construcción de 5 CIBV Emblemáticos en las UEMS. -Identificación de 8 UEMS para posible implantación de CIBV Emblemáticos (de acuerdo a lista de 33 UEMS oficializada por el MINEDUC) 2. Presupuesto. -Recursos de fuente fiscal para la construcción de los CIBV Emblemáticos no se han ejecutado de acuerdo a lo programado, por cuanto por parte de SECOB no se ha construido ninguno adicional a los ya contratados. -Respecto al monto de arrastre, SECOB definió un valor de 1'316,600.22, que corresponden a la intervención en las 4 parroquias elegidas de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad objetivo del préstamo. - Con fecha 7 de octubre de 2015, el MINFIN realizó reforma Inter en disminución al Proyecto de Inversión a la partida presupuestaria 710510 por un valor de USD \$ 100.000. -Se solicitó para respectivo correspondiente a la impresión de 1.000 unidades del MANUAL DE USO DE MANTENIMIENTO DE CIBV.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	07/12/2015 - 10:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 1.Estado de construcción de CIBV emblemáticos. -8 de octubre se suscribió acta de uso del CIBV Emblemático de Lagarto, ubicado en la provincia de Esmeraldas, cantón Río Verde. -27 de octubre se inauguraron CIBV Emblemático: SISARY WAWA KUNA en Imantag - Cotacachi. MUSHUK KAWSAY en San José de Quichinche - Otavalo -Se realizó conjuntamente con el MCDS el presupuesto referencial de obra por un valor de USD \$ 467.421,44 (incluye valor de obra, costo directos e indirectos, adaptabilidad e IVA). -Se han revisado 31 estudios de implantación (15 elaborados por Consultores y 16 elaborados por SECOB), de un total de 67 estudios solicitados. Predios y escrituras -Prevalidado predio de la Moya, en Quito. -Comisión técnica para pre validación de dos predios en Durán, Provincia del Guayas. -Inspección técnica de 3 predios en Cuenca para la construcción de CIBV Emblemáticos. -Revisión técnica del predio pre validado del predio de Gualaceo, en la provincia del Azuay. -Inspección técnica en coordinación con la Coordinación Zonal 9 y la Dirección Distrital Norte al predio de San José de Minas. Así también se realizó la visita a predios del MIDENA: Eplicachima, Calderón y la Roldós y Ministerio de Salud al predio en Guamaní, en la provincia de Pichincha. -Seguimiento al proceso del cambio de categoría de los 9 predios entregados por comodato por parte del municipio al MIES, con la finalidad de cambiar la figura legal de comodato a donación. -Coordinación entre la Gerencia y la Coordinación Administrativa para el traspaso al MIES, de los predios solicitados al MINEDUC. -En reunión entre MCDS, EPPUEP, MINEDUC, deportes, MIDUVI y MIES, se presentaron las ubicaciones de los UEM a construirse en Samanes, en las cuales podrían incluirse la construcción de CIBV Emblemáticos. -Conjuntamente con el MIDUVI, luego de realizar la inspección al predio de las Marías ubicado en Monte Sinaí, en la provincia del Guayas, se acordó analizar el posible cambio de predio para la ubicación del CIBV Emblemático. -Elaborada ficha de validación de cobertura de niños para técnicos de campo. Construcciones -Visita previa a la suscripción de acta de entrega definitiva de los CIBV Emblemáticos de Jama y Cojimíes en la provincia de Manabí realizada el día lunes 12 de octubre. -Elaborado informe de la visita a los CIBV de Imantag y Quichinche para la verificación del estado de la infraestructura previo a la inauguración presidencial. -Determinación de presupuestos para la rehabilitación de 3 CIBV de atención directa con crédito BID, trabajado con la Dirección de Infraestructura. -En reunión entre MINFIN, MCDS, MINEDUC, SEMPLADES, se propuso la construcción de 5 CIBV Emblemáticos en las UEMS. -Identificación de 8 UEMS para posible implantación de CIBV Emblemáticos (de acuerdo a lista de 33 UEMS oficializada por el MINEDUC) 2. Presupuesto. -Recursos de fuente fiscal para la construcción de los CIBV Emblemáticos no se han ejecutado de acuerdo a lo programado, por cuanto por parte de SECOB no se ha construido ninguno adicional a los ya contratados. -Respecto al monto de arrastre, SECOB definió un valor de 1'316,600.22, que corresponden a la intervención en las 4 parroquias elegidas de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad objetivo del préstamo. - Con fecha 7 de octubre de 2015, el MINFIN realizó reforma Inter en disminución al Proyecto de Inversión a la partida presupuestaria 710510 por un valor de USD \$ 100.000. -Mediante memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2015-0623-M del 8 de octubre del 2015, se realizó la actualización del PAPP del Proyecto con la disminución de USD 100.000 dólares, así también se realiza la reforma presupuestaria para el grupo 71.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	05/11/2015 - 10:39 AM
SEPTIEMBRE 1.Estado de construcción de CIBV Emblemáticos -Inauguración del CIBV SUMAK SISA, ubicado en la provincia de Orellana, sector Nuevo Coca. -SECOB reportó nueva optimización de presupuesto referencial de CIBV 100NN. -Se han revisado 31 estudios de implantación (15 elaborados por Consultores y 16 elaborados por SECOB), de un total de 67 estudios solicitados. Predios y escrituras -Se realizó constatación física de propiedad predios DMQ (Turubamba-Sector Ciudad Jardín; Solanda-Cardenal de la Torre, Alangasi y Pintag. -Se priorizaron 5 de 9 predios del convenio de donación MDMQ. -Se remitió al MIDUVI la revisión y aprobación de costos de implantación y factibilidad jurídica de los predios de: EL ORO: Santa Rosa; MANABI. Los Esteros, Playa de Tarqui y Calceta; PICHINCHA: Conocoto y Mejía; CHIMBORAZO: Cumanda.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	03/10/2015 - 04:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Se han determinado 24 locaciones validadas por SECOB, para la construcción de CIBV Emblemáticos al interior de UEM; las mismas están siendo analizadas por el MIES para determinar su pertinencia. -Se realizó visita a predios, CIBV y CNH de las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, para verificar condiciones técnicas y sociales para llevar a cabo implantaciones. -Generada la carpeta SHP y base de datos con 57 CIBV's directos. -Generada la carpeta SHP's por provincia con sus respectivos CIBV's. Construcciones -Visita a 2 CIBV Emblemáticos de las parroquias Imantag y San José de Quichinche en la provincia de Imbabura para verificación de estado de infraestructura, previo a la suscripción de acta de uso/ocupación, puesta en funcionamiento e inauguración. -Con fecha 21 de septiembre de 2015, SECOB, MIES y Contratista suscriben acta de uso/ocupación de los CIBV ubicados en Imantag y San José de Quichinche, provincia de Imbabura. Al momento, se encuentran en proceso de equipamiento para puesta en funcionamiento. -Reunión interinstitucional MIES-SECOB-MCDS, para seguimiento de obras; estado de contrataciones y estudios de implantación. -Con fecha 08 de septiembre del 2015, se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, entre el MIES y la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos EP EPPUEP. -A través de Oficio Nro. MIES-DM-2015-2072-O del 14 de septiembre de 2015, MIES solicitó al MIDUVI transferir el predio ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Proyecto Socio Vivienda 2; se solicitó iniciar procesos de movilización de tierras y demás acciones necesarias para conformar la plataforma sobre la cual se implementará el CIBV Emblemático, apertura de ejes viales y acometidas de servicios básicos. BID -A través de Oficio Nro. MIES-DM-2015-2150-O del 23 de septiembre de 2015, MIES solicitó al SECOB la construcción de 4 CIBV con recursos del Contrato de Préstamo N°. 278/OC-EC. -A través de Oficio Nro. MIES-VIS-2015-0555-O del 23 de septiembre de 2015, se solicitó al MCDS realizar los trámites pertinentes para la obtención de la certificación plurianual de los recursos transferidos al SECOB por el valor de USD 2'135.000,00, para la construcción de cuatro CIBV Emblemáticos en las parroquias de Atacames, Tonsupa, Sucúa y Guayaquil. -Con el propósito de contar con el monto presupuestario necesario para la construcción de los CIBV Emblemáticos, a través de Oficio Nro. MIES-VIS-2015-0556-O del 23 de septiembre de 2015, el MIES solicitó al MCDS requerir al BID el incremento del aporte local referente al costo del Programa y plan de financiamiento, en su componente 2, Subcomponente 2.1. Centros Infantiles del Buen Vivir, que actualmente es de USD \$ 2'300.000,00. 2.Presupuesto Con fecha 18 de septiembre de 2018, en reunión mantenida entre SENPLADES, MCDS, SECOB y MIES para definición de monto de arrastre del año 2015 al año 2016, SECOB define monto de arrastre por un valor de USD \$ 2'377.360,42 , valor que corresponde a: -Recursos de fuente interna: Fiscales. \$ 1'069,760.20 -Recursos de fuente externa: BID. \$ 1'316,600.22		
AGOSTO 2015 1.Estado de construcción de CIBV emblemáticos CONSTRUCCIONES: SECOB realizó la entrega del CIBV SUMAK SISA con capacidad de 100 NN, ubicado en la provincia de Orellana, sector Nuevo Coca. Aprobación por parte de EPPUEP, MCDS y MIES, del anteproyecto para el diseño de CIBV en el Parque Infantil La Atarazana. PREDIOS: 40 Predios han pasado por la revisión del equipo de consecución de predios sugeridos por GAD, asociaciones e instituciones del Estado, 23 pasaron la fase de Pre validación y se encuentran en proceso de validación. BID: Con fecha 27 y 28 de agosto de 2015, se mantiene reunión entre el BID, MCDS y MIES, con el propósito de llegar a acuerdos sobre la intervención en las 15 parroquias originales, al respecto, se establece la construcción de CIBV emblemáticos las siguientes parroquias: ESMERALDAS: Atacames, y Tonsupa; GUAYAS: Tarqui y MORONA SANTIAGO: Sucúa. MINEDUC Se han determinado 24 locaciones validadas por SECOB, para la construcción de CIBV Emblemáticos al interior de UEM; las mismas están siendo analizadas por el MIES para determinar su pertinencia. PLAN NACIONAL DE MANTENIMIENTO. Con fecha 15 de agosto de 2015, se remite a la Gerencia del Proyecto CIBV Emblemáticos el documento final del Plan para su revisión y aprobación. IMPRESIÓN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE CIBV	Ochoa Guaman, Ruben Dario	04/09/2015 - 03:58 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
A través de Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2015-0423-M, de fecha 14 de agosto de 2015, la Dirección de Comunicación remite la corrección final del texto del Manual de Uso y Mantenimiento de CIBV Emblemáticos. A la fecha, se está a la espera del documento borrador de hoja de presentación del documento, a cargo de la Sra. Subsecretaria de Desarrollo Infantil, para iniciar el proceso de impresión de los 1.000 Manuales. CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MIES Y EP-EPPUEP. A través de Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2015-0495-M del 25 de agosto de 2015, la Gerencia del Proyecto CIBV Emblemáticos se permite presentar el Informe de Viabilidad Técnica para la suscripción del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre MIES - EPPUEP CIBV Emblemático La Atarazana, ya que éste documento es uno de los requisitos contemplados en el Acuerdo Ministerial 329 de 29 de enero de 2014. 2.PRESUPUESTO. Se ejecutó el valor de USD \$ 198,882.51 correspondiente a pago de remuneraciones del personal de la Gerencia, viáticos y subsistencias en el interior, costas judiciales trámites notariales, legalización de documentos, mobiliario y menaje. MONTO DE ARRASTRE Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SECOB. A través de Oficio Nro. SECOB-SDG-2015-0189-O del 06 de agosto de 2015, SECOB da a conocer diferencia del monto de arrastre por el valor de USD \$ 1' 639.820,83. RECURSOS BID: Los recursos BID para este año corresponden a USD \$ 2' 432,571.00 millones con los cuales construirán 4 CIBV y se rehabilitaron 2 CIBV. A través de Memorando Nro. MCDS-SPPSI-2015-0113-M con fecha 20 de julio de 2015, la Subsecretaría de Planificación y Política Sectorial e Intersectorial del MCDS solicita a la Subsecretaría de Inversión, se emita dictamen favorable para la inclusión del proyecto mencionado en el plan anual de inversiones - PAI 2015 de SECOB y se apruebe el incremento de recursos según el siguiente detalle: según el siguiente detalle: MIES: FUENTE FISCAL: 151.985,31; BID: 1.266.544,29 SECOB: FUENTE FISCAL: 228.750,00; BID: 1.906.250,00 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DISMINUCIÓN PAPP 2015. A través de Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2015-0504-M del 27 de agosto, se da respuesta a la reforma presupuestaria de disminución al PAPP 2015 del Proyecto CIBV Emblemáticos, por el valor de \$1,025,155.22.		
JULIO 2015 1.Estado de construcción de CIBV emblemáticos. Con fecha 30 de julio de 2015, la Sra. Ministra inauguró 3 CIBV en la Provincia de Chimborazo-Guano, Chambo y Pallatanga. NUEVOS DISEÑOS -Se solicitó a SECOB nueva optimización de presupuesto referencial de CIBV 100NN. ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN. -Gerencia del Proyecto CIBV emblemático acepta la propuesta de estudios de implantación de 15 predios (6 estudios elaborados por consultores y 9 estudios elaborados por SECOB). CONSTRUCCIONES -Se inspeccionaron los CIBV de Nuevo Coca y 3 CIBV de Zona 3, en donde fue posible constatar el avance y estado de las obras. -SECOB remite el presupuesto referencial de obras del nuevo diseño estandarizado 2015. PREDIOS -Comisión Interinstitucional realizó visita técnica para validación y factibilidad de construcción de CIBV: Zona 9 - 9 predios; Zona 4 - 1 predio; Zona 5 - 3 predios. -Se cuenta con la base de datos de predios Instituciones Públicas en el DMQ. -Constatación de los expedientes físicos y digitales de los predios para construcción de CIBV Emblemáticos hasta fines de junio. -Priorización de 150 ubicaciones para CIBV Emblemáticos para año 2016 y 2017. -Contratistas entregaron los expedientes físicos y digitales de los predios para construcción de CIBV Emblemáticos, para 1ra revisión a cargo del Proyecto CIBV emblemáticos, -Se cuenta con la priorización de 150 ubicaciones para CIBV emblemáticos para año 2016 y 2017. -Técnico de Proyecto CIBV emblemáticos y técnico de SECOB realizan visita técnica a 5 predios ubicados en Zona 7, que se encuentran en estudios de implantación. -Entregado informe de levantamiento planimétrico de CIBV de atención directa Zona 3: Alausi: Guido Catanni; Riobamba: Francisco Chiriboga y Gotitas de dulzura. -Legalización de escrituras de 2 predios ubicados en Zona 1. -Visita técnica a 8 predios y 4 CIBV ubicados en Zona 1, se constató estado de funcionamiento, estado de infraestructura, y factibilidad de prevalidación para implantación de los predios. BID -Se llevó a cabo inspección de campo para constatar estado actual de predios: Zona 1 (4 predios) y Zona 3 (5 predios).	Ochoa Guaman, Ruben Dario	05/08/2015 - 10:24 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-Se revisaron los TDR de contratación de obra y compilación de documentación para pliegos Préstamo BID. -Se cuenta con los pliegos de contratación de obras Préstamo BID. -Se envió para revisión del BID, la optimización del presupuesto referencial de obras del nuevo diseño estandarizado 2015. -Se llevó a cabo el proceso de validación de los CIBV de atención directa para intervención con crédito BID, se remite información a la dirección de infraestructura. 2.Presupuesto. -Respecto al presupuesto del Proyecto, se ejecutó el valor de USD \$ 30.573,91 correspondiente a pago de remuneraciones del personal de la Gerencia, viáticos y subsistencias en el interior, costas judiciales trámites notariales, legalización de documentos, mobiliario y menaje. RECURSOS DE INVERSIÓN -En relación a la actividad: pago final de mobiliario contratado (obligaciones años anteriores-2014), por un valor de \$318.640,00, con fecha 3 de julio la Dirección Financiera emite la Certificación presupuestaria N° 448, a través de Memorando Nro. MIES-CAF-DF-2015-0478-M. -Con fecha 23 de julio, se solicitó Certificación de Presupuestaria para la actividad. Impresión de 1.000 unidades del Manual de uso y mantenimiento de CIBV emblemáticos, por un valor de \$5.379,00. Con la misma fecha, la Dirección financiera da respuesta y emite la Certificación Presupuestaria N° 486.		
JUNIO 2015 1. Estado de construcción de CIBV emblemáticos: -Con fecha 4 de junio de 2015, la Sra. Ministra inauguró 2 CIBV en la Provincia de Esmeraldas-Chontaduro y Chumundé; y con fecha 9 de junio de 2015 inauguró 1 CIBV en la Provincia de Manabí cantón Cojimies. NUEVOS DISEÑOS -Entregado al SECOB para homologación y validación, el presupuesto general y especificaciones técnicas de 100 CIBV Costa, Sierra y Oriente. - Preparados los 12 expedientes/carpetas del Proyecto General del nuevo diseño 2015 CIBV Emblemáticos. Con el siguiente contenido descrito y ampliado en Anexo técnico. ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN -Adjudicados 24 procesos de elaboración de estudios de implantación del 1er paquete enviado. Los procesos deben concluir en el mes de julio. -Enviado a SECOB el 3er paquete de 26 predios para estudios de implantación, los cuales serán realizados por el mismo SECOB, en conjunto con el 2do paquete de predios (15) enviado, más los dos predios de los procesos desiertos. -Se priorizó todos los predios en matriz (67 predios) para definir estrategia para estudios de implantación. CONSTRUCCIONES -Se inspeccionó los 3 CIBV de Santo Domingo: Tejiendo el Futuro, Luz del Mañana y Horizonte de Oportunidades, en visita conjunta con SECOB y la Dirección de Infraestructura del MIES para dar soluciones definitivas a la infraestructura. -Se reprograma el Compromiso Presidencial 21529 sobre el reporte de avances de obra remitido por el SECOB a Presidencia el 24 de junio. -Aprobación por parte de EPPUEP, MCDS y MIES, del anteproyecto para el diseño de CIBV en el Parque Infantil La Atarazana. PREDIOS -Se recopiló desde la Coordinación de Conocimiento la geo referenciación correspondiente a todos los CIBV directos a nivel nacional. -Se realizó la Comisión Interinstitucional de 11 predios en: 3 Guayaquil, 1 Durán, 1 Naranjal, 2 El Carmen, 1 Guaranda, 1 San Miguel, 1 Caluma, 1 Daule. -Revisión de informes, elaboración y envío de la solicitud a MIDUVI para dar de baja a 12 predios. -Escritura de ampliación de plazo para construcción de CIBV en el predio de Zapotillo. BID -Con fecha 26 de junio se contrató la consultoría para nuevo diseño mobiliario CIBV. -Socialización y transferencia de información del Préstamo BID 28-87/OC-EC a los Coordinadores Zonales 1, 2 y 3. -Reunión entre Dirección Nacional de CIBV y Consultor BID, para definir sugerencias para el nuevo mobiliario de CIBV 2015. 2. Presupuesto: -Respecto al presupuesto del Proyecto, se ejecutó el valor de USD \$ 20.598,17 correspondiente a pago de remuneraciones del personal de la Gerencia, Viáticos y Subsistencias en el Interior y Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos. RECURSOS DE INVERSIÓN -Con fecha 30 de junio de 2015, el MEF transfiere a favor del SECOB el monto de USD \$750.400,00 correspondiente a la contratación de estudios de implantación	Ochoa Guaman, Ruben Dario	03/07/2015 - 07:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
RECURSOS BID Los recursos BID para este año corresponden a 2.1 millones con los cuales se podrán construir únicamente en las zonas 1, 2 y 3. Se ha trabajado en la definición de estos territorios, cuyo informe de ampliación deberá ser aprobado en este mes por el BID.		
MAYO 2015 1. Estado de construcción de CIBV emblemáticos: - Con fecha 7 de mayo de 2015 el Sr. Presidente inauguró el CIBV "DULCES SONRISAS", ubicado en el Cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana. - Respecto a Nuevos Diseños: .Se llevó a cabo la definición del presupuesto general y especificaciones técnicas para 100 CIBV. .Se debe acordar el presupuesto definitivo individual para CIBV de Costa, Sierra y Oriente. .Fueron firmados los planos correspondientes al diseño 2015 de los CIBV Emblemáticos. - Hasta el 31 de mayo del año 2015 se tiene el siguiente detalle de construcciones: - Concluidos: 62 CIBV Emblemáticos. - En ejecución: 6 CIBV Emblemáticos. - Suspendidos definitivamente: 1 CIBV Emblemático. - Terminación Unilateral: 5 CIBV Emblemáticos. 2. Presupuesto: -Con fecha 27 de mayo de 2015, mediante Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0300-OF, la Con fecha 22 de mayo, se solicitó Reforma Presupuestaria para pago final de mobiliario contratado por un valor de \$318.640,00; además, se transfirió \$1.000,00 a Dirección Distrital de Rumihahui para pago de costas judiciales. -Mediante Oficio Nro. MIES-CGP-2015-0032-OF de 26 de mayo de 2015, SENPLADES emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria solicitada a por el MIES a través del Oficio Nro. MCDS-SPPSI-2015-0138-OF, en donde se requiere realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversión 2015, con el objetivo de transferir recursos del proyecto desde el presupuesto del MIES al SECOB, por un monto de \$ 750.000,00, con la finalidad de cumplir con el convenio de cooperación internacional. -Se ejecutó el valor de USD \$ 28.903,96 correspondiente a pago de remuneraciones del personal de la Gerencia, Viáticos y Subsistencias en el Interior y Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	05/06/2015 - 10:56 AM
ABRIL 2015 1. Estado de construcción de CIBV Emblemáticos: - Con fecha 21 de abril el SECOB concluyó y realizó la entrega al MIES del CIBV Emblemático: "ANATILIA TENDAMBÚ MIDERO", ubicado en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Rio Verde, Parroquia de Chumunde. - Con fecha 22 de abril de 2015, el SECOB concluyó y realizó la entrega al MIES del siguiente CIBV Emblemático "DULCES SONRISAS", ubicado en la Provincia de Orellana, Cantón: Joya de los Sachas, Parroquia: San Carlos. - El 29 de abril del presente año fueron inaugurados por la Sra. Ministra los CIBV Emblemáticos en la Provincia de Napo: *CIBV Emblemático: ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA, en Ahuano, y *CIBV Emblemático: CHIKTA YAYA WAWAKUNA, en Pano. Hasta el 30 de abril del año 2015 se tiene el siguiente detalle de construcciones: - Concluidos: 62 CIBV Emblemáticos. - En ejecución: 6 CIBV Emblemáticos. - Suspendidos definitivamente: 1 CIBV Emblemático. - Terminación Unilateral: 8 CIBV Emblemáticos. 2. Presupuesto: Durante el mes de abril se realizó la reforma presupuestaria por el valor de USD \$ 788.947,49 con el objetivo de: completar los recursos para las consultorías de implantación para (100 CIBV); transferencias a las Coordinaciones Zonales para almacenamiento del mobiliario (Zona 1 y 5), compra de menaje equipamiento para los CIBV Emblemáticos planificados a construir en el año 2015 (Grupos 73 y 84); y transferencia a Direcciones Distritales para el pago de costas judiciales de los predios donde se construirán los CIBV Emblemáticos. (Grupo 77). Así también en el mes de abril se ejecutó el valor de USD \$ 25.123,33 correspondiente a pago de remuneraciones del personal de la Gerencia, viáticos y pasajes. De acuerdo a lo dispuesto en el Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0078-OF, de fecha 2 febrero del 2015, el Ministerio de Finanzas realizó al SECOB la transferencia por un monto de USD \$ 4'562.847,41 dólares, valores oficializados por SECOB en el año 2014; sin embargo el SECOB mediante Oficio Nro. SECOB-CGPGE-2015-0077-O, de fecha 16 de abril de 2015,	Ochoa Guaman, Ruben Dario	05/06/2015 - 10:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
suscrito por la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, comunica un nuevo monto de arrastre de las obras.		
MAYO 2015 1. Estado de construcción de CIBV emblemáticos: - Con fecha 7 de mayo de 2015 el Sr. Presidente inauguro el CIBV "DULCES SONRISAS", ubicado en el Cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana. - Respecto a Nuevos Diseños: .Se llevó a cabo la definición del presupuesto general y especificaciones técnicas para 100 CIBV. .Se debe acordar el presupuesto definitivo individual para CIBV de Costa, Sierra y Oriente. .Fueron firmados los planos correspondientes al diseño 2015 de los CIBV Emblemáticos. - Hasta el 31 de mayo del año 2015 se tiene el siguiente detalle de construcciones: - Concluidos: 62 CIBV Emblemáticos. - En ejecución: 6 CIBV Emblemáticos. - Suspendidos definitivamente: 1 CIBV Emblemático. - Terminación Unilateral: 5 CIBV Emblemáticos. 2. Presupuesto: -Con fecha 27 de mayo de 2015, mediante Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0300-OF, la Con fecha 22 de mayo, se solicitó Reforma Presupuestaria para pago final de mobiliario contratado por un valor de \$318.640,00; además, se transfirió \$1.000,00 a Dirección Distrital de Rumiñahui para pago de costas judiciales. -Mediante Oficio Nro. MIES-CGP-2015-0032-OF de 26 de mayo de 2015, SENPLADES emite dictamen favorable a la modificación presupuestaria solicitada a por el MIES a través del Oficio Nro. MCDS-SPPSI-2015-0138-OF, en donde se requiere realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversión 2015, con el objetivo de transferir recursos del proyecto desde el presupuesto del MIES al SECOB, por un monto de \$ 750.000,00, con la finalidad de cumplir con el convenio de cooperación internacional. -Se ejecutó el valor de USD \$ 28.903,96 correspondiente a pago de remuneraciones del personal de la Gerencia, Viáticos y Subsistencias en el Interior y Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos.	Ochoa Guaman, Ruben Dario	05/06/2015 - 10:53 AM
MARZO 2015 1. Estado de construcción de CIBV Emblemáticos: El 19 de marzo del presente año fue inaugurado por la Sra. Ministra el CIBV emblemático "Sol de Oro" que se encontraba ya en funcionamiento en la siguiente provincia: -Manabí: Jama. -Con fecha 13 de marzo del 2015, se firmó el Convenio Marco entre el MIES y el SECOB con el objetivo de operativizar el Proyecto "Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de CIBV" -Con fecha 24 de marzo, el SECOB realizó la publicación en el portal de compras públicas, la reconstrucción del CIBV Emblemático ubicado en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Rio Verde, parroquia de Lagarto. - El 25/03/2015 el SECOB publicó la reconstrucción de la construcción de los CIBV Emblemáticos de Imantag y San José de Quichinche en la Provincia de Imbabura en la misma fecha se publicó en el portal de Compras Públicas la Consultoría para realizar los estudios de implantación para el predio ubicado en Sucúa. Hasta el 31 de marzo del año 2015 se tiene el siguiente detalle de construcciones: - Concluidos: 60 CIBV Emblemáticos. - En ejecución: 8 CIBV Emblemáticos. - Suspendidos: 1 CIBV Emblemático. - Terminación Unilateral: 8 CIBV Emblemáticos. 2. Presupuesto: Durante el mes de marzo se ejecutó el valor de USD \$ 31.668,89 correspondiente a pago de remuneraciones del personal de la Gerencia, viáticos y pasajes. En reunión mantenida entre el MCDS, SECOB y MIES, el SECOB determinó un valor de USD \$ 6.425.543,01 por concepto de arrastre de obras del año 2014. Se ha realizado la transferencia de USD \$ 4.562.287,41; la diferencia de USD \$ 1.863.255,60 se realizará en el mes de abril.	Pérez Flores, Carlos Rene	04/05/2015 - 02:32 PM
FEBRERO 2015 1. Estado de construcción de CIBV Emblemáticos: Se realizó la firma de 1 Acta de Uso y 1 acta de entrega-recepción con el siguiente detalle: - 1 CIBV ubicados en la provincia de Manabí; Cantón: Pedernales; Parroquia: Cojimíes. Hasta el 31 de enero del año 2015 se tiene un total de 60 CIBV concluidos.	Pérez Flores, Carlos Rene	02/04/2015 - 08:31 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Presupuesto: Durante el mes de febrero se ejecutó el valor de USD \$ 36,537.57 correspondiente a pago de remuneraciones del personal de la Gerencia, viáticos y pasajes. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0078-OF de fecha 2 de febrero de 2015, la SENPLADES emite el dictamen favorable a la modificación presupuestaria acordada con los Ministerios Coordinadores para el traspaso de USD \$ 4.562.847,41, al Servicio de Contratación de Obras -SECOB- en lo referente al Proyecto de Inversión "Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de Centros Infantiles del Buen Vivir" con CUP 102800000.0000.372745, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los montos referidos corresponden al arrastre del presupuesto 2014, asignado a las obras en ejecución. Mediante Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 42 de fecha 3 de febrero del 2015, se ejecuta el incremento de recursos a SECOB por el monto de USD \$ 1.673.165,31. Mediante Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 89 de fecha 12 de febrero del 2015, se determina que se encuentra pendiente la aprobación por parte del Ministerio de Finanzas, la transferencia al SECOB de USD \$ 2.889.682,10, para así cumplir con lo determinado en el Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0078-OF de SENPLADES. 3. Hitos: Debido a la actualización que se realizó del proyecto y de acuerdo al Dictamen de Priorización de Senplades se realizó una actualización de los hitos descritos en el Anexo "ACTUALIZACION DICTAMEN DE PRIORIDAD E HITOS"		
FEBRERO 2015. 1. Estado de construcción de CIBV Emblemáticos: Se realizó la firma de 1 Acta de Uso y 1 acta de entrega-recepción con el siguiente detalle: - Provincia de Manabí; Cantón: Pedernales; Parroquia: Cojimíes. - CIBV Susurros del Mar. PRESUPUESTO:	Pérez Flores, Carlos Rene	03/03/2015 - 02:44 PM
ENERO 2015 1. Estado de construcción de CIBV Emblemáticos: Se realizó la firma de 1 Acta de Uso y 1 acta de entrega-recepción con el siguiente detalle: .1 CIBV ubicados en la provincia de Manabí: Jama. Hasta el 31 de enero del año 2015 se tiene un total de 59 CIBV concluidos. 2. CIBV Emblemáticos Inaugurados: Fueron inaugurados los CIBV emblemáticos que se encontraban ya en funcionamiento en las siguientes provincias: .Napo: Tereré .Orellana: 27 de Octubre 3. Presupuesto: Durante el mes de enero no se ejecutó ningún valor por cuanto aún no se tiene el presupuesto (PAPP) aprobado del MIES por parte del Finanzas. SECOB en reunión mantenida el 26/01/2015 determina que hay un valor de arrastre para el año 2015 de USD \$1.749.080,88, adicionales a los USD \$ 4.562.287,41.	Pérez Flores, Carlos Rene	18/02/2015 - 05:40 PM
DICIEMBRE 2014 1. Estado de construcción de CIBV Emblemáticos en el año 2014: Se realizó la firma de 1 Actas de Uso y 1 actas de entrega-recepción con el siguiente detalle: 1 CIBV Emblemático en Esmeraldas: Chontaduro. Hasta el 31 de diciembre del presente año se tiene un total de 58 CIBV concluidos (incluye el CIBV de Bosco Wísuma). 2. CIBV Emblemáticos Inaugurados: Se realizó la inauguración de 4 CIBV: 2 en Guayas: Naranjito y Lorenzo de Garaicoa y 2 en Los Ríos: Quinsaloma y Valencia. 3. Presupuesto: Durante el mes de diciembre se ejecuto el valor de USD \$ 22.977,23 correspondiente al pago de remuneraciones y beneficios de ley correspondientes al grupo 71. Llegando a ejecutarse el 77.96% del valor total asignado.No se ejecutó el valor de \$ 318.640 dólares, en el mes de noviembre correspondiente al 25% del pago final del mobiliario debido a que no se construyeron CIBV por parte de SECOB en este año, debido a la suspensión temporal del Proyecto, por lo que se amplió el plazo con el objetivo de ubicar las bodegas en territorio.	Pérez Flores, Carlos Rene	18/02/2015 - 10:45 AM
NOVIEMBRE 2014. 1. Estado de construcción de CIBV Emblemáticos en el año 2014: Se realizó la firma de 3 Actas de Uso y 3 actas de entrega-recepción con el siguiente detalle: 3 CIBV ubicados en el Napo: Tena-Tereré; Tena- Ahuano; Tena - Pano. Hasta el 28 de noviembre del presente año se tiene un total de 57 CIBV concluidos (incluye el CIBV de Bosco Wísuma).	Pérez Flores, Carlos Rene	31/12/2014 - 02:06 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Redefinición de metas y priorización de intervenciones: La Gerencia del Proyecto Emblemático CIBV ha desarrollado la re-priorización de ubicaciones para la construcción de los CIBV a nivel nacional, actualmente se tiene un listado de 150 ubicaciones geográficas para el año 2015, el cual ha sido aprobado por la Sra. Ministra Betty Tola. El numero de CIBV planificadas por zonas son: Zona 1: 16; Zona 2: 7; Zona 3: 12; Zona 4: 26; Zona 5: 29; Zona 6: 10; Zona 7: 16; Zona 8: 16 y Zona 9: 18. 3. Presupuesto: No se ejecutó el valor de \$ 318.640 dólares, en el mes de noviembre correspondiente al 25% del pago final del mobiliario debido a que no se construyeron CIBV por parte de SECOB en este año, debido a la suspensión temporal del Proyecto, por lo que se amplió el plazo con el objetivo de ubicar las bodegas en territorio. 4.- Inicios de construcciones: El MIES mediante oficio Nro. MIES-DM-2014-2325-OF de fecha 21 de noviembre de solicitó al SECOB que se disponga el inicio de procesos contractuales para la construcción de 3 CIBV Emblemáticos con el nuevo diseño en las provincias de Los Ríos - Quevedo, Morona Santiago- Sucúa y El Oro - El Guabo.		
OCTUBRE 2014 1. Estado de construcción de CIBV Emblemáticos en el año 2014: Se realizó la firma de Acta de Uso y entrega-recepción de 4 CIBV ubicados en el Azuay, Huayna Capac - Cuenca, Pirincay - Paute; Guachapala - Guachapala y Chordeleg - Chordeleg, así también se realizó la firma de Acta de Uso del CIBV ubicado en Pedro Vicente Maldonado y del CIBV San Miguel de los Bancos Monseñor Desmond Dalton. En resumen: Un total de 54 CIBV se encuentran concluidos en obra física: 29 CIBV en el año 2013 y 25 CIBV han concluido hasta el 6 de octubre del presente año. Hasta diciembre del 2014, el SECOB se compromete a entregar obra física y liquidación de 12 CIBV, por lo que hasta el final del presente año el total de CIBV Emblemáticos concluidos y liquidados será de 66 CIBV. Sin embargo, 11 CIBV (de los 77 en construcción)* se liquidarán en el próximo año 2015, lo que constituye un arrastre presupuestario para el Proyecto determinado en un monto de USD \$ 4.562.847,41. La información detallada permite evidenciar que en el año 2015 se deberá concluir 11 obras de CIBV Emblemáticos y que el año 2014 concluirá con un total de 66 CIBV Emblemáticos operando. Cabe señalar que SECOB reporta en el año 2014, *2 procesos de contratación de CIBV desiertos (Sucumbios-Santa Cecilia y Esmeraldas-Ancón de Salinas). El MIES considera que estos procesos pueden retomarse este año, considerando los nuevos diseños aprobados, y deberá ser ejecutado por SECOB (se cuenta con una propuesta de sustitución). 2. Redefinición de metas y priorización de intervenciones: La Gerencia del Proyecto Emblemático CIBV ha desarrollado la re-priorización de ubicaciones para la construcción de los CIBV a nivel nacional, actualmente cuenta el listado de 100 ubicaciones geográficas para el año 2015, listado que se encuentra en etapa de aprobación final por parte de la Sra. Ministra Betty Tola. 3.Estudios para inicios de obras: El MIES, mediante Oficio Nro. MIES-SDII-CIBV-2014-0211-OF, de fecha 20 de agosto de 2014, remitió al SECOB el listado de 39 predios. Adicionalmente, mediante Oficio Nro. MIES-DM-2014-1869-OF de fecha 30 de octubre del presente año, se ratifica 22 predios y se envía el listado de 6 predios adicionales para proceder con los estudios de implantación necesarios para el inicio de obras; estudios que deben responder al nuevo diseño definitivo e implantarlo en los predios seleccionados.	Constante Vinuesa, Fausto Roberto	06/11/2014 - 08:21 AM
SEPTIEMBRE 2014 1. Inauguraciones de CIBV: Se realizó por parte del Sr. Presidente, las autoridades del MIES, SECOB y MCDS la inauguración del CIBV "Inraquí" en la Provincia de Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia de Guayllabamba; Inauguración por parte de la Sra. Ministra Betty Tola Bermeo del CIBV "La Concordia", ubicado en la provincia de: Santo Domingo; Cantón: La Concordia; Parroquia: La Concordia, (43 CIBV emblemáticos inaugurados) 2.Re-priorización de Ubicación de los predios de Construcción de CIBV: Nueva Metodología. El MIES ha generado una nueva metodología trabajada conjuntamente con el MCDS para llegar a una micro-planificación que permita orientar la búsqueda de nuevos predios asociada a la validación por demanda sobre la base de la población infantil existente en estos territorios. Al momento se cuenta con una metodología de re priorización que define prioridad de intervención en 109 distritos y 512 circuitos para implantación de CIBV a nivel nacional, metodología que ha sido aprobada por las máximas autoridades. Con esta focalización y territorialización obtenida a nivel de circuitos se han ajustado y dimensionado las metas del Proyecto para asignar pesos porcentuales en función de la población infantil existente en las diferentes zonas de planificación del país. Esta priorización se envió a las Coordinaciones Zonales para validación en territorio y priorización por años (2015 -2016) en proceso de consolidación sobre la base de la información remitida desde los territorios.	Pérez Flores, Carlos Rene	02/10/2014 - 04:49 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Nuevos Diseños y Presupuesto de CIBV: Tomando en cuenta la disposición presidencial de la suspensión temporal del proyecto, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social -MCDS lidera actualmente la contratación de una consultoría para realizar los nuevos diseños de los CIBV Emblemáticos. Con fecha 03 de junio de 2014, el MCDS firmó el contrato para la consultoría con un plazo de 60 días para la entrega del producto final. En la primera semana de septiembre se entrega para revisión de SECOB y el MIES los resultados de la consultoría que actualmente se encuentran en proceso de validación y ajustes solicitados por las autoridades. El 19 de septiembre el diseño es presentado por el MCDS a las máximas autoridades del MIES y SECOB para su validación incluyendo el nuevo presupuesto referencial definido asociado a la optimización de costos requerida, obteniendo en esta fecha, la aprobación de las autoridades al diseño y a los presupuestos presentados; Tomando en cuenta los plazos establecidos para la entrega provisional y definitiva de la indicada consultoría por parte del MCDS, así como la aprobación por parte del señor Presidente que requiere de una presentación específica para su validación (la cual ha sido solicitada y aún no agendada), se estima que el nuevo diseño definitivo de los CIBV esté definido y aprobado en el mes de octubre del 2014. Una vez establecido y aprobado el nuevo diseño de los CIBV y sus costos se podrá iniciar con el proceso de contratación (incluye estudios de implantación) para la construcción de los CIBV Emblemáticos. Se espera la aprobación funcional y constructiva del nuevo diseño del CIBV del Sr. Presidente y la entrega definitiva que incluya observaciones o sugerencias generadas en este proceso para la reactivación del Proyecto y la posteriormente definición del cronograma de construcción de los CIBV que se coordinará con el SECOB determinando las modalidades de construcción y de contratación así también la redefinición de metas en función de la aprobación del Sr. Presidente 4. Estudios de Implantación para los Centros Infantiles del Buen Vivir: El MIES a través de la Gerencia del Proyecto Emblemático CIBV, mediante Oficio Nro. MIES-SDII-CIBV-2014-0211-OF, de fecha 20 de agosto de 2014, remitió al SECOB, un listado de predios para que se proceda con el inicio de los estudios de implantación previos a la contratación de obras. Sin embargo los estudios dependen de la aprobación del Sr Presidente.		
AGOSTO 2014 1. Inauguraciones de CIBV Se realizó por parte del Sr. Presidente, las autoridades del MIES, SECOB y MCDS la inauguración del CIBV "Susana Bejarano de León" ubicado en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Río Verde, Parroquia: Palestina, Sector " la Y". 2. Priorización de Implantación de CIBV: Nueva Metodología. Las metodologías generadas para la priorización de predios consideraron prioritariamente como variable de mayor peso la pobreza por NBI, dejando sin la atención requerida la mirada sobre la demanda efectiva de los territorios, y la garantía de que los territorios identificados contaran con la población infantil a la que apunta la atención de CIBV Emblemáticos, población de 1 a 3 años en condiciones de vulnerabilidad y alta vulnerabilidad. Se han identificado zonas en las que se están construyendo los Centros Infantiles en donde será muy complejo llegar a la optimización de su uso cuyo ideal es el de alcanzar 100 niños atendidos por CIBV. Esta realidad provocó la necesidad de generar una nueva metodología que está siendo trabajada conjuntamente con el MCDS para llegar a una micro-planificación que permita orientar la búsqueda de nuevos predios y validación por demanda de éstos para poder habilitarlos para las futuras construcciones. Se generó un documento base de re priorización de 109 distritos y 512 circuitos para implantación de CIBV a nivel nacional, actualmente esta metodología debe aprobarse por las máximas autoridades. Con esta focalización y territorialización obtenida se podrán ajustar y dimensionar las metas del Proyecto. 2.1 Priorización de Implantación de CIBV: verificación técnica y por demanda de predios validados (en territorio). La priorización de implantaciones abordó adicionalmente una verificación técnica y por demanda de los predios actualmente validados, que obligó a depurar los listados de predios para los siguientes años, a partir de un listado base que registrara 67 predios con escrituras y 52 en proceso de escrituración. Los primeros han sido visitados por los técnicos de Gerencia responsables de cada zona con lo que se logró el objetivo. Esta actividad concluyó el día 15 de agosto y permitió remitir a semana siguiente un expediente de alrededor de 600 fojas a SECOB para iniciar los estudios de implantación para 39 predios (de los 67) que cumplieron con la verificación en territorio. 3. Nuevos Diseños y Presupuesto de CIBV. La consultoría que generaría los nuevos diseños de CIBV Emblemáticos fue contratada en el mes de junio por el MCDS, en reuniones conjuntas se han realizado las correspondientes revisiones y	Pérez Flores, Carlos Rene	02/10/2014 - 11:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
análisis: espaciales, de presupuestos y especificaciones técnicas entre personal de la Gerencia, SECOB, MCDS y equipo consultor. Se encuentra pendiente la revisión y ajuste del porcentaje de fiscalización, IVA, seguro social para la mano de obra y el 24% de costos indirectos que deberán ser trabajados por el MCDS (equipo consultor, y SECOB), solicitado por las máximas autoridades quienes requirieron se incluya lo mencionado para concluir con la validación por su parte. A la reunión de presentación de los diseños (15 de agosto de 2014) asistieron las máximas autoridades del MCDS, MIES, SECOB, y desde PRESIDENCIA un asesor del despacho. Tomando en cuenta los plazos establecidos para la entrega de la indicada consultoría por parte del MCDS, así como el plazo de aprobación por parte del señor Presidente, se estima que el nuevo diseño definitivo de los CIBV esté listo para finales del mes de septiembre del 2014. Una vez establecido y aprobado el nuevo diseño y costos de los CIBV se puede iniciar con el proceso de contratación para la construcción de los CIBV Emblemáticos		
Nuevo diseño de CIBV. Se realizó la presentación preliminar por parte de los técnicos del MCDS del nuevo diseño de CIBV a la Ministra Tola, para sugerencias y observaciones, de esta presentación se ha solicitado ajustes en materiales de piso como mejorar y optimizar las circulaciones. Se trabaja adicionalmente en la definición de tipologías por región en busca de una flexibilización del modelo que permita mayor adaptabilidad en rangos de predios para implantación. Actividades realizadas por la Gerencia. Se realizó reunión de coordinación de avances hasta el 2015 entre SECOB y MCDS, se identifican nudos críticos se traza una hoja de ruta 2014 proyección 2015, resultado de la cual la Gerencia propone estudiar diferentes alternativas para resolver los estudios que concluyen la etapa de validación de predios (suelos, factibilidades y ambientales) se propone realizar convenios con Universidades para incluir los estudios de suelo y ambiental en la validación de los predios y la necesidad de contar con una Unidad Administrativa específica que concluya con las factibilidades de servicios e implantación de los terrenos, así también determinar la pertinencia jurídica y financiera por parte de SECOB y/o MIES para ello. Se realizó entre Director de SECOB y la Gerencia, hoja de ruta para la redefinición de metas del 2015 sobre la Construcción de CIBV Emblemáticos: Validación de Predios, Ajustes de equipos, Diseños, y Obras. Estableciendo compromisos y acciones conjuntas entre MIES, MCDS y SECOB. Se realizó entre Director de SECOB y la Gerencia, hoja de ruta para la redefinición de metas del 2015, sobre la Construcción de CIBV Emblemáticos: Validación de Predios, Ajustes de equipos, Diseños, y Obras. Estableciendo compromisos y acciones conjuntas entre MIES, MCDS y SECOB. Se realizó el Taller Metodológico del proyecto emblemático CIBV, con 25 técnicos de Infraestructura y Desarrollo Infantil tanto de Planta Central como de las Coordinaciones Zonales, con el propósito de exponer el estado actual del proyecto, las metas hacia 2017 enfocando las acciones en el año 2015; la nueva metodología a utilizarse para escoger terrenos para la construcción de los CIBV; roles de los técnicos de infraestructura y de desarrollo infantil; seguimiento a las construcciones de los CIBV que actualmente se están construyendo por el SECOB. Adicionalmente se esta realizando la Verificación de priorización de predios para intervenir 2015 en busca de la proporcionalidad territorial y demanda efectiva de los territorios para la construcción de los CIBV. Presupuesto El 15 de julio se realizó una reducción del presupuesto por un valor de USD \$ 13.653.	Pérez Flores, Carlos Rene	04/09/2014 - 04:48 PM
JUNIO 2014 Funcionamiento de CIBV. Se encuentran en funcionamiento 3 CIBV que están ubicados en: Guayllabamba- Pichincha; Jipijapa y Rocafuerte en Manabí (aún no se tienen fecha de inauguraciones). Proyecto Senplades.	Pérez Flores, Carlos Rene	04/08/2014 - 08:07 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realizó el ingreso del Proyecto de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamiento de los CIBV, al sistema de Inversión Pública de SENPLADES para la correspondiente postulación del año 2015 por parte de la Coordinación de Planificación. Nuevo Diseño de CIBV. Se ha trabajado entre el MCDS y los consultores del nuevo diseño de los CIBV, para definir el Diseño Arquitectónico. Se realizó la validación por parte del MCDS de la Matriz de seguimiento a las construcciones de los CIBV Emblemáticos. Validación de Terrenos. Durante el mes de Junio el MIDUVI realizó la entrega de 39 terrenos validados en el Comité de Viabilidad Técnica.		
MAYO 2014 Se realizó la inauguración del CIBV "Parvulitos" en la Provincia de Cotopaxi, Cantón: Sigchos, Comunidad: Guayama San Pedro. Se validaron 45 predios pre-validados en la reunión realizada por la Comisión de Viabilidad Técnica realizada el viernes 2 de mayo. Se validaron 10 predios validados por la Comisión de Viabilidad Técnica en Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Pastaza, Chimborazo y el Oro. El SECOB presentó 27 informes de Viabilidad Técnica para validación de los CIBV, en reunión realizada el 5 de mayo en las oficinas de la Gerencia. Se revisó y aprobó de los costos de implantación de 18 predios enviados por MIDUVI y/o SECOB. Se realizó una visita técnica a empresa de pre-fabricados de hormigón en Costa Rica, para fortalecer la propuesta de sistema constructivo con prefabricados de hormigón para los CIBV, invitación realizada por la Empresa Pública Cementera del Ecuador al MIES y MAGAP, a quien se le planteó el diseño trabajado entre MIES-SECOB. Se realizó la inspección a los CIBV de San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Pedro Moncayo y la Concordia, conjuntamente con el SECOB y Coordinación Zonal, con el propósito de acelerar la entrega de los CIBV.	Pérez Flores, Carlos Rene	04/07/2014 - 02:11 PM
ABRIL 2014 Nuevo Diseño de CIBV Durante el mes de abril, la Gerencia en un trabajo conjunto con el SECOB, presentó un nuevo diseño para la construcción de los CIBV, tomando en cuenta diferentes alternativas constructivas, con la finalidad de optimizar costos y tiempos de ejecución, para lo cual se realizó una presentación de propuesta de diseño de CIBV, trabajado entre MIES y SECOB, al MCDS e INMOBILIAR en el taller de trabajo realizado el 23 de abril del presente año. Así también se realizó la recopilación de información de tecnologías alternativas pre-fabricadas para la construcción de un diseño nuevo de CIBV, con la finalidad de optimizar costos y tiempos de ejecución, las propuestas fueron las siguientes sistemas constructivos: - SISTEMA MODULAR PREFABRICADO - PAREDES PORTANTES (CEMENTERA NACIONAL), por un valor de USD \$ 475 el m2 - SISTEMA MODULAR PREFABRICADO APORTICADO (HORMYPOL), por un monto de USD \$ 486.79 el m2 - SISTEMA MODULAR PREFABRICADO MARIANA DE JESUS, por un monto de USD \$ 685, el m2 - SISTEMA ESTRUCTURA METÁLICA (TUGALT), por un monto de USD \$ 640,77, el m2. - ESTRUCTURA METÁLICA (EMPRESA PÚBLICA SANTA BARBARA) , por un monto de USD \$ 498,17, el m2. - SISTEMA MODULAR PREFABRICADO CASA LISTA, por un monto de USD \$ \$ 462,00, el m2. Se realizó la entrega de copias y/u originales de Escrituras de los terrenos donde se construyen los CIBV, a la Unidad de Bienes de la Coordinación Administrativa Financiera. Presupuesto. Con corte a 29 de abril de 2014, la Gerencia del Proyecto Emblemático CIB, ha alcanzado el 3.39% de ejecución presupuestaria; Se debe indicar que mediante oficios No. MIES-CAF-2014-0027-OF y MIES-CAF-2014-0043-OF de fecha , 18 de febrero de 2014 y 15 de abril de 2014, respectivamente, se solicitó al Ministerio de Finanzas el desbloqueo de los fondos del	Pérez Flores, Carlos Rene	04/06/2014 - 05:41 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Proyecto, para realizar la transferencias de USD \$12.960 a Inmobiliar , USD \$ 200.000 al SECOB y USD \$27.508,80 para cubrir pagos del personal del Proyecto. La Coordinación Administrativa Financiera, mediante correo electrónico de fecha 24 de abril, informa que el Ministerio de Finanzas realizó un recorte de USD \$ 37.122.340,67 dólares, por lo que no se ha cumplido con las transferencias y reformas descritas en el anterior párrafo		
MARZO 2014 Alternativas de Diseño -Se realizó la reunión con la Empresa Pública Santa Bárbara, con el propósito de trabajar una propuesta para la construcción de CIBV, con características modulares utilizando prefabricados, misma que se discutirá técnicamente en el transcurso de esta semana, el cual tiene como objetivo central el acortar plazos en la ejecución de la obra y analizar la posibilidad de bajar costos con respecto a la premisa de USD \$ 3.000 por niño y por CIBV. - La Alternativa de diseño previamente trabajada entre el MIES y SECOB, con características modulares y de flexibilidad será implantada para el CIBV del Puerto de Esmeraldas. Además se planteó sea utilizada de manera transitoria para la ejecución de los nuevos CIBV durante el año 2014, mientras se obtiene el diseño de CIBV que lidera el MCDS. - Se realizó un Taller técnico MIES-SECOB, para trabajar en una alternativa más de diseño de CIBV a la fecha en proceso. Presupuesto - El 14 de marzo el Viceministro de Inclusión Social y la Gerente del Proyecto Emblemático CIBV, asistieron a la reunión de Infraestructura de lo Social, convocado por el SNAP en la Presidencia, donde dieron a conocer los techos presupuestarios del Proyecto CIBV: 2014: USD \$ 123.497.643. 2015: USD \$ 91.073.333 2016: USD \$ 91.073.333 2017: USD \$ 91.073.333 TOTAL: USD \$ 396.717.642 Terrenos - Presentación de 109 predios al comité interinstitucional correspondiente a la primera fase del 2014. - Validación de terrenos en la Provincia de Santa Elena donde se ejecutarán dos CIBV, con presupuesto de Petroecuador y serán construidos por Ecuador Estratégico. -Selección de 5 terrenos en la provincia de Orellana, 2 terrenos en la provincia de Napo, óptimos para ser presentados a la comisión interinstitucional. - Listado de re-priorización de las ubicaciones para la construcción de los CIBV emblemáticos para el año 2014 y 2015, realizado conjuntamente con la Coordinación de Gestión del Conocimiento y puestos a consideración de las autoridades para su validación.	Pérez Flores, Carlos Rene	08/04/2014 - 10:49 AM
FEBRERO 2014 Inauguraciones de CIBV's: Durante el mes de febrero, se realizaron las siguientes inauguraciones: . Inauguración del CIBV "Lcda. Blanca Estela Parada" ubicado en la provincia del Guayas, cantón: Marcelino Maridueña: Parroquia: Marcelino Maridueña, . Inauguración del CIBV "Mushuk Wawa" ubicado en la provincia de Napo, cantón: Archidona: Parroquia: Cotundo, Sector: Hatun Sumako - 10 de Agosto. . Inauguración del CIBV "Yuyarik Wawakuna", ubicado en la provincia de Napo, cantón: Archidona: Parroquia: Cotundo, Sector: Wawa Sumako. . Inauguración del CIBV "Viche", ubicado en la Provincia de Esmeraldas, cantón: Quinindé, Parroquia: Viche. . Inauguración del CIBV "Natalio Rodríguez", ubicado en la Provincia de Esmeraldas, cantón: Quinindé, Parroquia: Malimpia. . Inauguración del CIBV "Juan Montalvo", ubicado en la Provincia de Orellana, cantón: Loreto, Parroquia: Ávila Huiruno.	Pérez Flores, Carlos Rene	28/03/2014 - 02:48 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
. De las reuniones que se mantienen semanalmente con el MCDS, SECOB, SDI y Gerencia, se han logrado que se reactiven 13 CIBV's en construcción, los cuales se encontraban suspendidos, en los procesos que lleva el SECOB. . Se ha trabajado por parte de la Gerencia en una propuesta mejorada de diseño a la existente de los CIBV's, en la cual se ha optimizado tanto la parte de áreas y el costo de inversión USD\$ 3.000 por niña/o por infraestructura. . El 21 de febrero se realizó la exposición en la que es tomada en cuenta una de las tres alternativas de diseño para CIBV de esta Gerencia, y complementada con el presupuesto final por parte del SECOB, propuesta planteada a implementarse en Puerto Esmeraldas. . Elaboración del documento "Programación e Identificación de Requerimientos para el Desarrollo del Diseño de CIBV del Mies"		
ENERO 2014 Inauguraciones de CIBV's. Durante el mes de enero se realizaron 2 inauguraciones: Inauguración del CIBV "Nuevas Raíces" ubicado en la provincia del Guayas, cantón: Guayaquil, Sector Monte Sinaí, Etapa 3. Inauguración del CIBV "La Ceiba" ubicado en la provincia del Guayas, cantón: Guayaquil, Sector Monte Sinaí, Etapa 4. Cronograma de validación de Terrenos. . La Gerencia del Proyecto, coordinó con MIDUVI y SECOB, reuniones técnicas para la revisión de un cronograma la validación de terrenos y construcción de los CIBV con el propósito de ajustarlo y cumplir la meta 2014. Actividades realizadas de acuerdo a la nueva disposición Presidencial sobre CIBV . Reunión con las máximas autoridades del MCDS, MIES, SECOB, INMOBILIAR, MIDUVI, SNAP, para definición de estrategias en la elaboración del informe, solicitado por el Sr. Presidente, donde se incluye principalmente los costos por cada CIBV construido y en construcción; propuesta de ajuste de precios para los CIBV's, aplicación de la norma técnica; alternativas de diseño y correcciones al modelo de gestión para la validación de terrenos y construcción de los CIBV's. . Reunión con el SECOB para "ACUERDO TECNICO OPERATIVO", sobre los 49 CIBV's que se encuentran en construcción y obtener un estado de situación a la fecha; y aplicar la disminución de costo en las obras no concluidas con cambio de materiales más austeros, también iniciar los acuerdos para el nuevo diseño de los CIBV's en base a la disposición presidencial dada en el Gabinete Itinerante de Sucúa el 17/01/2014. . Reunión de coordinación, solicitada al MCDS, con el objetivo de resolver la propuesta del nuevo diseño de los CIBV's. . Actualización del Plan de Ejecución Anual y cronograma actualizado por la Gerencia para el 2014, contemplando las nuevas disposiciones del Sr. Presidente. . Reunión - Taller con los consultores que diseñaron los CIBV's para el SECOB, con el propósito de obtener una propuesta ajustada y optimizada tanto en la parte de costos, áreas y una propuesta formal simplificada del diseño, tomando en cuenta el costo-beneficio de USD\$ 3.000 por niña/o, lista para conocimiento de la Sra. Ministra. . Reunión de Coordinación Técnica de seguimiento al Proyecto entre el MCDS, SECOB, SDI y Gerencia con los siguientes resultados: 1. Seguimiento de 49 CIBV's que se encuentran en construcción. Resultado: 26 CIBV's son factibles de reducción de costos. 2. Seguimiento de informes técnicos del grupo de 110 CIBV's pre-validados. Resultado: Se ha logrado que SECOB haya enviado al MIDUVI 23 informes para su validación. 3. Seguimiento a la planificación de CIBV's correspondientes al 2014. Resultado: Se socializó el cronograma para los 250 terrenos validados y el cronograma de ejecución de los 250 CIBV's, se acuerda 3 fases: i. 100 terrenos. ii. 100 terrenos. iii. 50 terrenos.	Pérez Flores, Carlos Rene	27/02/2014 - 04:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
4. Seguimiento al diseño de los nuevos CIBV's. Resultado: Primera reunión convocada por el MCDS # 28 de enero Segunda reunión # 31 de enero . Elaboración por parte de la Gerencia del documento de programación y requerimiento para el nuevo diseño de los CIBV's a entregarse, previo a la aprobación de la Sra. Ministra. . Reunión sobre construcción de CIBV, Puerto de Esmeraldas: Resultado: Los estudios integrales (arquitectónicos, ingenierías, costos y tiempos de ejecución) para el CIBV con una capacidad de 120 niños y niñas, ubicado en el Puerto de Esmeraldas y que será inaugurado en el mes de mayo; por petición de esta Gerencia serán entregados por el SECOB hasta el viernes 31 de enero del presente año con el propósito de analizar, revisar y validar la propuesta de manera urgente, con los lineamientos de disminución de costos y de intervención de materiales razonables y de calidad, se debe indicar que dichos estudios deben cumplir con la inversión de máximo USD\$ 3.000 dólares x niño/a.		
DICIEMBRE 2013 1. Inauguraciones de CIBV's: Durante el mes de diciembre se realizaron 7 inauguraciones: -Inauguración del CIBV "Juan Franco Guerra", en la Provincia de Guayas, Cantón Salitre, Parroquia Vernaza. -Inauguración del CIBV "Aurora Estrada y Ayala", en la Provincia de los Ríos, Cantón Urdaneta, Parroquia Catarama. -Inauguración del CIBV "Gerónimo Orión de Aguno", en la Provincia de los Ríos, Cantón Pueblo Viejo, Parroquia San Juan. -Inauguración del CIBV "Tejiendo el futuro", en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Cantón Santo Domingo de los Tsachilas, Parroquia: Bombolí, Barrio: Los Rosales IV Etapa. -Inauguración del CIBV "Horizonte de Oportunidades", en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Cantón Santo Domingo de los Tsachilas, Parroquia: Río Verde, Barrio Asistencia Municipal II. -Inauguración del CIBV "Luz del Mañana", en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Cantón Santo Domingo de los Tsachilas, Parroquia Chiguilpe, Barrio: Trabajadores Unificados. -Inauguración del CIBV: "Angelitos en Acción", en la Provincia de Sucumbios, Parroquia: General Farfán, Sector: La Punta. Estas actividades, contribuyen con lo propuesto en los Hitos 31 y 32. 2. Validación de Terrenos. -La Gerencia del Proyecto, convocó a INMOBILIAR, MIDUVI, MCDS y SECOB, a una reunión técnica para la revisión del Decreto Ejecutivo 195 sobre la validación de terrenos, con el propósito de ajustarlo a un menor tiempo y mayor operatividad; así como para hacer seguimiento semanal a la entrega de informes técnicos del SECOB. 3.Determinación de costos de construcción de CIBV's. -Se formaliza la propuesta de disminución de costos de los CIBV's enviada desde el Despacho Ministerial al Director del SECOB para su ajuste técnico e implementación. 4. Planificación 2014. Se realizó la planificación para la construcción de los CIBV's y validación de terrenos, la cual fue compartida con el SECOB, con el propósito de dar cumplimiento a la meta del 2014, incorporando lo pendiente del 2013, resultado de lo cual, se acordó reuniones de seguimiento por parte de esta Gerencia al SECOB, una vez por semana, concretándose realizarlas los días martes.	Pérez Flores, Carlos Rene	29/01/2014 - 03:32 PM
NOVIEMBRE 2013 1. Inauguraciones de CIBV's: Durante éste mes se realizaron las inauguraciones de 4 CIBV's, los cuales son: .Inauguración de 2 CIBV's en la provincia del Guayas, en los Cantones de Salitre, CIBV Olmedo Rendón y en el Cantón Pedro Carbo, el CIBV: Pedro Carbo Noboa. .Inauguración del Centro Infantil del Buen Vivir en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Proyecto habitacional Socio Vivienda - Monte Sinaí - Fase 1.	Pérez Flores, Carlos Rene	05/12/2013 - 09:51 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
.Inauguración del CIBV "Caritas Alegres" en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Cascales Esto contribuye con lo propuesto en los Hitos 31 y 32. 2. Compra Mobiliario para CIBV's. Se realizó la adjudicación para la compra de mobiliario especializado para equipar 70 CIBV's, mediante proceso de Subasta Inversa SIE-MIES-035-2013. Esto contribuye con lo propuesto en los Hitos 31 3.Determinación de costos de construcción de CIBV's. Se realizó una reunión con la Secretaría Técnica del SECOB, Arq. Isabel Oyervide y la Gerencia de CIBV's, en seguimiento al análisis y respaldos técnicos para garantizar que el costo de los CIBV's contemple un límite de hasta USD. \$ 350.000,00 para un CIBV de capacidad de 120 niños y niñas. Adicionalmente los técnicos de la Gerencia del Proyecto, realizó estructuración de una propuesta para la disminución del costo de construcción del CIBV (75 niños y niñas) en un 31,51%, presentado tanto a la Sra. Ministra Doris Soliz y a los representantes del SECOB y MCDS. Está propuesta será presentada al Sr. Presidente, en la reunión que se tiene prevista realizar el 5 de diciembre del presente año, para su aprobación final.		
OCTUBRE 2013 Construcción y equipamiento de nuevos Centros Infantiles del Buen Vivir Los días 15 y 16 de octubre de 2013, se realizan dos reuniones convocadas por la Sra. Ministra Doris Soliz a las máximas autoridades de: SECOB, Inmobiliar, Ministerio Coordinador de lo Social y representante del MIDUVI, con el propósito de dar seguimiento al proyecto Emblemático de los CIBV's, puesto que, se evidencia retrasos importantes para el cumplimiento de la meta del MIES. Cada una de las autoridades asistieron con sus equipos técnicos respectivos, y se determinó realizar el trabajo inmediato entre el equipo de SECOB conjuntamente con la Gerencia de CIBV's, mismo que se desarrolla los días 16 y 17 de octubre, para obtener como resultado: 1.Los terrenos disponibles a través de una nueva verificación para que de manera inmediata, una vez confirmado el costo por cada CIBV, el SECOB inicie la subida al Portal de Compras públicas para su contratación respectiva. Se verifica la existencia de terrenos disponibles en un número de 69 terrenos con validación del MIDUVI, lo que posibilita la ejecución de subida al portal de compras públicas, con la disponibilidad de los recursos traspasados a el SECOB el 16 de julio del 2013, en este proceso también participó INMOBILIAR 2. - El análisis y respaldos técnicos para garantizar que el costo de los CIBV's contemplen un límite de hasta USD. \$ 350.000,00 por cada CIBV. Luego de dimensionar los alcances de los análisis que respalden el costo de los CIBV's, el SECOB se compromete a realizar una exposición final para conocimiento del director de el SECOB y de la Sra. Ministra con el propósito de verificar los costos deseados. Sin embargo en el seguimiento realizado por esta Gerencia en la semana del 21 al 25 de octubre, no existe respuesta por lo que se tiene una reunión con el Arq. Bolívar Yerovi hasta ese entonces posible Director de Planificación y Presupuesto, ante nuestra insistencia de al menos obtener los datos o información utilizada para el análisis de precios unitarios e intentar un análisis técnico de esta Gerencia, tenemos como respuesta que; es información confidencial y no nos podían proporcionar. El lunes 28 insistimos con los funcionarios delegados por SECOB, y realizamos una nueva reunión con el Arq. Yerovi, quien manifiesta que él tiene el rol de asesor y que se mantiene al anterior Director de Planificación y Presupuesto, su predisposición de apoyo se mantiene sin embargo no tenemos resultado objetivo. En forma paralela a las gestiones mencionadas hemos solicitado la reunión con la Secretaria Técnica del SECOB, Arq. Isabel Oyervide, misma que nos ha dado cita para el martes 5 de noviembre, nuestro planteamiento será la definición de los compromisos asumidos en la reunión realizada entre las autoridades. Por parte de el SECOB, aún se encuentra pendiente el proceso de contratación mediante el portal de compras públicas para la construcción de la segunda fase correspondiente a 70 CIBV's	Pérez Flores, Carlos Rene	05/11/2013 - 04:44 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Así también siguen existiendo retrasos en las entregas de las obras, lo que hace que los cronogramas de inauguraciones establecidos cambien constantemente, ante esto el SECOB indica que los retrasos son por parte de los contratistas y que se les está efectivizando las garantías establecidas. Compra de Sistemas de Cámara de Seguridad En referencia a la compra de los sistemas de cámaras de seguridad para los CIBV's, se envió la información y fue subida al portal de la Secretaria de Gobierno Electrónico, de la Presidencia de la República, para su correspondiente aprobación y posterior inicio de proceso de adquisición. Inauguraciones de CIBV's Durante el mes de octubre se inauguraron 6 Centros Infantiles del Buen Vivir en: .Carchi: San Vicente de Pusir, San Gabriel y Julio Andrade. .Morona Santiago: Huamboya, Macas y Twinza. Para el mes de noviembre se tiene prevista la culminación de 14 CIBV's		
SEPTIEMBRE 2013, Se realizó un cronograma de Inauguraciones para septiembre y octubre. Durante el mes de septiembre se inauguraron 8 centros infantiles. Durante varias reuniones establecidas con representantes de SECOB se acompañó el proceso de subida al portal debido al compromiso de subir 74 CIBVs para su construcción inmediata. Debido a los cambios en la administración, el proceso se encuentra detenido en SECOB. En reuniones con MIDUVI e INMOBILIAR para la prevalidación de terrenos se logró la revisión y depuración de una lista de 250 terrenos en cantones priorizados para la construcción de CIBVs en 2013. Existen terrenos que se encuentran en revisión por la comisión interinstitucional. Se realizó el seguimiento a las coordinaciones zonales para mejorar la ejecución presupuestaria, lo que ayudó a subir la ejecución total el proyecto. Se realizó el trámite respectivo para una transferencia de costos legales a INMOBILIAR, para agilizar el proceso de consecución de terrenos. Se aprobó la reforma presupuestaria para la compra de mobiliario y posteriormente los TDRs para la adquisición del mismo, para lo cual se realizó una certificación presupuestaria por USD 1.522.761,63. Además se trabajó con la Dirección Administrativa y la empresa proveedora de mobiliario DINARTIVO, para agilizar el proceso de pago a la misma. Se realizó el proceso para el pago de la colocación de láminas de vinilo en el CIBV de UNGUI en el sector de Chilibulo, además de la elaboración de Especificaciones y Términos para la adquisición de cámaras de seguridad para los CIBV's Emblemáticos. Se realizó la Micro-planificación del Proyecto Apoyo al Desarrollo Infantil en la parroquia de Tixán provincia de Chimborazo, el mismo que se realizó el informe para la entrega al MCDS.	Constante Vinueza, Fausto Roberto	10/10/2013 - 10:36 AM
AGOSTO 2013; Se realizó una reunión entre la Señora Ministra y el Director Ejecutivo del SECOB (ICO), Juan Carlos Checa, para tratar sobre el avance de construcción de los CIBV y la hoja de ruta para la construcción de los mismos en los terrenos que se encuentran en proceso de validación. De tal reunión surgió la necesidad de realizar un Taller de Información y Coordinación para la Ejecución de CIBV Emblemáticos, con Alcaldes de diferentes cantones del país. El taller se llevó a cabo con éxito el día miércoles 14 de Agosto; se logró dar información a los alcaldes además de concretar algunos compromisos de ellos para facilitar la consecución de terrenos para los centros infantiles. Se aprobó una transferencia de USD 37'536.227.59 de la Gerencia de CIBV al SECOB para la construcción de nuevos CIBV Emblemáticos. Se asignó un presupuesto en Recursos Fiscales de USD 5'762.556,41 para el equipamiento de CIBV, dentro de esa asignación se encuentra presupuestado el Menaje y el mobiliario de oficina, para lo cual se ha transferido USD 1'947.729,77 a las Coordinaciones zonales. Adicionalmente, se tiene 1'695.203,90 en la cuenta virtual 998. Se acordó con SECOB, INMOBILIAR, MIDUVI, sobre la lista de CIBV emblemáticos que se subirán al portal de compras públicas, durante la primera parte del mes de septiembre, a fin de iniciar la adjudicación y así dar inicio a su construcción inmediatamente. Esta lista corresponde a los 37,5 millones transferidos. Se llevó a cabo la inauguración del CIBV UNGUI en Chilibulo en el norte de Quito. Está pendiente la definición del calendario de la 2da Ronda de Validación de Terrenos, además, durante las primeras semanas de septiembre se realizará la compra de mobiliario para los nuevos CIBV que se subirán al portal	Constante Vinueza, Fausto Roberto	10/10/2013 - 10:36 AM
JULIO 2013	Terán Fiallos, Fernando	31/07/2013 - 10:18 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Comisión Interinstitucional para la validación de terrenos .Se cumplió con la realización de las visitas de la Comisión Interinstitucional de validación de terrenos, conformadas por el Miduvi, ICO, Inmobiliar, y el Mies en cada una de las Coordinaciones Zonales, para completar los 110 terrenos en los cuales se construirá los CIBV's de acuerdo a la nueva priorización planificada. Aumento de techo presupuestario al proyecto de CIBV Emblemático por parte de SENPLADES Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0830-OF, de fecha 3 de julio de 2013, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, dio un dictamen favorable al aumento del techo presupuestario al proyecto "Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de Centros Infantiles del Buen Vivir", por un monto de US\$ 45.683.404,64, como aporte al financiamiento de los 250 CIBVs. Hay que señalar que la SENPLADES mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0877-OF de fecha 11 de julio de 2013, emitió el dictamen favorable para que el Ministerio de Economía y Finanzas realice el traspaso de US\$ 37.536.227,59 al Instituto de Contratación de Obras -ICO- con la finalidad de arrancar con la contratación del nuevo grupo de CIBV's hasta completar los 250 previstos. El valor restante que corresponde a US\$ 8'147.177,05, serán utilizados en el proyecto para los componentes de mobiliario, equipamiento y rehabilitación. Rehabilitación de Centros Infantiles de Atención directa En relación al objetivo previsto de rehabilitación de CIBV's de Atención Directa, se ha cumplido con las inspecciones, elaboración de TDR, presupuestos y especificaciones previas al proceso de contratación por parte de las Coordinaciones Zonales.		
Junio 2013 a)Estudios de CIVB con capacidad de 80 y 100 niños y niñas. - Se concluyó con los estudios de diseño e ingenierías por parte del ICO, para la construcción de CIBV con capacidad para 80 y 100 niños. - Se encuentra en consulta por el MIES y MCDS a fin de recoger las últimas observaciones de detalle b)Actualización de localidades a nivel parroquial de terrenos para validación de CIBV con capacidad de 80 y 100 niños y niñas - Con este antecedente se está realizando una actualización de localidades a nivel parroquial y validación del tamaño de los CIBV por parte de las Coordinaciones Zonales del MIES a fin de ubicar los que se construirán de 80 y 100 niños y niñas en este año. c) Reunión de revisión de cronograma general convocado por el MCDS y participación del ICO, INMOBILIAR, MIDUVI - En reunión mantenida el martes 25 de junio de 2013, con la presencia de las ministras de MIES, MCDS y funcionarios de las instituciones indicadas se revisó el cronograma de ejecución de los CIBVs de manera que se asegure la conclusión de los 250 en este año. Posteriormente, en la tarde se realizó una nueva reunión de nivel técnico para ajustar el cronograma. En esta reunión se evidenció que si no se tomaba medidas correctivas por parte del ICO no sería posible cumplir la meta, por lo que se acordó mantener reunión con el Director Ejecutivo del ICO para toma de decisiones mayores. - Al siguiente día, esto es el miércoles 26 se mantuvo reunión con el Director Ejecutivo del ICO, en ésta se acordó que la contratación de los 174 CIBV faltantes se contrataría en base a las parroquias y tamaños definidos, de manera que simultáneamente, mientras se identifican y validan los terrenos, el ICO procesa su contratación en los lugares identificados, con lo cual arrancaría efectivamente la construcción a mas tardar el 1 de septiembre 2013 y concluiría el 31 de diciembre. Al momento se encuentra definida la lista de los 250 CIBV a nivel de parroquia, y actualizado y aprobado el cronograma de ejecución.	Pérez Flores, Carlos René	01/07/2013 - 12:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																																																		
MAYO 2013 En el Gabinete Itinerante 320, realizado el 4 de mayo, en Río Verde Esmeraldas, el Sr Presidente de la República determinó que se realice la construcción de los Centros Infantiles del Buen Vivir con un criterio de equidad territorial. a)Re-priorización de construcciones año 2013. De acuerdo a la directriz determinada, se realizó la planificación de las construcciones de CIBV´s, de la siguiente manera: CIBV PRIORIZADOS Procesos en Portal (76 CIBV) : que cubren 17 provincias; 56 cantones y 72 parroquias Nuevos CIBV Priorizados (175 CIBV): que cubrirán: 7 provincias; 128 cantones; 162 parroquias TOTAL CIBV 251: en 24 provincias; 184 cantones; 234 parroquias Los Centros Infantiles del Buen Vivir, priorizados por provincia son: TOTAL CIBV X PROVINCIA <table><tr><td>Azuay</td><td>14 CIBV</td></tr><tr><td>Bolívar</td><td>9 CIBV</td></tr><tr><td>Cañar</td><td>9 CIBV</td></tr><tr><td>Carchi</td><td>5 CIBV</td></tr><tr><td>Chimborazo</td><td>9 CIBV</td></tr><tr><td>Cotopaxi</td><td>9 CIBV</td></tr><tr><td>El Oro</td><td>11 CIBV</td></tr><tr><td>Esmeraldas</td><td>19 CIBV</td></tr><tr><td>Galápagos</td><td>1 CIBV</td></tr><tr><td>Guayas</td><td>31 CIBV</td></tr><tr><td>Imbabura</td><td>7 CIBV</td></tr><tr><td>Loja</td><td>9 CIBV</td></tr><tr><td>Los Ríos</td><td>16 CIBV</td></tr><tr><td>Manabí</td><td>27 CIBV</td></tr><tr><td>Morona Santiago</td><td>11 CIBV</td></tr><tr><td>Napo</td><td>5 CIBV</td></tr><tr><td>Orellana</td><td>5 CIBV</td></tr><tr><td>Pastaza</td><td>5 CIBV</td></tr><tr><td>Pichincha</td><td>12 CIBV</td></tr><tr><td>Santa Elena</td><td>5 CIBV</td></tr><tr><td>Santo Domingo de los Tsáchilas</td><td>5 CIBV</td></tr><tr><td>Sucumbíos</td><td>10 CIBV</td></tr><tr><td>Tungurahua</td><td>8 CIBV</td></tr><tr><td>Zamora Chinchipe</td><td>6 CIBV</td></tr><tr><td>Zonas no Delimitadas</td><td>3 CIBV</td></tr></table> b)Cronograma ajustado para los 250 CIBV año 2013 Se determinó un cronograma de trabajo conjuntamente con el ICO, donde el proceso desde la validación del terreno por la Comisión Interinstitucional hasta el término de la construcción del CIBV tiene un tiempo de 31 semanas. c) En lo referente al presupuesto: Se tiene comprometido \$ 296.329 dólares para el pago final de la compra del equipamiento (primer proceso) Se tiene comprometido \$ 873.737,34 dólares para el pago final de la compra del equipamiento (segundo proceso) Se realizó la transferencia de \$ 1.941.879,77, para las Coordinaciones Zonales, con el propósito de realizar la compra mediante ferias inclusivas, de menaje, linea blanca, juegos lúdicos requeridos en los CIBV.	Azuay	14 CIBV	Bolívar	9 CIBV	Cañar	9 CIBV	Carchi	5 CIBV	Chimborazo	9 CIBV	Cotopaxi	9 CIBV	El Oro	11 CIBV	Esmeraldas	19 CIBV	Galápagos	1 CIBV	Guayas	31 CIBV	Imbabura	7 CIBV	Loja	9 CIBV	Los Ríos	16 CIBV	Manabí	27 CIBV	Morona Santiago	11 CIBV	Napo	5 CIBV	Orellana	5 CIBV	Pastaza	5 CIBV	Pichincha	12 CIBV	Santa Elena	5 CIBV	Santo Domingo de los Tsáchilas	5 CIBV	Sucumbíos	10 CIBV	Tungurahua	8 CIBV	Zamora Chinchipe	6 CIBV	Zonas no Delimitadas	3 CIBV	Pérez Flores, Carlos René	29/05/2013 - 08:13 PM
Azuay	14 CIBV																																																			
Bolívar	9 CIBV																																																			
Cañar	9 CIBV																																																			
Carchi	5 CIBV																																																			
Chimborazo	9 CIBV																																																			
Cotopaxi	9 CIBV																																																			
El Oro	11 CIBV																																																			
Esmeraldas	19 CIBV																																																			
Galápagos	1 CIBV																																																			
Guayas	31 CIBV																																																			
Imbabura	7 CIBV																																																			
Loja	9 CIBV																																																			
Los Ríos	16 CIBV																																																			
Manabí	27 CIBV																																																			
Morona Santiago	11 CIBV																																																			
Napo	5 CIBV																																																			
Orellana	5 CIBV																																																			
Pastaza	5 CIBV																																																			
Pichincha	12 CIBV																																																			
Santa Elena	5 CIBV																																																			
Santo Domingo de los Tsáchilas	5 CIBV																																																			
Sucumbíos	10 CIBV																																																			
Tungurahua	8 CIBV																																																			
Zamora Chinchipe	6 CIBV																																																			
Zonas no Delimitadas	3 CIBV																																																			
ABRIL 2013 El martes 02 de abril , se inauguró el PRIMER CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CIBV EMBLEMATICO en el Guasmo en la ciudad de Guayaquil. Participan en el acto, el señor Presidente de la República y la señora Ministra de Inclusión Económica y Social ;-). Buen trabajo!!! Se realizaron reuniones con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas para captar recursos necesarios para la construcción de los CIBV´s emblemáticos y se	Pérez Flores, Carlos René	03/05/2013 - 09:53 AM																																																		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
logró recibir un presupuesto del Ministerio de Finanzas por dos valores: USD 13 millones y la siguiente de USD 30 Millones; montos que sirven para subir los siguientes proceso en el portal de Compras Públicas por parte del ICO; quedando pendiente saldos para reembolso al ICO por un valor de USD 19 millones. Se determinó el nuevo equipamiento para los CIBV, reduciendo de 171 ítems a 133 ítems. EL ICO ha iniciado la construcción de 74 CIBV en las 24 provincias; así también inició con el proceso de subida al portal de compras públicas de 70 CIBV adicionales. Se determinaron los cambios requeridos en los CIBV por parte del ICO para reducir costos de construcción, se estima que representarán un ahorro para el año 2013 de alrededor de USD 5 millones. Referente a los terrenos aprobados para la construcción de CIBV, se tuvieron que dar de baja 9 por cuanto presentaron inconvenientes para la construcción; pero a la par se aprobaron 9 terrenos que reemplazaron la meta de construcción; teniendo hasta el momento 206 terrenos aprobados para la construcción de CIBV a nivel nacional. Se debe señalar que se tuvo que rescindir el contrato de 5 técnicos de la Gerencia de Proyecto Emblemático CIBV, por decisión de las autoridades, se tiene previsto contratar técnicos en las Coordinaciones Zonales, para que apoyen con la búsqueda y validación de terrenos. Se inició con el proceso de entrega del equipamiento para las 9 zonas que se harán cargo de la recepción del equipamiento, cada coordinador zonal ha nombrado su delegado para recibir y custodiar los bienes previo al envío a los CIBV Se realizaron reuniones con los Coordinadores Zonales para realizar el proceso de transferencia de los recursos para la compra de los bienes. Así también, se determinaron los montos de transferencia económica para la compra de mobiliario y demás bienes para los CIBV en las 9 zonas; estos procesos serán realizados con coordinación con el IEPS para apoyar la venta de los artesanos a través de "Ferias Inclusivas". Se consolidó la mesa de trabajo institucional conformada por las Coordinaciones de: Planificación, Administrativa Financiera, Jurídica y sus Direcciones para coordinar acciones referentes a: Transporte del equipamiento - Dir. Administrativa Transferencia de Recursos - Dir- Financiera Señalética - Infraestructura Convenios y temas jurídicos - Coord. Jurídica Además, se ha realizado el proceso de seguimiento y aprobación de planos del CIBV de Chilibulo; proceso llevado por el ICO, pero debido a las características del terreno y las construcciones existentes, deberán ser realizadas por el MIES. Se ha realizado la coordinación de la agenda de inauguraciones con el ICO para el año 2013.		
MARZO 2013 Durante el mes de marzo, se completó la validación de 206 terrenos por parte del MIDUVI, notificados oficialmente al ICO, Inmobiliario y MIES. Se tiene lista la visita para la comisión técnica de 70 terrenos ante la necesidad de completar los 250 terrenos a aprobarse por parte del MIDUVI, ICO, inmobiliario, MCDS y Mies. Se tiene ya 105 terrenos legalizados por parte del MIES para la construcción de los CIBV. Se ALERTA que se ha constatado la mala calidad de la consultoría realizada por el ICO para la construcción de los CIBV, existiendo rubros que no han sido incluidos, mismos que deben ser corregidos por el ICO. PLAN DE ACCION: Se convocó para reunión al ICO, MCDS, MIDUVI y MIES para verificar los rubros que no han sido incluidos en el presupuesto de la construcción, se ha definido mejoras en la construcción que permitirán ahorro de costos. También se ALERTA A pesar del compromiso de transferir recursos al ICO por parte del Ministerio de Finanzas y el MCDS, NO existen aún los recursos en el ICO. PLAN DE ACCION: Por varias ocasiones, verbales y escritas se ha notificado del tema al Viceministro, no se tiene respuesta de su parte hasta el momento y existe la devolución de la documentación convocando a reuniones que no se realizan. En espera de la decisión del Viceministro.	Merizalde Manjarres, Tamara Genoveva	09/04/2013 - 08:36 AM
FEBRERO 2013 Se realizó la visita de avanzada por parte de los técnicos de la Gerencia de Proyecto Emblemático CIBV a 80 terrenos. Adicionalmente se mantuvieron reuniones con la Coordinación de Planificación para determinar el presupuesto del proyecto para el 2013, también se mantuvieron reuniones con entre el MCDS, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para el lineamiento en las actividades a realizarse en los CIBV's.	Pérez Flores, Carlos René	12/03/2013 - 10:50 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Además se realizó reuniones con el equipo de comunicación del MIES, para realizar el Protocolo de Inauguraciones de los CIBV's; con Senplades para determinar la construcción de los CIBV's en los distritos priorizados. Se envió el Informe de avance del Proyecto a presidencia el 14 de febrero del 2013. Se determinó el equipamiento de los CIBV's para lo correspondiente a menaje, mobiliario electrodomésticos y material didáctico. Se realizó una reunión con el MCDS para coordinar la transferencia del dinero para la construcción de los CIBV. Se realizaron reuniones con el ICO y MCDS con el propósito de la elaboración del anteproyecto de los CIBVs con capacidad para 80 y 100 niños. Se mantuvo la reunión de validación de los terrenos para la construcción de los CIBV's la cual se realizó el 28/02/2013		
Enero 2013 Se realizo un acercamiento con Senacyt para determinar la posible construcción de un Centro Infantil del Buen Vivir en el Proyecto Yachay. por otro lado se realizó la comunicación a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales para la visita de los técnicos a los territorios para la validación de los terrenos. También se llevo a cabo la visita de avanzada por parte de los técnicos de la Gerencia de Proyecto Emblemático CIBV a 100 terrenos a nivel nacional. Además se realizó la reunión de Comité Ejecutivo donde se validaron 9 terrenos para la construcción de los CIBV's. Adicionalmente se realizaron las reuniones con el ICO para la elaboración del anteproyecto de los CIBVs con capacidad para 80 y 100 niños. Finalmente se realizaron reuniones con la Coordinación de Planificación del MIES, para obtener los fondos para la ejecución del Proyecto.	Pérez Flores, Carlos René	12/03/2013 - 08:48 AM
Diciembre Se realizo y se adjudicó el segundo proceso de compras públicas para la adquisición del mobiliario para 63 Centros Infantiles del Buen Vivir, en el cual gano la empresa Dinartivo S.A, realizado el 13 de diciembre de 2012, contratando en total equipamiento para 76 CIBV. Se realizó visitas de avanzada en 35 terrenos en las diferentes provincias por parte de técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y la visita de la comisión interinstitucional a 30 terrenos de los cuales se realizo los informes respectivos para la aprobacion de la Comisión Interinstitucional. Se presento al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, la planificación del 2013 al 2016 de la construcción de los nuevos Centros Infantiles del Buen Vivir., en la reunion mantenida a mediados de diciembre del 2012; donde se define la priorización de los terrenos a construir los CIBV durante el 2013. Se realizó el Plan Anual de Política Pública del Proyecto Emblemático de los CIVB para el año 2013 el cual fue presentado a la Unidad de Planificación. Se totalizan 79 procesos de contratación subidos al Portal de Compras Públicas por el Instituto de Contratación de Obras - ICO, de las cuales se declararon desiertas o canceladas un total de 10 Centros Infantiles del Buen Vivir. Se encuentran 69 unidades en proceso de contratación o construcción por parte del Instituto de Contratación de Obras - ICO. Se tiene listo el dimensionamiento requerido para los Centros Infantiles que incluye: equipos de refrigeración y cocina, electrodomésticos y menaje. Se realizó el geo posicionamiento de los Centros Infantiles a construir.	Chávez Ruales, José Benjamín	08/01/2013 - 04:42 PM
Noviembre 30 Se realizaron 4 reuniones de la comisión Interinstitucional para la validación de terrenos que fueron vistados pr la Comisión Técnica, se validaron 53 terrenos adicionales, teniendo un total de 136 terrenos validados por la Comisión Interinstitucional hasta el 30 de noviembre del 2012. Se encuentran en proceso de contratación y ejecución un total de 84 terrenos. La fecha planificada de inauguración de los primeros CIBV esta dada para el 30 de enero del 2013. Se concluyó el proceso de compra de mobiliario para equipar los primeros 13 CIBV. Se esta concluyendo el segundo porceso de compra de mobiliario para los próximos 63 CIBV. Se realizó la visita de avanzada de 51 terrenos por parte de Iso técnicos del MIES.	Constante Vinuesa, Fausto Roberto	08/01/2013 - 12:32 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso en las rehabilitaciones (reparación y mantenimiento) de los CDI, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura	03/10/2018		90	90	81	0/0
Retraso en las construcciones realizadas por el SECOB	13/02/2017		70	90	63	0/2

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 2

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de coordinación entre el MIES y el SECOB en el seguimiento a la construcción de obras/CIBV en territorio CAUSARÍA que la información generada sobre el avance de las obras no tenga los criterios y resultados esperados	03/05/2018		50 %	90	45	0/2
5- PROYECTO. Tiempo. Poca o nula coordinación de actividades para la reparación y mantenimiento de CIBV por parte de Dirección de Infraestructura y Proyecto CIBV Emblemáticos, CAUSARÍA retraso en el avance y cumplimiento de las actividades, dentro de los plazos establecidos	16/04/2018		70 %	60	42	0/0
5- PROYECTO. * General. El retraso en la liquidación de los contratos por parte del SECOB, CAUSARÍA incumplimiento en el cierre del proyecto dentro de los plazos establecidos	16/04/2018		70 %	60	42	0/0

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 3

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de Centros Infantiles del Buen Vivir, aprobado	9-Entregables Formales	11/01/2012		11/01/2012		Sí	0.5
2	DEFINICION: Presupuesto 2012 asignado.	4-Inicio de Trabajo	01/02/2012		01/02/2012		Sí	0.5
3	DEFINICION: Planos de Construcción de Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV con el equipamiento necesario	1-Solicitud de Información	15/06/2012		15/06/2012		Sí	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	con capacidad para 55 y 75 niños y niñas definidos.							
4	DEFINICION: Equipamiento para Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV definidos.	5-Entregables Intermedios	15/10/2012		15/10/2012		Sí	0.5
5	EJECUCION: Proceso de compra de equipamiento para 13 entros Infantiles del Buen Vivir CIBVen el portal de compras públicas (SIE-MIES-CIBV-29-12), iniciado.	2-Publicación de Pliegos	25/10/2012		25/10/2012		Sí	0.5
6	EJECUCION: Tipología y dimensionamiento de equipamiento realizado.	1-Solicitud de Información	01/11/2012		01/11/2012		Sí	0.3
7	EJECUCION: Primer proceso (SIE-MIES-CIBV-29-12) para el equipamiento de 13 entros Infantiles del Buen Vivir CIBV, adjudicado.	3-Adjudicación	12/11/2012		12/11/2012		Sí	0.3
8	EJECUCION: Segundo proceso de compra de equipamiento para 63 entros Infantiles del Buen Vivir CIBVen el portal de compras públicas (SIE-MIES-CIBV-38-12), iniciado.	2-Publicación de Pliegos	22/11/2012		22/11/2012		Sí	0.3
9	EJECUCION: Segundo proceso (SIE-MIES-CIBV-38-12) para el equipamiento de 63 entros Infantiles del Buen Vivir CIBV, adjudicado.	3-Adjudicación	13/12/2012		13/12/2012		Sí	0.3
10	EJECUCION: Construcción de los 7 primeros Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV, iniciado.	5-Entregables Intermedios	15/12/2012		15/12/2012		Sí	0.5
11	EJECUCION: Informe anual del avance del Proyecto presentado.	9-Entregables Formales	21/12/2012		21/12/2012		Sí	0.15
12	EJECUCION: 136 Terrenos prevalidados por la Comisión Interinstitucional.	5-Entregables Intermedios	27/12/2012		27/12/2012		Sí	0.54
13	EJECUCION: 400 Reportes de equipo de avanzada del Ministerio de Inclusión Económica y Social y equipo técnico interinstitucional.	5-Entregables Intermedios	27/12/2012		27/12/2012		Sí	0.5
14	EJECUCION: 80 terrenos con documentación legal (Carta compromiso de donación, escrituras, Resoluciones de Donación) a favor de Ministerio de Inclusión Económica y Social.	5-Entregables Intermedios	27/12/2012		27/12/2012		Sí	0.7
15	EJECUCION: Presupuesto 2013 asignado.	4-Inicio de Trabajo	31/01/2013		01/05/2013		Sí	0.5
16	EJECUCION: Primer CIVB en la ciudad de Guayaquil, inaugurado.	9-Entregables Formales	02/04/2013		02/04/2013		Sí	0.5
17	EJECUCION: 12 Terrenos en la Zona 2, validados.	9-Entregables Formales	25/04/2013		25/04/2013		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	EJECUCION: 14 Terrenos en la Zona 6, validados	9-Entregables Formales	25/04/2013		25/04/2013		Sí	0.3
19	EJECUCION: 17 Terrenos en la Zona 3, validados.	9-Entregables Formales	25/04/2013		25/04/2013		Sí	0.6
20	EJECUCION: 20 Terrenos en la Zona 4, validados.	9-Entregables Formales	25/04/2013		25/04/2013		Sí	0.3
21	EJECUCION: 26 Terrenos en la Zona 1, validados.	9-Entregables Formales	25/04/2013		25/04/2013		Sí	0.2
22	EJECUCION: 32 Terrenos en la Zona 5, validados.	9-Entregables Formales	25/04/2013		25/04/2013		Sí	0.3
23	EJECUCION: 7 Terrenos en la Zona 8, validados.	9-Entregables Formales	25/04/2013		25/04/2013		Sí	0.5
24	EJECUCION: 9 Terrenos en la Zona 7, validados	9-Entregables Formales	25/04/2013		25/04/2013		Sí	0.5
25	EJECUCION: Incremento del techo presupuestario SENPLADES por un monto de 45.683404,64. aprobado.	1-Solicitud de Información	15/06/2013		22/07/2013		Sí	0.2
26	EJECUCION: Transferencia de 37.536.227,59 al ICO para la construcción de nuevos CIBVs emblemáticos, aprobada.	1-Solicitud de Información	20/06/2013		22/07/2013		Sí	0.4
27	EJECUCION: Ferias inclusivas en 7 Coordinaciones Zonales para la compra del mobiliario y equipamiento para los CIBV que se construira en cada una de las regiones, realizadas.	2-Publicación de Pliegos	28/06/2013		28/06/2013		Sí	0.25
28	EJECUCION: Taller de información y coordinación para la ejecución de CIBVs con Alcaldes cuyos terrenos requerían mejoras a fin de ser validados, realizado.	1-Solicitud de Información	14/08/2013		14/08/2013		Sí	0.25
29	EJECUCION: 22 Centros Infantiles de atención directa, reconstruidos, rehabilitados y con el equipamiento necesario.	9-Entregables Formales	27/12/2013		26/12/2013		Sí	0.5
30	EJECUCION: 170 terrenos con documentación legal (Carta compromiso de donación, escrituras, Resoluciones de Donación) a favor de Ministerio de Inclusión.	5-Entregables Intermedios	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.5
31	EJECUCION: 250 CIBV'S construidos y equipados	9-Entregables Formales	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.5
32	EJECUCION: 250 CIBV'S inaugurados	1-Solicitud de Información	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.5
33	EJECUCION: 300 Reportes de equipo de avanzada del Ministerio de Inclusión Economica y Social, realizados	5-Entregables Intermedios	27/12/2013		26/12/2013		Sí	0.2
34	EJECUCION: 2 CIBV equipados e inaugurados.	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.5
35	EJECUCION: Presupuesto 2014, asignado	4-Inicio de Trabajo	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.5
36	EJECUCION: Transferencia de USD \$ 21.453.141,41 al SECOB para la construcción	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de nuevos CIBV emblemáticos, aprobada,							
37	EJECUCION: 112 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	4-Inicio de Trabajo	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.3
38	EJECUCIÓN: Reporte de equipo de avanzada del Ministerio de Inclusión Económica y Social al Distrito Babahoyo, entregado.	5-Entregables Intermedios	18/02/2014		18/02/2014		Sí	0.1
39	EJECUCION: 6 CIBV equipados e inaugurados.	9-Entregables Formales	26/02/2014		26/02/2014		Sí	0.6
40	EJECUCION: 19 terrenos validados.	9-Entregables Formales	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.5
41	EJECUCION: Visita de Comisión Técnica Interinstitucional a terrenos presentados por los técnicos del Mies, realizada.	5-Entregables Intermedios	03/03/2014		03/03/2014		Sí	0.2
42	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/03/2014		05/03/2014		Sí	0.2
43	EJECUCION: Primer anticipo de USD \$ 569.00 (50%) del mobiliario contratado para los CIBV, pagado.	4-Inicio de Trabajo	15/03/2014		15/03/2014		Sí	0.2
44	EJECUCION: Entrega del documento de "Programación e identificación de requerimientos para el desarrollo del diseño de los Centros Infantiles del Buen Vivir del MIES", para su validación de la Viceministra, entregado.	9-Entregables Formales	20/03/2014		20/03/2014		Sí	0.2
45	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/04/2014		07/04/2014		Sí	0.2
46	EJECUCION: 82 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	4-Inicio de Trabajo	07/04/2014		07/04/2014		Sí	0.3
47	EJECUCION: 1 CIBV inaugurado y equipado.	9-Entregables Formales	30/04/2014		07/05/2014		Sí	0.6
48	EJECUCION: Visita de Comisión Técnica Interinstitucional a terrenos presentados por los técnicos del Mies, realizada.	9-Entregables Formales	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.2
49	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el Secob, entregado	9-Entregables Formales	05/05/2014		05/05/2014		Sí	0.2
50	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la	5-Entregables Intermedios	05/06/2014		05/06/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	contratación y construcción de obras realizadas por el secob, entregado.							
51	EJECUCION: 3 CIBV inaugurados y equipados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.2
52	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el Secob, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/07/2014		05/07/2014		Sí	0.5
53	EJECUCION: 2 CIBV inaugurados y equipados.	9-Entregables Formales	01/08/2014		01/08/2014		Sí	0.2
54	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el Secob, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/08/2014		05/08/2014		Sí	0.2
55	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el Secob, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/09/2014		05/09/2014		Sí	0.2
56	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el Secob, entregado.	5-Entregables Intermedios	06/10/2014		06/10/2014		Sí	0.2
57	EJECUCIÓN: Informe de validación del Terreno del Distrito Babahoyo, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2014		30/10/2014		Sí	0.2
58	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el Secob, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/11/2014		05/11/2014		Sí	0.2
59	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el Secob, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/12/2014		05/12/2014		Sí	0.2
60	EJECUCION: 21 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.25
61	EJECUCIÓN: Informe de validación de los terrenos de los distritos Joya de los Sachas y Jama Pedernales, elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.12
62	EJECUCIÓN: Reporte de equipo de avanzada del Ministerio de Inclusión Económica y Social a los Distritos Joya de los Sachas y Jama - Pedernales, entregado.	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.2
63	EJECUCION: Visita de Comisión Técnica Interinstitucional a terrenos presentados por los técnicos del Mies, realizada.	5-Entregables Intermedios	04/02/2015		04/02/2015		Sí	0.15
64	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la	4-Inicio de Trabajo	05/02/2015		05/02/2015		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.							
65	EJECUCION: Entrega a SECOB de listado de 26 predios para estudios de implantación, enviado	5-Entregables Intermedios	12/02/2015		12/02/2015		Sí	0.2
66	EJECUCIÓN: Presupuesto para construcción de Centros Infantiles del Buen Vivir en distritos priorizados asignado.	9-Entregables Formales	15/02/2015		15/02/2015		Sí	0.3
67	EJECUCION: Presupuesto 2015, asignado.	5-Entregables Intermedios	27/02/2015		27/02/2015		Sí	0.5
68	EJECUCION: Transferencia a SECOB para estudios de implantación de nuevos CIBV emblemáticos, realizada.	9-Entregables Formales	27/02/2015		30/06/2015		Sí	0.15
69	EJECUCION: Traslado al SECOB monto de arrastre 2014, aprobada.	5-Entregables Intermedios	27/02/2015		27/02/2015		Sí	0.15
70	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción del mobiliario para Centros Infantiles del Buen Vivir en los distritos priorizados, suscrita.	5-Entregables Intermedios	27/02/2015		27/02/2015		Sí	0.15
71	EJECUCIÓN: Transferencia de presupuesto a Coordinaciones Zonales para el equipamiento de nuevos CIBV emblemáticos, realizada.	9-Entregables Formales	27/02/2015		13/04/2015		Sí	0.2
72	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	9-Entregables Formales	05/03/2015		05/03/2015		Sí	0.2
73	EJECUCION: 27 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.2
74	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	06/04/2015		06/04/2015		Sí	0.1
75	EJECUCION: Visita de Comisión Técnica Interinstitucional a terrenos presentados por los técnicos del Mies, realizada.	5-Entregables Intermedios	06/04/2015		06/04/2015		Sí	0.15
76	EJECUCION: 21 terrenos por el MIDUVI, validados.	9-Entregables Formales	15/04/2015		15/04/2015		Sí	0.5
77	EJECUCIÓN: Informe de terrenos de los distritos priorizados con documentación legal (Carta compromiso de donación, escrituras, Resoluciones de Donación) a favor de Ministerio de Inclusión Económica y Social.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.15
78	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la	5-Entregables Intermedios	05/05/2015		05/05/2015		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.							
79	EJECUCION: 27 terrenos por el MIDUVI, validados.	9-Entregables Formales	28/05/2015		28/05/2015		Sí	0.5
80	EJECUCION: 36 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	5-Entregables Intermedios	01/06/2015		01/06/2015		Sí	0.2
81	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/06/2015		05/06/2015		Sí	0.2
82	EJECUCION: Visita de Comisión Técnica Interinstitucional a terrenos presentados por los técnicos del Mies, realizada.	5-Entregables Intermedios	08/06/2015		08/07/2015		Sí	0.15
83	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	06/07/2015		06/07/2015		Sí	0.2
84	EJECUCIÓN: Informe de inicio de construcción de los Centros Infantiles del Buen Vivir en los distritos priorizados, entregado.	5-Entregables Intermedios	13/07/2015		13/07/2015		Sí	0.2
85	EJECUCION: 36 terrenos por el MIDUVI, validados	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.5
86	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/08/2015		05/08/2015		Sí	0.45
87	EJECUCION: 20 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	5-Entregables Intermedios	17/08/2015		17/08/2015		Sí	0.45
88	EJECUCION: Visita de Comisión Técnica Interinstitucional a terrenos presentados por los técnicos del Mies, realizada.	5-Entregables Intermedios	24/08/2015		24/08/2015		Sí	0.45
89	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento mensual de agosto a la construcción de los Centros Infantiles del Buen Vivir en los distritos priorizados, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.45
90	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/09/2015		07/09/2015		Sí	0.45
91	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento mensual de septiembre a la construcción de los Centros Infantiles del	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Buen Vivir en los distritos priorizados, entregado.							
92	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/10/2015		05/10/2015		Sí	0.2
93	EJECUCION: 20 terrenos por el MIDUVI, validados	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5
94	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento mensual de octubre a la construcción de los Centros Infantiles del Buen Vivir en los distritos priorizados, entregado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.09
95	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/11/2015		05/11/2015		Sí	0.2
96	EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	07/12/2015		07/12/2015		Sí	0.2
97	EJECUCIÓN: Presupuesto 2016, asignado.	5-Entregables Intermedios	02/02/2016		02/02/2016		Sí	0.5
98	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	26/02/2016		26/02/2016		Sí	0.2
99	EJECUCIÓN: Transferencia al SECOB para financiar aporte local, aprobada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.3
100	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	28/04/2016		28/04/2016		Sí	0.2
101	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.2
102	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.2
103	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		25/07/2016		Sí	0.2
104	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		30/08/2016		Sí	0.2
105	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la	5-Entregables Intermedios	03/10/2016		03/10/2016		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado							
106	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.2
107	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	05/12/2016		05/12/2016		Sí	0.2
108	EJECUCIÓN: CIBV (Coaque), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada..	5-Entregables Intermedios	20/12/2016		04/10/2016		Sí	0.3
109	EJECUCIÓN: CIBV (Coaque) , correspondiente al años 2015, equipados	5-Entregables Intermedios	28/12/2016		05/12/2016		Sí	0.3
110	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.2
111	EJECUCIÓN: Informe de ejecución , entregado	9-Entregables Formales	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.5
112	EJECUCIÓN: CIBV (Coaque) , correspondiente al años 2015, inaugurado	5-Entregables Intermedios	23/01/2017		23/01/2017		Sí	0.3
113	EJECUCIÓN: Presupuesto 2017, asignado	9-Entregables Formales	27/01/2017		27/01/2017		Sí	0.5
114	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.2
115	EJECUCIÓN: 3 CIBV de atención directa (Avelina Calderon, Globitos de Colores y Lucetito), rehabilitados.	9-Entregables Formales	17/02/2017		17/02/2017		Sí	0.5
116	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.3
117	EJECUCIÓN: CIBV (María Luisa), correspondientes al 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada.	5-Entregables Intermedios	08/03/2017		03/03/2017		Sí	0.3
118	EJECUCIÓN: CIBV (M. Luisa) , correspondiente al años 2015, equipados	5-Entregables Intermedios	16/03/2017		07/03/2017		Sí	0.3
119	EJECUCIÓN: CIBV de atención directa (Semillitas), rehabilitado.	9-Entregables Formales	27/03/2017		08/03/2017		Sí	0.45
120	EJECUCIÓN: CIBV (María Luisa) , correspondiente al años 2015, inaugurado	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.45
121	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.45

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.							
122	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	02/05/2017		02/05/2017		Sí	0.45
123	EJECUCIÓN: CIBV (Baba), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada..	5-Entregables Intermedios	12/05/2017		04/05/2017		Sí	0.5
124	EJECUCIÓN: CIBV (San Juan), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada..	5-Entregables Intermedios	12/05/2017		04/05/2017		Sí	0.45
125	EJECUCIÓN: CIBV (Rocafuerte), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada..	5-Entregables Intermedios	19/05/2017		17/05/2017		Sí	0.45
126	EJECUCIÓN: CIBV (Baba), correspondientes al año 2015, equipados.	5-Entregables Intermedios	26/05/2017		24/05/2017		Sí	0.5
127	EJECUCIÓN: CIBV (San Juan), correspondientes al año 2015, equipados.	5-Entregables Intermedios	26/05/2017		24/05/2017		Sí	0.5
128	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.45
129	EJECUCIÓN: CIBV (Baba), correspondientes al año 2015, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	09/06/2017		10/05/2017		Sí	0.6
130	EJECUCIÓN: CIBV (San Juan), correspondientes al año 2015, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	09/06/2017		10/05/2017		Sí	0.6
131	EJECUCIÓN: CIBV (Rocafuerte), correspondientes al año 2015, equipados.	5-Entregables Intermedios	19/06/2017		24/05/2017		Sí	0.6
132	EJECUCIÓN: CIBV (Rocafuerte), correspondientes al año 2015, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	27/06/2017		18/05/2017		Sí	0.8
133	EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.45
134	EJECUCIÓN: CIBV de atención directa (Parvulitos alegres), rehabilitado	9-Entregables Formales	28/07/2017		28/07/2017		Sí	0.5
135	DEFINICIÓN: Presupuesto 2018, asignado.	4-Inicio de Trabajo	03/01/2018		03/01/2018		Sí	0.7
136	EJECUCIÓN: CIBV Emblemático (Nelson Estupiñan Bass), rehabilitado.	9-Entregables Formales	19/01/2018		19/01/2018		Sí	0.45
137	EJECUCIÓN: CIBV (Juján), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/01/2018		15/01/2018		Sí	0.45

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
138	EJECUCIÓN: CIBV (Juján), correspondientes al año 2015, equipados.	9-Entregables Formales	30/01/2018		30/01/2018		Sí	0.45
139	EJECUCIÓN: CIBV (Juján), correspondientes al año 2015, inaugurado.	9-Entregables Formales	12/02/2018		18/01/2018		Sí	0.6
140	EJECUCIÓN: Transferencia realizada al SECOB para (pago de arrastre años anteriores), realizados. CIBV (Tejiendo El Futuro - Luz Del Mañana - Horizonte De Oportunidades - Tin Yánez Castro).	9-Entregables Formales	29/06/2018		29/06/2018		Sí	0.55
141	EJECUCIÓN: CIBV (Dr. Enrique Garcés), reparado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/10/2018		26/10/2018		Sí	0.4
142	EJECUCIÓN: CIBV (Caminitos De Luz - Ñuca Kallarishka Taktikuna - Chikta Yaya Wawakuna), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
143	EJECUCIÓN: CIBV (Cecil De La Torre), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
144	EJECUCIÓN: CIBV (Desmond Dalton), con mantenimiento preventivo y correctivo	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
145	EJECUCIÓN: CIBV (Francisco Ramón), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
146	EJECUCIÓN: CIBV (Jorge Salvador Chiriboga - Alfredo Sáenz), reparados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.4
147	EJECUCIÓN: CIBV (Juan Montalvo), con mantenimiento preventivo y correctivo	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
148	EJECUCIÓN: CIBV (Mushuk Wawa - Yuyarik Wawakuna), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
149	EJECUCIÓN: CIBV (Parvulitos), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
150	EJECUCIÓN: CIBV (Pequeños Traviesos-Lucerito), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
151	EJECUCIÓN: CIBV (Sagrado Corazón de Jesús), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
152	EJECUCIÓN: CIBV (Ángel De Mi Guarda), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.45
153	EJECUCIÓN: CDI Natalio Rodríguez Quiñonez, con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/12/2018		14/12/2018		Sí	0.45

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
154	EJECUCIÓN: CDI Ricardo Antonio Mejía Villa, con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/12/2018		14/12/2018		Sí	0.45
155	EJECUCIÓN: CIBV (Antonio Gil), reparado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/12/2018		14/12/2018		Sí	0.45
156	EJECUCIÓN: CIBV (Chiquitines), reparado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/12/2018		14/12/2018		Sí	0.4
157	EJECUCIÓN: CIBV (Pingüinitos), reparado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	14/12/2018		14/12/2018		Sí	0.25
158	EJECUCIÓN: CIBV (Eterna Primavera), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2018		21/12/2018		Sí	0.45
159	EJECUCIÓN: CIBV (Luz Del Mañana - Horizonte De Oportunidades - Tejiendo E Futuro - La Concordia), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2018		21/12/2018		Sí	0.3
160	EJECUCIÓN: CIBV (Mis Pequeños Tejedores), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2018		21/12/2018		Sí	0.45
161	EJECUCIÓN: CIBV (Sembradores de Ilusiones), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2018		21/12/2018		Sí	0.55
162	EJECUCIÓN: CIBV (Susurro De Mar - María Luisa-Mitad Del Mundo), con mantenimiento preventivo y correctivo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2018		21/12/2018		Sí	0.4
163	EJECUCIÓN: Fase del cierre del Proyecto, 2018, elaborado	9-Entregables Formales	28/12/2018		28/12/2018		Sí	0.55
164	EJECUCIÓN: Aplicación de la Ficha SDII componente de infraestructura realizado	5-Entregables Intermedios	25/01/2019	25/01/2019			No	0.8
165	EJECUCIÓN: Ficha de Estado de CDI Emblemáticos elaborada	5-Entregables Intermedios	31/01/2019	31/01/2019			No	0.2
166	EJECUCIÓN: PAPP de la Gerencia aprobado.	5-Entregables Intermedios	05/02/2019	05/02/2019			No	0.5
167	EJECUCIÓN: Cronograma de rehabilitación 2019, elaborado	5-Entregables Intermedios	13/02/2019	13/02/2019			No	0.5
168	EJECUCIÓN: Certificaciones Presupuestarias de Procesos de Mantenimiento aprobadas	5-Entregables Intermedios	15/02/2019	15/02/2019			No	0.5
169	EJECUCIÓN: Ubicación para la implementación de los nuevos CDI aprobada	5-Entregables Intermedios	22/03/2019	22/03/2019			No	0.8
170	EJECUCIÓN: Transferencia de Recursos Estudios de Implantación CDI nuevos realizada	5-Entregables Intermedios	29/03/2019	29/03/2019			No	0.2
171	EJECUCIÓN: Mejoras en el diseño de CDI estándar	5-Entregables Intermedios	25/04/2019	25/04/2019			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(5 salones de aprendizaje) aprobada							
172	EJECUCIÓN: Estudios de Implantación CDI nuevos elaborados	5-Entregables Intermedios	30/04/2019	30/04/2019			No	0.5
173	EJECUCIÓN: Transferencia de Recursos a entidades co-ejecutoras de la construcción realizado	5-Entregables Intermedios	23/05/2019	23/05/2019			No	0.5
174	EJECUCIÓN: CDI (Guido Cattani), rehabilitado	5-Entregables Intermedios	30/05/2019	30/05/2019			No	0.5
175	EJECUCIÓN: Inicio de Procesos Contractuales para Obras ingresados (Plataforma SERCOP)	5-Entregables Intermedios	27/06/2019	27/06/2019			No	0.5
176	EJECUCIÓN: Presupuestos Referenciales y TDR para mantenimientos y rehabilitaciones de CDI priorizados 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	28/06/2019	28/06/2019			No	0.5
177	EJECUCIÓN: CDI (Alicia Poveda, Zamora Huayco, María Magdalena Ojeda, José carrión Mora y Cariamanga) con mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado	5-Entregables Intermedios	19/07/2019	19/07/2019			No	0.5
178	EJECUCIÓN: Solicitud de Certificaciones Presupuestarias para mantenimientos y rehabilitaciones de CDI priorizados 2019 aprobada	5-Entregables Intermedios	23/07/2019	23/07/2019			No	0.5
179	EJECUCIÓN: Adjudicación de obras notificados	5-Entregables Intermedios	15/08/2019	15/08/2019			No	0.5
180	EJECUCIÓN: Inicio de construcción de obras aprobados	5-Entregables Intermedios	29/08/2019	29/08/2019			No	0.5
181	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento mensual de avance de construcción de obras del co-ejecutor aprobado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	0.5
182	EJECUCIÓN: Informes de visitas de seguimiento de avance de obras aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	0.5
183	EJECUCIÓN: Informes de visitas de seguimiento de avance de obras aprobados	5-Entregables Intermedios	30/10/2019	30/10/2019			No	0.5
184	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento mensual de avance de construcción de obras del co-ejecutor aprobado	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019			No	0.5
185	EJECUCIÓN: Informe de seguimiento mensual de avance de construcción de obras del co-ejecutor aprobado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019	29/11/2019			No	0.5
186	EJECUCIÓN: Informes de visitas de seguimiento de avance de obras aprobados	5-Entregables Intermedios	29/11/2019	29/11/2019			No	0.5
187	EJECUCIÓN: Informes de visitas de seguimiento de avance de obras aprobados	5-Entregables Intermedios	12/12/2019	12/12/2019			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
188	EJECUCIÓN: Documento para recepción de obras aprobados	5-Entregables Intermedios	23/12/2019	23/12/2019			No	0.5
189	EJECUCIÓN: Informe de Inauguración de obras cumplido	5-Entregables Intermedios	27/12/2019	27/12/2019			No	0.5
190	CIERRE: Informe del proyecto 2019, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2019	29/12/2019			No	2.0
191	CIERRE: Cronograma de rehabilitación 2020, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/12/2020	31/12/2020			No	26.75

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Proyecto K007 MIES-Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de Centros Infantiles Del Buen Vivir	Sabando Elizalde, David Israel	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/09/2017
2	Supervisión Positiva: Adecuación de una batería sanitaria	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	29/06/2017
3	Centro Infantil del Buen Vivir en Parroquia Chugchilán	Suarez Granja, Milton Fernando	{PR} - Provincia - COTOPAXI	06/07/2017
4	El CIBV ubicado en el sector de Socio Vivienda 2 esta finalizado, el MIES ha iniciado el equipamiento, se espera que la inauguración sea el 24/07/2017	Monge Espinel, Luis Humberto	{PR} - Provincia - GUAYAS	18/07/2017
5	SUPERVISIÓN DEL 29-08-2017	Espin Barroso, Paolo Wilfrido	{PR} - Provincia - PASTAZA	30/08/2017
6	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	20/03/2017
7	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/10/2016
8	Proyecto NO se ejecuta en Zamora Chinchipe	Gudiño Mena, Zobeida Guisela	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	24/03/2017
9	Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de Centros Infantiles Del Buen Vivir	Santos Sabando, Xavier Adolfo	{PR} - Provincia - MANABÍ	31/01/2017
10	Verificación Centros Infantiles del Buen Vivir Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	28/07/2016
11	Supervisión del 23-11-2016	Naranjo, Carlos Guillermo	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/11/2016
12	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/11/2016
13	Gobernación	Jaramillo Obando, Juan Carlos	{PR} - Provincia - CARCHI	29/12/2016
14	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON SAN MIGUEL	Tenelema Taris, Piedad Norma	{PR} - Provincia - BOLIVAR	27/01/2017
15	Supervisión Positiva - Servicio eficiente del CIBV- cantón La Troncal	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	28/01/2017
16	EL PROYECTO NO SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/09/2016
17	Supervisión negativa, debido a que no existen obras de construcción de Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBVs) en la provincia de Loja.	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/06/2016
18	REALIZADA 23 DE AGOSTO DE 2016	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/08/2016
19	"Proyecto en Zamora Chinchipe, a la espera de directrices desde Matriz"	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	24/06/2016
20	PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO EN EL CANTON CALUMA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	28/07/2016
21	supervision POSITIVA	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/06/2016
22	Supervisión Julio 2016	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/07/2016
23	EI PROYECTO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	31/08/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
24	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	07/06/2016
25	Supervisión positiva se pudo verificar el funcionamiento del proyecto en el CIBV Yumi	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	19/05/2016
26	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	14/05/2016
27	Supervisión negativa - Hito no aplica	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	29/04/2016
28	Verificación del avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/03/2016
29	PROYECTO SE EJECUTA EN TERRITORIO	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	17/03/2016
30	" CIBVS en Zamora Chinchipe, a la espera de asignación presupuestaria "	Dávila Gómez, Arturo Javier	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	22/02/2016
31	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	23/02/2016
32	Verificación centros infantiles del Buen Vivir Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	20/01/2016
33	Verificación centros infantiles del Buen Vivir Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	20/01/2016
34	SUPERVISION EXITOSA DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	31/12/2015
35	Supervisión exitosa	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	28/12/2015
36	Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de Centros Infantiles Del Buen Vivir	Pabón Caranqui, Paola Verenice	{PR} - Provincia - PICHINCHA	28/12/2015
37	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/12/2015
38	K007 MIES-Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de CIBV, constatamos que el distrito cumple con lo que solicita Planta Central.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	26/11/2015
39	REALIZADA 26-11-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	26/11/2015
40	EN EJECUCION	Poma Herrera, Yofre Martín	{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS	16/11/2015
41	MIES Proyecto K007- Construcción de CIBV's en ejecución	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	28/09/2015
42	SUPERVISION REALIZADA 24-09-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	24/09/2015
43	Supervision positiva del proyecto sobre la construccion de CIBVs de acuerdo al hito 92	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	24/09/2015
44	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/07/2015
45	Proyecto en ejecución según lo planificado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	24/08/2015
46	Proyecto en ejecución	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11/08/2015
47	SERVICIOS PARA EMPRENEDORES CATERING CAPACITACIONES	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	31/07/2015
48	Supervisión positiva a los avances que ha tenido las construcciones de los CIBVS en el Azuay y los próximos a construirse	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	31/07/2015
49	Supervisión Positiva Centros Infantiles equipados	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2015
50	GOBERNACION	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	30/07/2015
51	CONSTATACIÓN CENTROS INFANTILES	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	26/06/2015
52	" Actividades Hito 84 se cumplen positivamente en Zamora Chinchipe"	Guamán Cajas, Victor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	09/07/2015
53	PROYECTO EN EJECUCIÓN	Villalva Miranda, Lira De La Paz	{PR} - Provincia - TUNGURAHUA	30/06/2015

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
54	Poryecto K007-MIES Constatación de trámites para CIBVS en Machala y El Guabo	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	22/06/2015
55	Supervisión del proyecto en territorio	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	15/06/2015
56	Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de Centros Infantiles Del Buen Vivir	Bucaram Loaiza, Gustavo Xavier	{PR} - Provincia - PICHINCHA	03/06/2015
57	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/05/2015
58	Socializacion de los beneficios de las instituciones que otorgan creditos a las prestadoras de servicios del MIES	Gómez Villao, Pedro Rubén	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/05/2015
59	Supervisión Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de Centros Infantiles Del Buen Vivir	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	22/05/2015
60	Próxima construcción de CIBV's en la provincia de Loja-supervisión positiva	Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel	{PR} - Provincia - LOJA	21/05/2015
61	2 predios validados por el MIDUVI para la implementación de CIBVS en Zamora Chinchipe"	Guamán Cajas, Víctor Carlos	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	20/04/2015
62	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/04/2015
63	Socializacion de los beneficios de los programas sociales	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/04/2015
64	Proyecto en Ejecución	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	24/03/2015
65	cOBERTURA. SERVICIO DE EXTERNALIZACION (CATERING), ENTREGA MOBILIARIO	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/03/2015
66	Proyecto en ejecución según lo planificado	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	11/12/2014
67	AVANCE EN EJECUCIÓN DE PROYECO	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	10/03/2015
68	AVANCE DEL PROYECTO	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	10/03/2015
69	cibv salinas y san pablo	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/02/2015
70	Supervisión del 23-02-2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	23/02/2015
71	PROYECTO EN EJECUCIÓN EN ORELLANA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	15/12/2014
72	OBRA CON FALENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA	Obando Morales, Santa Felicita	{PR} - Provincia - ORELLANA	22/01/2015
73	CONSTRUCCIÓN DE 4 CIBV' S EMBLEMÁTICOS PROGRAMADOS PARA EL DISTRITO MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL ORO AÑO 2015.	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	30/12/2014
74	Coberturas inversiones y beneficiarios	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/11/2014
75	Proyecto en Bolívar se encuentra suspendido según versión de Autoridades locales	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	24/11/2014
76	: "Verificar si se está cumpliendo con la construcción, reconstrucción y equipamiento de Centros Infantiles del Buen Vivir en la Provincia de Zamor	Esparza Aguirre, Diego Fernando	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	16/10/2014
77	Difusión de talleres en colegios sobre nutrición,estimulación y corresponsabilidad, unidades bajo convenio, niños atendidos	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	29/09/2014
78	ACTA Y ARCHIVO FOTORGRAFICO	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	19/11/2014
79	Proyecto congelado	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	19/09/2014
80	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	25/09/2014
81	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/09/2014
82	Proyecto en ejecución en Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	26/08/2014
83	proyecto ejecutandose segun lo programado	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	30/06/2014

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
84	CONSTATAR EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS CIBV EMBLEMÁTICOS, DISTRITO MACHALA	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	29/06/2014
85	Agilidad en la entrega de escrituras, donación de terrenos en las comunas, georeferenciación de terrenos	Palacios Alejandro, César Gustavo	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	27/06/2014
86	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/06/2014
87	Supervisión	Taboada Salazar, Wilmer Roberto	{PR} - Provincia - IMBABURA	19/06/2014
88	PROYECTO EN EJECUCIÓN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/05/2014
89	Proyecto no avanza en la provincia	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/05/2014
90	Supervisión CIBV Juan Montalvo, Cantón Loreto, Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	12/06/2014
91	Verificación funcionamiento de CIBV en Galápagos	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	20/05/2014
92	Supervisión de proyecto en la Provincia de Orellana.	Herrera Jaramillo, Ramiro Vicente	{PR} - Provincia - ORELLANA	13/05/2014
93	Equipamiento de los CIBV	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/03/2014
94	Obras suspendidas en espera de firma de nuevo contrato.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	11/04/2014
95	Se visito el CIBV de Rosa Zarate	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	23/04/2014
96	Obra que aun no se ejecuta en nuestra provincia a pesar de estar planificada para su inicio en 2013	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	10/04/2014
97	PROYECTO EN CURSO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	26/03/2014
98	Proyecto en ejecucion	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/02/2014
99	CONSTRUCCIÓN DE 6 CIBV'S EMBLEMÁTICOS PROGRAMADOS PARA EL ORO AÑO 2014	Granda Dávila, Pablo Esteban	{PR} - Provincia - EL ORO	27/02/2014
100	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	24/02/2014
101	Seguimiento del proyecto	Paqui Gonzales, Jose Francisco	{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE	19/02/2014
102	EJECUCIÓN	Cabezas Castillo, Janeth Paola	{PR} - Provincia - ESMERALDAS	29/01/2014
103	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	27/12/2013
104	Avance de Proyecto	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	20/01/2014
105	SUPERVISIÓN	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	31/12/2013
106	Centro Infantil del Buen Vivir	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	24/01/2014
107	VISITA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	09/11/2013
108	Reuniones con los GAD's de Joya de los sachas para construccion de CIBV's	Cortez Rodriguez, Doriz Rosario	{PR} - Provincia - ORELLANA	25/11/2013
109	Terrenos se encuentran legalizados para inicios de construcción en el 2014	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/11/2013
110	CONSTATACION DE AVANCES EN PROYECTO DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	19/09/2013
111	Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de Centros Infantiles Del Buen Vivir	Torres Paz, Marcelo Vinicio	{PR} - Provincia - LOJA	26/09/2013
112	SUPERVISIÓN EN SITU	Trujillo Castro, Jorge Eduardo	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	31/10/2013
113	Rosario Cortez	Cortez Rodriguez, Doriz Rosario	{PR} - Provincia - ORELLANA	31/10/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Centros Infantiles del Buen Vivir, rehabilitados	—	-	-	-	01/01/2017	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	637,280.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	8,071,276.63 **
Costo Total:	252,486,641.00
Total Devengado:	8,071,276.63
% Costo Total Devengado:	3.20 %

****El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 3.20 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	147,473,104.02	0.00	0.00	147,473,104.02
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	119,146,287.10	0.00	0.00	119,146,287.10
Ppto. Codificado	15,030,030.00	0.00	0.00	15,030,030.00
Ppto. Comprometido	11,427,931.88	0.00	0.00	11,427,931.88
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	44,193,570.62	0.00	0.00	44,193,570.62
Ppto. Devengado	8,071,276.63	0.00	0.00	8,071,276.63
Pagado Real	2,981,529.07	0.00	0.00	2,981,529.07
Estimado a fin de año	* 8,071,276.63	0.00	0.00	8,071,276.63
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	36,122,293.99	0.00	0.00	36,122,293.99
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 18.26 %	0.00 %	0.00 %	18.26 %
Ppto. Codificado 998	32,891.11	0.00	0.00	32,891.11
Ppto. Devengado 998	32,891.11	0.00	0.00	32,891.11

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|---|
| 5 | Incrementar la eficiencia de los servicios que promueven el desarrollo integral de niñas y niños de 1 a 3 años de edad en corresponsabilidad de la familia y comunidad MEDIANTE procesos de fortalecimiento técnico - metodológico, de capacitación, control, acompañamiento y evaluación de la gestión del servicio. |
|---|---|

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

MIES-001	Atención en el servicio de Centros de Desarrollo Infantil
----------	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTUALIZACION DICTAMEN DE PRIORIDAD E HITOS	ACTUALIZACION_DICTAME_HITOS.pdf	02/03/2015
2	ASOCIACION HITO : REDUCCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL	D.8.pdf	06/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
3	ASOCIACION HITO 01: APROBACIÓN PROYECTO CONSTRUCCION CIBV	A.1.pdf	12/12/2013
4	ASOCIACION HITO 02: PRESUPUESTO ASIGNADO 2012	A.2.pdf	12/12/2013
5	ASOCIACION HITO 03: PLANOS CAPACIDAD 55 NIÑOS Y NIÑAS	A.3.pdf	25/11/2013
6	ASOCIACION HITO 04: PLANOS CIBV CAPACIDAD 75 NIÑOS Y NIÑAS	A.4.pdf	12/12/2013
7	ASOCIACION HITO 05: ADJUDICACION DE PRIMER PROCESO DE MOBILIARIO	A.5.pdf	25/11/2013
8	ASOCIACION HITO 09: ADJUDICACION SEGUNDO PROCESO DE MOBILIARIO	A.9.pdf	25/11/2013
9	ASOCIACION HITO 09: ADJUDICACIÓN SEGUNDO PROCESO DE MOBILIARIO	A.6.pdf	12/12/2013
10	ASOCIACION HITO 111: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	CP_22672__reporte__29-12-2016.docx	30/12/2016
11	ASOCIACION HITO 112: EJECUCIÓN: Informe de ejecución , entregado	informe_anual_cibv_emblematicos_firma_gerente.pdf	30/12/2016
12	ASOCIACION HITO 11: AVANCE PROYECTO CIBV	A.7.xlsx	12/12/2013
13	ASOCIACION HITO 120: EJECUCIÓN: CIBV (María Luisa) , correspondiente al años 2015, inaugurado	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_INAUGURACION_CIBV_MA_LUISA.pdf	30/03/2017
14	ASOCIACION HITO 122: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado	SECOB-SDG-2017-0171-O.pdf	02/05/2017
15	ASOCIACION HITO 133: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	oficio_SECOB-SDG-2017-0272-O_21-06-2017.pdf	07/07/2017
16	ASOCIACION HITO 134: EJECUCIÓN: CIBV de atención directa (Parvulitos alegres), rehabilitado	MANTENIMIENTO_CIBV_PARVULITOS_ALEGRE.pdf	28/07/2017
17	ASOCIACION HITO 15: SOLICITUD DE RECURSOS	A.8.pdf	12/12/2013
18	ASOCIACION HITO 16: INAUGURACION PRIMER CIBV	B.1.pdf	12/12/2013
19	ASOCIACION HITO 17: VALIDACION DE TERRENOS	B.2.pdf	12/12/2013
20	ASOCIACION HITO 18: VALIDACION DE TERRENOS	B.3.pdf	12/12/2013
21	ASOCIACION HITO 19: VALIDACION DE TERRENOS	B.4.pdf	12/12/2013
22	ASOCIACION HITO 20: VALIDACION DE TERRENOS	B.5.pdf	12/12/2013
23	ASOCIACION HITO 21: VALIDACION DE TERRENOS	B.6.pdf	12/12/2013
24	ASOCIACION HITO 22: VALIDACION DE TERRENOS	B.7.pdf	12/12/2013
25	ASOCIACION HITO 23: VALIDACION DE TERRENOS	B.8.pdf	12/12/2013
26	ASOCIACION HITO 24: VALIDACION DE TERRENOS	B.9.pdf	12/12/2013
27	ASOCIACION HITO 26: TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SECOB	C.1.pdf	12/12/2013
28	ASOCIACION HITO 27: TRANSFERENCIA COORDINACIONES ZONALES (FERIAS INCLUSIVAS)	C.2.pdf	12/12/2013
29	ASOCIACION HITO 35: PRESUPUESTO ASIGNADO 2014	C.4.pdf	08/04/2014
30	ASOCIACION HITO 36: TRANSFERENCIA DE RECURSOS SECOB	C.5.pdf	08/04/2014
31	ASOCIACION HITO 37: TERRENOS IDENTIFICADOS POR TECNICOS DEL MIES	C.6.pdf	08/04/2014
32	ASOCIACION HITO 39: VALIDACION DE TERRENOS POR EL MIDUVI	C.8.pdf	08/04/2014
33	ASOCIACION HITO 40: VISITA DE COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL	C.9.pdf	08/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
34	ASOCIACION HITO 41: INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A CONSTRUCCIONES DE CIBV DE SECOB	D.1.pdf	08/04/2014
35	ASOCIACION HITO 41: PAGO ANTICIPO DE MOBILIARIO CONTRATADO A I.M.G	D.2.pdf	08/04/2014
36	ASOCIACION HITO 43: PROGRAMACION E IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO DE LOS CIBV	D.3.pdf	08/04/2014
37	ASOCIACION HITO 44: INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A CONSTRUCCIONES DE CIBV DE SECOB	D.4.pdf	08/04/2014
38	ASOCIACION HITO 45: TERRENOS IDENTIFICADOS POR TECNICOS DEL MIES	D.5.pdf	08/04/2014
39	ASOCIACION HITO 47: Transferencia a Inmobiliar	D.6.pdf	06/05/2014
40	ASOCIACION HITO 48: Transferencia a SECOB	D.7.pdf	06/05/2014
41	ASOCIACION HITO 50: INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A CONSTRUCCIONES DE CIBV DE SECOB	D.9.pdf	22/05/2014
42	ASOCIACION HITO 51: TERRENOS IDENTIFICADOS POR TECNICOS DEL MIES	E.1.pdf	22/05/2014
43	ASOCIACION HITO 58: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el Secob	E.2.pdf	04/07/2014
44	ASOCIACION HITO 61. EJECUCION. Informe de validación de los terrenos de los distritos Joya de los Sachas y Jama Pedernales, elaborado.	VALIDACION_Cojimies.pdf	24/06/2015
45	ASOCIACION HITO 61. EJECUCION. Informe de validación de los terrenos de los distritos Joya de los Sachas y Jama Pedernales, elaborado.	VALIDACION_Joya_Sachas.pdf	24/06/2015
46	ASOCIACION HITO 61: EJECUCION. Informe de validación de los terrenos de los distritos Joya de los Sachas y Jama Pedernales, elaborado.	VALIDACIO__jama-pedernales.pdf	24/06/2015
47	ASOCIACION HITO 63: INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A CONSTRUCCIONES DE CIBV DE SECOB	E.3.pdf	05/08/2014
48	ASOCIACION HITO 67: INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A CONSTRUCCIONES DE CIBV DE SECOB	E.5.pdf	18/02/2015
49	ASOCIACION HITO 68: EJECUCION: Transferencia a SECOB para estudios de implantación de nuevos CIBV emblemáticos, realizada.	Transferencia_\$750.400.pdf	01/07/2015
50	ASOCIACION HITO 71: INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A CONSTRUCCIONES DE CIBV DE SECOB	E.6.pdf	18/02/2015
51	ASOCIACION HITO 73: INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL A CONSTRUCCIONES DE CIBV DE SECOB	E.7.pdf	18/02/2015
52	ASOCIACION HITO 75: EJECUCION: 27 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	terrenos_iden._técnicos_MIES__apro_c.__Interins.xls	25/06/2015
53	ASOCIACION HITO 82: 36 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	36_terrenos_identificados.pptx	05/06/2015
54	ASOCIACION HITO 83. EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Oficio_MIES-VISCVF-2015-0257-OF.pdf	24/06/2015
55	ASOCIACION HITO 83. EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	SECOB._cronograma_obras.xls	24/06/2015
56	ASOCIACION HITO 83. EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	SECOB._matriz_de_construcciones.xls	24/06/2015
57	ASOCIACION HITO 84. EJECUCION: Visita de Comisión Técnica Interinstitucional a terrenos presentados por los técnicos del Mies, realizada.	PREDIOS_PARA_VISITA_COMISION_INTERINSTITUCIONAL.pdf	08/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
58	ASOCIACION HITO 85: EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Plan_Construcción_de_CIBVS-_enviado_por_SECOB__26-06-2015.pdf	08/07/2015
59	ASOCIACION HITO 89: EJECUCION: 20 terrenos identificados por técnicos del MIES, para aprobación de Comisión Interinstitucional, entregados.	PREDIOS_informe_cuatrimstral.docx	03/09/2015
60	ASOCIACION HITO 90: EJECUCION: Visita de Comisión Técnica Interinstitucional a terrenos presentados por los técnicos del Mies, realizada.	PREDIOS_informe_cuatrimstral.docx	03/09/2015
61	ASOCIACION HITO 91: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento mensual de agosto a la construcción de los Centros Infantiles del Buen Vivir en los distritos priorizados, entregado.	Com._Presidencial_21529_03-09-2015.pdf	03/09/2015
62	ASOCIACION HITO 92: EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Com._Presidencial_21529_03-09-2015.pdf	08/09/2015
63	ASOCIACION HITO 94: EJECUCIÓN: Informe de seguimiento mensual de septiembre a la construcción de los Centros Infantiles del Buen Vivir en los distritos priorizados, entregado.	informe_septiembre_2.pdf	19/10/2015
64	ASOCIACION HITO 95: EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Anexo_detalle_obras_por_liquidar_cibv_24-09-2015.xls	19/10/2015
65	ASOCIACION HITO 96: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	REPORTE_AVANCE_OBRAS_SECOB.pdf	28/12/2015
66	ASOCIACION HITO 98: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Oficio_No_SECOB-STPCO-2016-0038-O_03-02-2016.pdf	04/03/2016
67	ASOCIACION HITO 98: EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	cibv_ejecución_recontratación_y_terminación_03-02-2016.pdf	04/03/2016
68	ASOCIACION HITO 99: EJECUCIÓN: Transferencia al SECOB para financiar aporte local, aprobada.	Oficializado_transferencia_17-02-2016.pdf	01/04/2016
69	ASOCIACION HITO 99: EJECUCIÓN: Transferencia al SECOB para financiar aporte local, aprobada.	CUR_transferencia_aporte_local.pdf	04/04/2016
70	ASOCIACION HITO: 140. EJECUCIÓN: Transferencia realizada al SECOB para (pago de arrastre años anteriores), realizados. CIBV (Tejiendo El Futuro - Luz Del Mañana - Horizonte De Oportunidades - Tin Yáñez Castro).	comprobante_modifi_Reforma_INTER_845_MIES-SECOB.pdf	29/06/2018
71	ASOCIACION HITO: 88 EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Presentación_CIBVs_03-08-15.pdf	13/08/2015
72	ASOCIACION HITO: 96. EJECUCION: 20 terrenos por el MIDUVI, validados.	PREDIOS_VALIDADOS_sep-octubre_2015.docx	04/11/2015
73	ASOCIACION HITO: 99. EJECUCION: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	MATRIZ_cibv_ejecución_recontratación_terminación_20-10-2015.pdf	20/10/2015
74	ASOCIACIÓN HITO 100. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Matriz_cibv_emblematicos_en_ejecucion_y_recontratacion_12-04-2016.pdf	12/04/2016
75	ASOCIACIÓN HITO 100. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Oficio_SECOB-STPCO-2016-0138-O_18_abril.pdf	29/04/2016
76	ASOCIACIÓN HITO 101 EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Matriz_cibv_emblematicos_en_ejecucion_y_recontratacion_10-06-2016.pdf	10/06/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
77	ASOCIACIÓN HITO 102. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	RESPUESTA_SECOB-STPCO-2016-0203-O.pdf	04/07/2016
78	ASOCIACIÓN HITO 102. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	matriz_cibv_emblematicos_en_ejecucion_y_recontratacion.pdf	04/07/2016
79	ASOCIACIÓN HITO 103 EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	oficio-secob-stpco-2016_22-07-2016.pdf	25/07/2016
80	ASOCIACIÓN HITO 103 EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	matriz_de_seguimiento_SECOB_1.pdf	25/07/2016
81	ASOCIACIÓN HITO 103 EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	matriz_de_seguimiento_SECOB_2.pdf	25/07/2016
82	ASOCIACIÓN HITO 104. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	reporte_19-08-2016.pdf	30/08/2016
83	ASOCIACIÓN HITO 105. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	MIES-DM-2016-2101-EXT_reporte_SECOB.pdf	03/10/2016
84	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Oficio_SECOB-DG-2016-0383-O.pdf	31/10/2016
85	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Oficio_SECOB-DG-2016-0383-O_- _Anexo.pdf	31/10/2016
86	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	SECOB-CGAF-DARH-2016-1473-M.pdf	31/10/2016
87	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	SECOB-CGAF-DARH-2016-1474-M.pdf	31/10/2016
88	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	SECOB-CGAF-DARH-2016-1475-M.pdf	31/10/2016
89	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	SECOB-CGAF-DARH-2016-1476-M.pdf	31/10/2016
90	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Oficio_SECOB-STPCO-2016-0300-O.PDF	31/10/2016
91	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	secob-cgaf-darh-2016-1373-m-1.pdf	31/10/2016
92	ASOCIACIÓN HITO 106. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Matriz_seguimiento_CIBV_Emblemáticos.pdf	31/10/2016
93	ASOCIACIÓN HITO 107. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	Reporte_SECOB._Fecha_culminación_CIBV_2017.pdf	05/12/2016
94	ASOCIACIÓN HITO 109. EJECUCIÓN: CIBV (Coaque) , correspondiente al años 2015, equipados	Fecha_fin_equipamiento_COAQUE._MIES-CZ-4-DDJ-2016-2312-M_25-11-2016.pdf	05/12/2016
95	ASOCIACIÓN HITO 110. EJECUCIÓN: CIBV (Coaque), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada..	Z4_MANABI_ACTA_DE_OCUPACION_CIBV_COAQUE.pdf	04/10/2016
96	ASOCIACIÓN HITO 112. EJECUCIÓN: CIBV (Coaque) , correspondiente al años 2015, inaugurado	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_INAUGURACION_CIBV_COAQUE	18/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
97	ASOCIACIÓN HITO 113. EJECUCIÓN: Presupuesto 2017, asignado	R_27-01-2017.pdf	13/02/2017
98	ASOCIACIÓN HITO 114. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	MIES-SDII-CIBV-2017-0001-EXT_21-01-2017.pdf	13/02/2017
99	ASOCIACIÓN HITO 115. EJECUCIÓN: 3 CIBV de atención directa (Avelina Calderon, Globitos de Colores y Lucetito), rehabilitados.	INFORME_DE_ADMINIS-TRACIÓN_globitos_y_lucerito.pdf	01/03/2017
100	ASOCIACIÓN HITO 115. EJECUCIÓN: 3 CIBV de atención directa (Avelina Calderon, Globitos de Colores y Lucetito), rehabilitados.	INFORME_DE_FISCALIZACIÓN_globitos_y_lucerito.pdf	01/03/2017
101	ASOCIACIÓN HITO 115. EJECUCIÓN: 3 CIBV de atención directa (Avelina Calderon, Globitos de Colores y Lucetito), rehabilitados.	planilla_liquidación_obra._Avelina_Calderón.pdf	01/03/2017
102	ASOCIACIÓN HITO 115. EJECUCIÓN: 3 CIBV de atención directa (Avelina Calderon, Globitos de Colores y Lucetito), rehabilitados.	planilla_liquidación_obra._Globitos_y_lucerito.pdf	01/03/2017
103	ASOCIACIÓN HITO 115. EJECUCIÓN: 3 CIBV de atención directa (Avelina Calderon, Globitos de Colores y Lucetito), rehabilitados.	INFORME_FISCALIZACION_AVELINA_C_GLOBITIOS_Y_LUCETITO.pdf	01/03/2017
104	ASOCIACIÓN HITO 116. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	MIES-SDII-CIBV-2017-0002-EXT_14-02-2017.pdf	01/03/2017
105	ASOCIACIÓN HITO 116. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	oficio-secob-sdg-2017-0069_14-02-2017.pdf	01/03/2017
106	ASOCIACIÓN HITO 117. EJECUCIÓN: CIBV (María Luisa), correspondientes al 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada.	Acta_de_entrega_de_recepción_CIBV_Ma._Luisa.pdf	03/03/2017
107	ASOCIACIÓN HITO 118. EJECUCIÓN: CIBV (M. Luisa) , correspondiente al años 2015, equipados	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_CIBV_MA._LUIZA.pdf	07/03/2017
108	ASOCIACIÓN HITO 119. EJECUCIÓN: CIBV de atención directa (Semillitas), rehabilitado.	INFORME_FINAL_CIBVS_INAGURACION_MAR17_MORON.pdf	08/03/2017
109	ASOCIACIÓN HITO 121. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	SECOB-SDG-2017-0127-O_27_marzo_2017.pdf	31/03/2017
110	ASOCIACIÓN HITO 123. EJECUCIÓN: CIBV (Baba), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada.	Acta_de_Uso_y_Ocupación_CIBV_Baba.pdf	04/05/2017
111	ASOCIACIÓN HITO 124. EJECUCIÓN: CIBV (San Juan), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada.	Acta_de_Uso_y_Ocupación_CIBV_San_Juan.pdf	04/05/2017
112	ASOCIACIÓN HITO 125. EJECUCIÓN: CIBV (Rocafuerte), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada..	Acta_de_uso_CIVB_Rocafuerte.pdf	17/05/2017
113	ASOCIACIÓN HITO 126. EJECUCIÓN: CIBV (Baba), correspondientes al año 2015, equipados.	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_EQUIPAMIENTO_CIBV_BABA.pdf	24/05/2017
114	ASOCIACIÓN HITO 127. EJECUCIÓN: CIBV (San Juan), correspondientes al año 2015, equipados.	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_EQUIPAMIENTO_CIBV_SAN_JUAN.pdf	24/05/2017
115	ASOCIACIÓN HITO 128. EJECUCIÓN: Informe de Seguimiento mensual a la contratación y construcción de obras realizadas por el SECOB, entregado.	oficio-secob-sdg-2017-212_17_mayo_2017.pdf	01/06/2017
116	ASOCIACIÓN HITO 129. EJECUCIÓN: CIBV (Baba), correspondientes al año 2015, inaugurado	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_INAUGURACION_CIBV_DULCE_SORRISA_BABA.pdf	01/06/2017
117	ASOCIACIÓN HITO 130. EJECUCIÓN: CIBV (San Juan), correspondientes al año 2015, inaugurado.	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_INAUGURACION_CIBV_SAN_JUAN.pdf	01/06/2017
118	ASOCIACIÓN HITO 131. EJECUCIÓN: CIBV (Rocafuerte), correspondientes al año 2015, equipados.	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_EQUIPAMIENTO_CIBV_ROCAFUERTE.pdf	24/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
119	ASOCIACIÓN HITO 132. EJECUCIÓN: CIBV (Rocafuerte), correspondientes al año 2015, inaugurado.	ARCHIVO_FOTOGRAFICO_INAUGURACION_CIBV_FELIX_24062015.pdf	24/06/2015
120	ASOCIADO HITO 135: EJECUCIÓN: CIBV Emblemático (Nelson Estupiñan Bass), rehabilitado.	916_CUR_1er_PAGO_01-12-2017.pdf	08/01/2018
121	ASOCIADO HITO 135: EJECUCIÓN: CIBV Emblemático (Nelson Estupiñan Bass), rehabilitado.	922_CUR_2do_pago_04-12-2017.pdf	08/01/2018
122	ASOCIADO HITO 136: EJECUCIÓN: CIBV (Juján), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada.	Firma_de_Acta_de_Uso.pdf	19/01/2018
123	ASOCIADO HITO 136: EJECUCIÓN: CIBV (Juján), correspondientes al año 2015, con acta de uso suscrita SECOB-MIES, entregada.	SECOB_solicita_Delegados_firma_Acta.pdf	19/01/2018
124	ASOCIADO HITO 137: EJECUCIÓN: CIBV (Juján), correspondientes al año 2015, equipado.	Archivo_Fotografico_Equipamiento_CIBV_Tin_Yanez_Castro.pdf	20/01/2018
125	ASOCIADO HITO 138: EJECUCIÓN: CIBV (Juján), correspondientes al año 2015, inaugurado.	Archivo_Fotografico_Inauguración_CIBV_Tin_Yanez_Castro.pdf	20/01/2018
126	ASOCIADO HITO 140: Transferencia realizada al SECOB para (pago de arrastre años anteriores), realizados. CIBV (Tejiendo El Futuro - Luz Del Mañana - Horizonte De Oportunidades - Tin Yánez Castro).	comprobante_modifi_Reforma_INTER_845_MIES-SECOB.pdf	29/06/2018
127	ASOCIADO HITO 141: CIBV (Dr. Enrique Garcés), reparado	Estado_de_CDI_2018-11-14.pdf	03/12/2018
128	ASOCIADO HITO 142: CIBV (Caminitos De Luz - Ñuca Kallarishka Taktikuna - Chikta Yaya Wawakuna), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_CDI_2018-11-14.pdf	03/12/2018
129	ASOCIADO HITO 143: CIBV (Cecil De La Torre), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_CDI_2018-11-14.pdf	03/12/2018
130	ASOCIADO HITO 145: CIBV (Francisco Ramón), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_CDI_2018-11-14.pdf	03/12/2018
131	ASOCIADO HITO 147: CIBV (Juan Montalvo), con mantenimiento preventivo y correctivo	Estado_de_CDI_2018-11-14.pdf	03/12/2018
132	ASOCIADO HITO 149: CIBV (Parvulitos), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_CDI_2018-11-14.pdf	03/12/2018
133	ASOCIADO HITO 151: CIBV (Sagrado Corazón de Jesús), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_CDI_2018-11-14.pdf	03/12/2018
134	ASOCIADO HITO 152: CIBV (Ángel De Mi Guarda), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_CDI_2018-11-14.pdf	03/12/2018
135	ASOCIADO HITO 153: EJECUCIÓN: CDI Natalio Rodríguez Quiñonez, con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
136	ASOCIADO HITO 154: CDI Ricardo Antonio Mejía Villa, con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
137	ASOCIADO HITO 155: CIBV (Antonio Gil), reparado	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
138	ASOCIADO HITO 156: CIBV (Chiquitines), reparado.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
139	ASOCIADO HITO 157: CIBV (Pinguinitos), reparado.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
140	ASOCIADO HITO 158: CIBV (Eterna Primavera), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
141	ASOCIADO HITO 159: CIBV (Luz Del Mañana - Horizonte De Oportunidades - Tejiendo E Futuro - La Concordia), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
142	ASOCIADO HITO 160: CIBV (Mis Pequeños Tejedores), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
143	ASOCIADO HITO 161: CIBV (Sembradores de Ilusiones), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018
144	ASOCIADO HITO 162: CIBV (Susurro De Mar - María Luisa- Mitad Del Mundo), con mantenimiento preventivo y correctivo.	Estado_de_Proceso_rehabilitación_CDI_2018.xlsx	27/12/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
145	ASOCIADO HITO 163: Informe del proyecto 2019, elaborado	informe_sdii_dic2018..doc	27/12/2018
146	ASOCIADO HITO 163: Informe del proyecto 2019, elaborado	MIES-SDII-2018-2200-M_envio_de_informe_de_gestión.pdf	27/12/2018
147	Plan de acción para ejecución del proyecto Noviembre 2015	cambios_cibv_emblemáticos.pdf	01/12/2015

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)

1	www.inclusion.gob.ec
	http://Pagina Web del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
	Técnico de Proyecto Emblemático CIBV			
García Torres, Miguel Fernando	Gerente del Proyecto Emblemático CIBV (Líder Técnico)	Gerente Proyecto CIBV Emblemáticos	miguel.garcia@inclusion.gob.ec	0995287706
Santamaría, Jenny	Técnico de Proyecto Emblemático CIBV	Asistente	jenny.santamaría@inclusion.gob.ec	
Torres Pilatuña, Klever Rolando	Técnico de Proyecto Emblemático CIBV	Técnico	klever.torres@inclusion.gob.ec	
Villota Meza, Pedro Francisco	Técnico de Proyecto Emblemático CIBV	Analista SP7 Proyectos CIBV Emblemáticos	pedro.villota@inclusion.gob.ec	